



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,8 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ. 73407/585

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 176/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ'αριθμ. 275715/5902/11-1-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) το υπ' αριθμ. 11941/137/15-3-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 176/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Τεχνικά- Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ. Αροανίας προς Λιβάρτζι Λεχούρι Ανάσταση», προϋπ. 110.000,00 € αναδόχου Παναγιώτη Κρεμανταλά», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 3^η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 83420/699/29-3-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας Κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, οι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ Κος

Βαλληνδράς και κος Λαμπαδάρης , ο Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Καπλάνης καθώς και οι Νομικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας κoi Καραφωτίας, Καρύδης και Ζησιμόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 176/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Τεχνικά-Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ. Αροανίας προς Λιβάρτζι Λεχούρι Ανάσταση», προϋπ. 110.000, 00 € αναδόχου Παναγιώτη Κρεμανταλά»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κo Παγιασλή, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ. αριθμ. 275715/5902/11-1-2013 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
5. Την από 23 -11 - 2012 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 275715/5902/23-11-2012)
6. Τα στοιχεία του έργου :
Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 110.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 31-7-2008 / 37,08 %
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ 001 σύμφωνα με την υπ' αρ.
πρωτ. 57480/ΔΕ-	
	7294/31-12-2012 Απόφαση Υπουργού
Ανάπτυξης,	
	Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών &	
	Δικτύων
Ανάληψη Δαπάνης	:
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 69.275,41 € / 18-08-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 28-12-2008
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 31-5-2009
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 30-06-2013

Σας στέλνουμε την από 23/11/2012 αίτηση του Κρεμανταλά Παναγιώτη αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30-06-2013 χωρίς καμία αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30-06-2013** με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 275715/5902/11-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 11941/137/15-3-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Τεχνικά- Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ. Αροανίας προς Λιβάρτζι Λεχούρι Ανάσταση», προϋπ. 110.000, 00 € αναδόχου Παναγιώτη Κρεμανταλά μέχρι **30-06-2013**, χωρίς αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου