



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 13 Ιουλίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 190759/1220

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **850/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **167224/3707/08-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **850/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100008, ανάδοχος: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 191218/1229/08-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 850/2021**

Ακολουθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100008, ανάδοχος: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **167224/3707/08-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων» με θέμα «Χρονική παράταση και διακοπή εργασιών» με την οποία αιτείται διακοπή εργασιών λόγω της χειμερινής περιόδου και παράταση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, χωρίς να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητά παράταση και χωρίς να προσδιορίζει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και

(β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 147, 148 & 161.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΕΠ 001/2018ΕΠ50100008
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 698.428,04€ /26.08.2019
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 26.02.2020
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 26.6.2020
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 26.9.2020
3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 26.11.2020
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 50%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 47,97%

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31.08.2021

6. Τον 2ο ΑΠΕ ο οποίος βρίσκεται σε φάση έγκρισης, με τον οποίο αναπροσαρμόζονται οι ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών μετά από συνεννόηση με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων για την βελτιστοποίηση του έργου.

7. Το γεγονός ότι κατά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν δυνατή η κατασκευή των απαιτούμενων ασφαλικών εργασιών και των σκυροδεμάτων, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή μέχρι τέλος Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο ανάδοχος στην αίτησή του.

την έγκριση 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας η οποία είναι προς το συμφέρον του έργου, για δύο μήνες μέχρι 31-08-2021, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέχρι τέλος Μαΐου και λόγω του γεγονότος ότι για τον περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος στην περιοχή με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες των τεχνικών έργων.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων της αρμόδιας Δ/σης έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων**».
4. Την ΑΤΕ/6719/21/17-06-2021 αίτηση της αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ του έργου: «**Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **30-09-2021**, λόγω αναμονής έγκρισης 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα.
5. Την από 26-08-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 698.428,04€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 26/02/2020, σύμφωνα με τα οποία στο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, καθώς και κατασκευή τάφρων, σωληνωτών αγωγών και φρεατίων με σκυρόδεμα. Οι εργασίες αφορούν την οδό από την επαρχιακή οδό Καλάβρυτα - Λουσούς – Κλειτορία προς Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.
6. Την 111/2020 (ΑΔΑ:ΡΒΖΨ7Λ6-ΡΩ3) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 26-6-2020.
7. Την 597/2020 (ΑΔΑ:ΩΖΗΟ7Λ6-ΡΕΘ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 26-9-2020.
8. Την 987/2020 (ΑΔΑ:ΨΜΗΧ7Λ6-ΒΨΜ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 26-11-2020.
9. Την 1386/2020 (ΑΔΑ:ΨΑΟΙ7Λ6-Ξ4Ρ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 26-5-2021.
10. Την 111204/2679/26-5-2021 (ΑΔΑ:9ΠΡΜ7Λ6-Π3Ω) απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 30-6-2021.
11. Τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ ο οποίος βρίσκεται σε φάση έγκρισης, με τον οποίο αναπροσαρμόζονται οι ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών μετά από συνεννόηση με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων για την βελτιστοποίηση του έργου.
12. Το γεγονός ότι κατά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν δυνατή η κατασκευή των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών και των σκυροδεμάτων, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή μέχρι τέλος Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο ανάδοχος στην αίτησή του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας η οποία είναι προς το συμφέρον του έργου, για δύο μήνες μέχρι **31-08-2021**, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέχρι τέλος Μαΐου και λόγω του γεγονότος

---

ότι για τον περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος στην περιοχή με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες των τεχνικών έργων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., στον κ. Καραβίδα Δημήτριο - Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Φλωράτο

Παναγιώτη – Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 167224/3707/08-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 6<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμού 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100008, ανάδοχος: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ, η οποία είναι προς το συμφέρον του έργου, για δύο μήνες μέχρι 31-08-2021, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέχρι τέλος Μαΐου και λόγω του γεγονότος ότι για τον περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος στην περιοχή με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες των τεχνικών έργων.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα