



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 20 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 201317/1293

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **896/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **197338/4245/19-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **896/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Νέο Διώροφο Κτίριο με υπόγειο α) Δυο (2) Στέγες υποσ/μενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)-οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων. β) Κέντρο διημέρευσης –ημερήσιας Φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμός: 2.100.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020» με MIS:5002238, κ.ε.:2016ΕΠ00110094, ανάδοχος: ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 43/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19^η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 199206/1288/15-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 896/2021

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Νέο Διώροφο Κτίριο με υπόγειο α) Δυο (2) Στέγες υποσ/μενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)-οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων, β) Κέντρο διημέρευσης –ημερήσιας Φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμός: 2.100.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020» με MIS:5002238, κ.ε.:2016ΕΠ00110094, ανάδοχος: ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω της ημερομηνίας λήξης της 1^{ης} παράτασης.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **197338/4245/19-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 19/05/2021 (Α.Π. Εισερχ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/131344/3039/19-05-2021) αίτησης της ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναδόχου του έργου: «Νέο Διώροφο Κτίριο με υπόγειο α)Δυο (2) Στέγες υποσ/μενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)-οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης –ημερήσιας Φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του ως άνω έργου για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως 18-10-2021 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, (β) Την με αρ. πρωτ. οικ. 3015/29-06-2021 Διατύπωση Θετικής Γνώμης από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του υποέργου: «Νέο Διώροφο Κτίριο με υπόγειο α)Δυο (2) Στέγες υποσ/μενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)-οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας Φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου έως 18-09-2021, και (γ) της από 13-07-2021 Εισήγησης του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 18-09-2021 και λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3.Την από 19/05/2021 (Α.Π. Εισερχ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/131344/3039/19-05-2021) αίτηση της αναδόχου.

4.Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:2.100.000€ μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014-2020. ΣΑ: ΕΠ0011/2016ΕΠ00110094
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 830.155,05€ /18.02.2019
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 18.02.2021
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 97,00 %
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 91,33 %

5. 1^η Παράταση (175/2021 απόφαση ΟΕ ΠΔΕ) : 18-06-2021.

6. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 18-09-2021.

7. Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη και έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.

Εισηγούμαστε

σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ. 3015/29-06-2021 Διατύπωση Θετικής Γνώμης από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του εν λόγω έργου και την από 13-07-2021 Εισήγηση του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 18-09-2021 (90 ημέρες) με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για το καλό του έργου και λαμβάνοντας υπόψιν ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο λόγος για την χορήγηση της παρούσας παράτασης είναι ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη και έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 197338/4245/19-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Νέο Διώροφο Κτίριο με υπόγειο α)Δυο (2) Στέγες υποσ/μενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)-οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης –ημερήσιας Φροντίδας για τα άτομα με νοητική υστέρηση», προϋπολογισμός: 2.100.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020» με MIS:5002238, κ.ε.:2016ΕΠ00110094, ανάδοχος: ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», **μέχρι 18-09-2021 (90 ημέρες)**, με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για το καλό του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική