



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,26 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ. 97305/801

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 267/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ' αριθμ. 93929/107/9-4-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
2) το υπ' αριθμ. 42418/679/5-3-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3) η υπ' αριθμ. 679/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 105146/19108/7-12-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 267/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακαίνιση του κτηρίου Ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι, αναδόχου ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 23^η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 106293/900/18-4-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, , ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Καραγιάννης, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κος

Στεργίου και η υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ κα Παπαγιάννη .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 267/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακαίνιση του κτηρίου Ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι, αναδόχου ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ. αριθμ. 42418/679/5-3-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 15-2-2013 αίτηση και χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2 350.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 13-4-2010 / 52,76%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΤΠ
 Ανάληψη Δαπάνης :
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.128.853,52€ /9-7-2010
 1^{ος} ΑΠΕ και 1^{ον} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού 1.147.512,24€,(Υπερβατικός ως προς το ΦΠΑ)

Έγκριση με την αριθ. πρωτ. 147033/2674/24-07-2012

Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Αιτ/νίας

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 9-04-2011
 1^η Παράταση προθεσμίας : 22/07/2011 Αποφ. 8698/20-12-2010
 2^η « « : 30/12/2011 Αποφ.
 3^η « « : 18/02/2013 Αποφ. 679/2012 2-11-2012

Σας στέλνουμε την από 15/2/2013 με αρ. πρωτ. 42418/679 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά 163 Ημερολογιακές ημέρες (εκατόν εξήντα τρεις ημέρες), δηλαδή με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31- Ιουλίου -2013 (31-07-2013).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 31/07/2013 κατά 163 (εκατόν εξήντα τρεις) Ημερολογιακές Ημέρες , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008,

Λόγω:

α) των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του μεταλλικού φρεατίου του ανελκυστήρα, (και όσων εργασιών έπονται αυτών) διότι κατά την εφαρμογή της μελέτης διαπιστώθηκε ότι δεν αναγράφονταν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και η διαστασιολόγηση των διατομών και τα οποία δόθηκαν τον τρέχοντα μήνα από τους μελετητές του έργου.

β) των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά διαστήματα, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, που εκτελούνται, εξωτερικά κυρίως του κτηρίου εργασίες επιχρισμάτων - ως και αποκατάστασης του διάκοσμου των όψεων, οι οποίες είναι χρονοβόρες. Πρέπει απαραίτητα να υπολογιστεί και η καθυστέρηση των εργασιών που έπονται αυτών, ήτοι χρωματισμών και γενικά τελειωμάτων, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται πρωτίστως καλός καιρός».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του

ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Το υπ' αριθμ. 93929/107/9-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
- την υπ αριθμ. 42418/679/5-3-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 679/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακαίνιση του κτηρίου Ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι», αναδόχου ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε μέχρι 31/07/2013 κατά 163 (εκατόν εξήντα τρείς)

Ημερολογιακές Ημέρες , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου