



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 15 Οκτωβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 279035/1769

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.-  
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1260/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **279029/7023/05-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1260/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της 6ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», προϋπολογισμός: 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με ΟΠΣ-5003029/ΣΑ: Ε751, κ.ε.:2017ΣΕ27510108, ανάδοχος: Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 282438/1805/07-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1260/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **34<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση της 6ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», προϋπολογισμός: 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με ΟΠΣ-5003029/ΣΑ: Ε751, κ.ε.:2017ΣΕ27510108, ανάδοχος: Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **279029/7023/05-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σε συνέχεια των άνω σχετικών, σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το αίτημα για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το Ν.3669/08, άρθρο48, παρ.8α έως 30-09-2022,για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας και το αίτημα της αναδόχου.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Η εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσίας έχει ως εξής:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.- ΕΣΠΑ 2014-2020  |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 10.571.850,00€   |
|                                | Η με αρ. πρωτ. 8611/24-07-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      |  |
| 4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :           | ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αγρινίου (πρώην Θεστιέων)   |
| Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης      |  |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.  |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 23-11-2010   |
|  | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  |  |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή                      | 43,79%   |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | 58/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας        |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 4.831.452,45 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α  |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 23-05-2016   |
| 8. Ανάδοχος:                             | «Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»                       |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης

23-05-2018

1<sup>η</sup> Παράταση

Έως 30-04-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 214291/2798 (α.α.1360/2018 ΑΔΑ: ΨΓ7Ω7Λ6-Ψ3Α)

2<sup>η</sup> Παράταση

Έως 31-12-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 142174/1535/2019 (α.α.1345/2019 ΑΔΑ: 6ΘΓΞ7Λ6-Ξ1Β)

3<sup>η</sup> Παράταση

Έως 30-07-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 40832/243/2020 (α.α. 141/2020 ΑΔΑ:Ψ19Λ7Λ6-96Δ)

4<sup>η</sup> Παράταση

Έως 30-11-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 183695/1112/2020 (α.α.772/2020 ΑΔΑ: 6ΖΥΘ7Λ6-ΘΚΩ)

5<sup>η</sup> Παράταση

Έως 30-09-2021/Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 348869/2090/2020 (α.α.1484/2020 ΑΔΑ: ΩΧΑ17Λ6-ΡΑΒ)

6<sup>η</sup> Παράταση - Υπό έγκριση

Έως 30-09-2022/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. ....../...../2021 (α.α. ..../2021 ΑΔΑ:..... -.....)

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. 238365/6063/30-08-2021 αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 30-09-2022.

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Το άρθρο 48, παρ.8α &amp; 8β του Ν.3669/08.

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 133272/3855/23-05-2016, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαιώσης των εργασιών Είκοσι Τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Την με α.π. 238365/6063/30-08-2021 αίτηση της αναδόχου - εμπρόθεσμη.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.

στ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- το έργο ανατέθηκε εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 και εν συνεχεία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing).
- Εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013, ήτοι έως το τέλος του 2016, υλοποιήθηκε μικρό ποσοστό φυσικού αντικειμένου λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την έκδοση των σχετικών αδειών, της παραγγελίας των υλικών, της παράδοσης αυτών και των χειμερινών καιρικών συνθηκών.
- Από 01/01/2017 έως 24/07/2017 αναμονή για ένταξη του έργου στην περίοδο συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020.
- Μετά την ένταξη του έργου απαιτήθηκε χρόνος οργάνωσης του εργοταξίου, παραγγελίας και παράδοσης υλικών, και έκδοση αδειών υλοποίησης εργασιών .
- Εν συνεχεία οι εργασίες δεν υλοποιήθηκαν με γρήγορους ρυθμούς λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου στην Εθνική και επαρχιακή Οδό και εντός του αστικού ιστού, οι εργασίες υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς.
- Εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου, και με την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών κατασκευής αποχετευτικού δικτύου, καθώς και ανεξάρτητου συνεργείου κατασκευής των αντλιοστασίων (ειδική κατασκευή από εξειδικευμένο συνεργείο εργασιών), δύναται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, σε χρόνο έως 30-09-2022 με προαπαιτούμενη και αναγκαία τη συμμόρφωση της αναδόχου Κ/ξίας .
- Αναγκαιότητα σύνταξης 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω επιμετρικών και προμετρικών στοιχείων ως αυτά προκύπτουν κατά την κατασκευή, σε σχέση με το χρόνο σύνταξης της μελέτης, του παρόντος έργου, και το χρόνο έγκρισης αυτού, καθώς και την τροποποίηση της μελέτης (α.π. 225284/5610/12-08-2019/ΑΔΑ: ΨΛΖΨ7Λ6-ΩΧΓ) για την επίλυση προβλημάτων κατασκευής του έργου χωρίς

αλλαγή στο σκοπό του έργου και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Επίσης με την τροποποίηση της μελέτης εντάχθηκαν στο αποχετευτικό δίκτυο (βάσει αιτημάτων του Κυρίου του έργου) και επιπλέον της αρχικής μελέτης οδοί στα πλαίσια του δυνατού και της σύμβασης και για τη σύνταξη του Α.Π.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή εξακρίβωσης κόστους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το πρακτικό της οποίας διεβιβάστη στην Δ/νσα με α. π. 349749/8722/23-01-2020 έγγραφο.

- Έχει συνταχθεί και είναι υπό έγκριση ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. Υπάρχει υστέρηση στην έγκριση αυτού λόγω αναγκαιότητας τροποποίησης της πράξης ένταξης για αύξηση του προϋπολογισμού αυτής και κατόπιν υποβολής αιτήματος έγκρισης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ πριν την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής), χωρίς υπαιτιότητα του Φορέα υλοποίησης για την τροποποίηση της πράξης.
- Υπάρχει αναμονή στην έκδοση άδειας τομής του οδοστρώματος από την αρμόδια υπηρεσία στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.
- Τις συνθήκες λειτουργίας εργοταξίων και επιχειρήσεων – προμηθευτών και κυκλοφορίας λόγω του COVID-19 και τη διακοπή των εργασιών λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας.
- Τη μη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο Α/Σ Α1 λόγω προβλημάτων ιδιοκτησίας του χώρου, και διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος (αναμένεται ολοκλήρωση της εντός του τρέχοντος μήνα).
- Την υπ' αριθ. 168020/24-06-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία γίνεται δεκτή η από 14.12.2020 ένσταση της αναδόχου Κ/ξίας κατά της υπ' αριθ. 317285/8530/οικ/27-11-2020 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία η ανάδοχη Κ/ξια κηρυσσόταν έκπτωτη από το έργο του θέματος, με το σκεπτικό ότι «...η ανάδοχος πράγματι έχει προβεί στις εργασίες συντήρησης & αποκατάστασης και έχει εκτελέσει μέρος των εντολών της ειδικής πρόσκλησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει καταφανής βελτίωση της προόδου εκτέλεσης του έργου...»
- Την υπ' αριθ. 168024/24-06-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία γίνεται δεκτή η από 13.10.2020 ένσταση της αναδόχου Κ/ξίας κατά της υπ' αριθ. 184491/4623/οικ/29-09-2020 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία η ανάδοχη Κ/ξια κηρυσσόταν έκπτωτη από το έργο του θέματος, με το σκεπτικό ότι «...η ανάδοχος μεν ξεκίνησε να εκτελεί εργασίες συντήρησης και αποκαταστάσεων σε χρόνο μεταγενέστερο της τασσόμενης προθεσμίας στην ειδική πρόσκληση και οι οποίες δεν περαιώθηκαν εντός του χρόνου που τάσσει ο νόμος για την έκδοση απόφασης έκπτωσης, πλην όμως σήμερα έχει προβεί σε πλήρη αποκατάσταση των ορυγμάτων ευθύνης της (πλήρη ασφαλτόστρωση) και έχει επί της ουσίας αρθεί κάθε αιτία εκπτώσεως...»
- Την εφαρμογή του άρθρου 61 του νόμου 3669/2008 και ως εκ των ανωτέρω, δεν απαιτείται η εφαρμογή του άρθρου 48 παρ. 8β του ανωτέρω νόμου έως σήμερα.
- Τη με αριθ. πρωτ. 9222/13-09-2021 (ορθή επανάληψη 26-09-2021/συνημμένα) έγγραφο της ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για παράταση έως 30-09-2022.
- Και κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (30-08-2021).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται βάσει του Ν.3669/2008, την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-09-2022, ήτοι παράταση χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση σύμφωνα με το Ν.3669/2008, άρθρο 48, παρ. 8.α .

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραγιάννη Χρήστο (τηλεδιάσκεψη) – Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 279029/7023/05-10-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 6η παράταση περαίωσης του Υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με ΟΠΣ-5003029/ΣΑ: Ε751, κ.ε.:2017ΣΕ27510108, ανάδοχος: Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ», έως 30-09-2022, σύμφωνα με το Ν.3669/08, άρθρο48, παρ.8<sup>α</sup>, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα