



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 466/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

15^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 3^η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/127112/678/29-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/111875/2565/21-04-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδα, Π.Ε. Ηλείας, έτους 2019-2020».

Προϋπολογισμού Μελέτης:	403.225,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Πηγή Χρηματοδότησης:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Κωδικός Έργου:	2015ΕΠ50100001
Ανάδοχος:	«ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2015ΕΠ00100001) |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 403.225,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ. πρωτ. 59919/05-06-2019 (ΑΔΑ:6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε/τροποποιήθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2019 με προϋπολογισμό 9.700.000,00€. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύσταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Την υπ' αριθ. 45/30-03-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:Ψ9ΞΞ7Λ6-ΟΝΡ) περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύσταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 04-09-2020 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα δημοπράτησης επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | 68,33% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | Τη με αρ. 1323/2020 (ΑΔΑ: ΡΒ9Κ7Λ6-ΗΨ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 127.710,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 158.361,21€ (με Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 29/04/2021 |
| 8. Ανάδοχος: | «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 29/04/2021 |
| 1 ^η Παράταση | Αρ. πρωτ. Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό (ΑΔΑ:) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147,παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 28-03-2021 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών κατά τρεις (03) μήνες ήτοι έως την Πέμπτη 28-07-2022.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

- α) Το άρθρο 147, παρ.8α, του Ν.4412/2016.
- β) Την υπογεγραμμένη με α.π. ΠΔΕ/ΓΠ/113684/2224/29-04-2021, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαιώσης των εργασιών τους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες, και συνολικό χρόνο – ημερομηνία περαιώσης την 29-04-2021.
- γ) Το από 29-03-2022 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών κατά τρεις (03) μήνες ήτοι έως την Πέμπτη 29-07-2022.
- δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο και διορθωμένο από τη Δ/νσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα.
- ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την γνώμη της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαιώσης έως 29-05-2022, και επιπλέον αυτής ότι:
 - Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης έως και σήμερα, η ανάδοχος ως είχε συμβατική υποχρέωση, προέβει στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:
 - ο ΘΕΣΗ 1: (Γέφυρα Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας) Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.
 - ο ΘΕΣΗ 2: (Σιδηροδρομική γέφυρα κατάντι της Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας) Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.
 - ο ΘΕΣΗ 3: (Άκοβος): Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.
 - Το γεγονός ότι κατά τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, ήτοι την περίοδο (29-04-2021 έως και 29-04-2022) και ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες και λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, υπήρξε αυξημένη παροχή νερού στην ποταμό Νέδα, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών.
 - Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη επιπλέον επέμβασης εξαιτίας του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους έναντι της θέσης 2 του έργου και ιδιαίτερα για την προστασία

αντλιοστασίου στην Τ.Κ. Ελαίας της Π.Ε. Μεσσηνίας. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας είναι σε εξέλιξη η κατασκευή λιθοριπής στη συγκεκριμένη θέση. Ως εκ τούτου συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 357258/8561/07-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ7397Λ6-ΡΦΖ) ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου (μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών και σε ισοζύγιο προ Φ.Π.Α.

στ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, μέχρι 29-05-2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση περαίωσης του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, **μέχρι 29-05-2022**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική