



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 960/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 32

32^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 26^η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/226178/1288/22-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **25^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/223547/3905/21-07-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 21-07-2022 (ΔΤΕΑ/223547/3905) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης έως την 18-02-2023 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 21-07-2022 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 18-02-2023 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».*
2. *Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147 όπως ισχύει.*
3. *Την αίτηση του αναδόχου.*
4. *Τα στοιχεία του έργου :*

<i>Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης</i>	<i>: 1.600.000,00€ με Φ.Π.Α</i>
<i>Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 501/ 2014ΕΠ50100004</i>	
<i>Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία</i>	<i>: 584.150,32 € /22.07.2021</i>
<i>Συμβατική προθεσμία περαιώσεως</i>	<i>: 18.02.2022</i>
<i>1^η παράταση προθεσμίας</i>	<i>: 18.08.2022</i>

5. Αρχική Σύμβαση (με ΦΠΑ) : 584.150,32 €
 Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 60 %
 Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 40 %
 6. 1^η Σ.Σ. προς υπογραφή (Απόφαση 903/22 Ο.Ε.)
 7. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 18.02.2023

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 6 (έξι) μήνες ήτοι, μέχρι 18/02/2023 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός της αύξησης του συμβατικού αντικειμένου, μετά την έγκριση της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών καθώς αυτή περιλαμβάνει εργασίες προαπαιτούμενες της αρχικής σύμβασης.

Η από 21-07-2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» αναδόχου ΣΑΚΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. Την από 22/07/2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 584.150,32 €
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 18/02/2022.
6. Την 07/2022, ΑΔΑ:Ψ0Η67Λ6-Ψ60 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» έως 18/08/2022.
7. Την 903/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, η σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου.
8. Την από 21/07/2022 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ 223547/3905) αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 6 (έξι) μήνες ήτοι μέχρι 18/02/2023 διότι «απαιτείται επιπλέον χρόνος για την εκτέλεση και ολοκλήρωσή του έργου, καθώς οι εργασίες που αναφέρονται στη Σ.Σ. είναι αναγκαίες και προαπαιτούμενες για την ολοκλήρωση των εργασιών και της Αρχικής Σύμβασης».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 6 (έξι) μήνες ήτοι μέχρι 18/02/2023 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μετά την έγκριση της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών καθώς αυτή περιλαμβάνει εργασίες προαπαιτούμενες της αρχικής σύμβασης.

Ειδικότερα, για την εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης των οριογραμμών απαιτείται καθαρισμός των οδών και των ερεισμάτων σε μεγάλο μήκος εκατέρωθεν. Μετά τις εκτεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου με τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα που παρέσυραν μεγάλους χωμάτινους όγκους και όγκους φερτών υλικών οι οποίοι κατέλαβαν τμήμα του καταστρώματος των οδών αλλά και τα ερείσματα που καλύφθηκαν με χώματα πέραν του ορίου των οριογραμμών διαγράμμισης.

Οι συγκεκριμένες εργασίες επέμβασης που αφορούν τον καθαρισμό, την απομάκρυνση και απόρριψη των υλικών αυτών και εν συνεχεία τα σκούπισμα με μηχανικό σάρωθρο δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν αντικείμενο και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης καθώς έκτοτε προέκυψαν απρόβλεπτα και αιφνίδια γεγονότα που οδήγησαν σε υψηλής έντασης βροχοπτώσεις, και πλημμύρες με αποτέλεσμα και την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας πολλών περιοχών της Π.Ε. Αχαΐας. Οι εργασίες αυτές δεν εμπίπτουν στον καθαρισμό των χαλαρών υλικών που προβλέπονται στα άρθρα των εργασιών διαγράμμισης του εγκεκριμένου τιμολογίου και είναι προαπαιτούμενες των εργασιών διαγράμμισης της αρχικής σύμβασης.

Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί ορθά και λειτουργικά το έργο, καθώς προέκυψαν νέες εργασίες μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας πολλών περιοχών της Π.Ε. Αχαΐας (έγκριση του 2ου ΑΠΕ, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) απαιτείται η ανάλογη επέκταση του χρόνου εκτέλεσης.

Πάτρα 21/07/2022
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πριν τη συζήτηση του θέματος οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καπλάνης Διονύσιος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Λύτρας Ιωάννης και Αγγελόπουλος Γεώργιος είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», για 6 (έξι) μήνες ήτοι, μέχρι 18/02/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική