



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 962/2022

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 32**

**32<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/226178/1288/22-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **27<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, ανάδοχος: «Α.Ε.Τ.Ε.Θ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/149539/2205/19-07-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.000.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 21-3-2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 56,00%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.760.000,00 € (με Φ.Π.Α)/ 11.12.2019
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 11.12.2019
Συμβατική Περαίωση	: 11.12.2021
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 31-3-2022
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 30-6-2022
3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη)	: 31-12-2022
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ 501 2016ΕΠ50100002

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 19-5-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου του έργου του θέματος Α.Ε.Τ.Ε.Θ Α.Ε, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι 31-12-2022, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθ 239/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ εγκρίθηκε, κατόπιν της από 61218/711/09-03-2022 σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας, η 2<sup>η</sup> παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 30-6-2022.

Με τις υπ αριθ. Υπ' αρ. 1517/2021 και 1423/2021 Αποφάσεις Ο.Ε ΠΔΕ εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ με 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου και με την υπ αριθ. 186/2022 Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγινε ο Προσυμβατικός έλεγχος και αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Η υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου έγινε στις 18-4-2022 με προθεσμία εκτέλεσης αυτής όσο και η κύρια εργολαβία

Το φυσικό αντικείμενο της κυρίας εργολαβίας έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό σχεδόν 100% και υπολείπεται η εκτέλεση εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης

Για την προτεραιοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων στα υδατορεύματα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (που αφορούν εργασίες της 1<sup>ης</sup> ΣΣ κατόπιν των πυρκαγιών Αυγούστου 2021), απεστάλη το με αρ πρωτ. 136279/1952/10-5-2022 έγγραφο προς το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και λαβαμε την με αρ πρωτ. υπηρ 167724/2451/3-6-2022 απάντηση αυτού, η οποία κοινοποιήθηκε αυθημερόν στον ανάδοχο.

Κατόπιν αυτών,

επειδή, για τον παραπάνω λόγο, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών και εμπόδισαν την εμπρόθεσμη περαίωση του έργου δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας, επειδή κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθότι οι εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων (άρθρο 156, παρ.1 του Ν4412/2016), και απαιτείται να παραταθούν πέραν της ισχύουσας συμβατικής προθεσμίας, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και των παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας που αυτό αφορά και, εν τέλει, για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, που είναι ο καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση κοίτης και αντιπλημμυρικών έργων στα υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας για τη διασφάλιση διατήρησης επαρκούς παροχетеυτικής ικανότητας αυτών, και,

επειδή η αιτηθείσα 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον και το σκοπό του έργου ,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου εις 31-12-2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 8α, άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη 3<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου

Πριν τη συζήτηση του θέματος οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καπλάνης Διονύσιος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Λύτρας Ιωάννης και Αγγελόπουλος Γεώργιος είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 2: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, ανάδοχος: «Α.Ε.Τ.Ε.Θ Α.Ε.», **μέχρι 31-12-2022**, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 8α, άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

### ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική