



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1251/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 40

40^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 27^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/286575/1659/23-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001. Β) Έγκριση μετάθεσης της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης έως και την 30-12-2022, του ως άνω υποέργου.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/257987/6014/22-09-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ501 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ.πρωτ.137280/13-12-2017 (ΑΔΑ : 62Α3465ΧΙ8-9ΥΩ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύναξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Αρ.πρωτ. 309979/8381/οικ./10-10-2018 (ΑΔΑ ΩΚΕ57Λ6-ΖΑΥ) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 23-11-2018 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση " | 51,43% |

| | |
|---|--|
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση με αρ. 870/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΤ97Λ6-ΩΚΘ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 2.428.439,99€ (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης | 07/12/2020 |
| 9. Ποσό 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. | 1.201.776,77€ (με Φ.Π.Α.) |
| 10. Ημερομηνία υπογραφής 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. | 06/04/2022 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

| | |
|------------------------------------|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 07/12/2021 (12 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | 31/05/2022 (Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ.1413/2021, ΑΔΑ Ψ8ΚΠ7Λ6-Ν5Μ) |
| 2 ^η Παράταση προθεσμίας | 30/09/2022 (Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ.537/2022, ΑΔΑ 6ΤΑΤ7Λ6-ΝΑΑ) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

| | |
|---|---|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 2.428.439,99€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης με αρ. 901/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΡΗ7Λ6-ΞΡΦ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. & 1 ^η Σ.Σ.Ε. (υπερσυμβατικός) | 3.630.216,76€ (Απόφαση έγκρισης Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αρ. 1257/2021, ΑΔΑ: ΩΙΠΥ7Λ6-1ΒΨ) |
| 3 ^{ος} ΑΠΕ Αρχ. Σύμβ. & 1 ^{ος} ΑΠΕ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. | 3.630.216,76€ (Υπό έγκριση) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η από 29-08-2022 αίτηση/δήλωση του Αναδόχου (με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/257987/6014/29-08-2022) αφορά :

Α) την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της αίτησής του (29-08-2022) δηλαδή έως 30-11-2022 και

Β) την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υπόψη υποέργου κατά ένα (1) μήνα δηλαδή από 30-11-2022 έως 30-12-2022.

Η αίτηση για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης έως 30-11-2022 γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022 λόγω ενεργειακής κρίσης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας έως 30-12-2022 γίνεται λόγω μετάθεσης του υπολειπόμενου συμβατικού χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου (29-08-2022) έως την εγκεκριμένη συμβατική ημερομηνία περαίωσης του υποέργου (30-09-2022) διάρκειας ενός (1) μήνα, μετά το πέρας της επιμήκυνσης δηλαδή μετά τις 30-11-2022.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης καθίσταται δεσμευτική από της υποβολής της σύμφωνα με το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, λόγω ενεργειακής κρίσης, θεωρούμε αποδεκτή την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου δηλαδή έως 30-11-2022 και τη μετάθεση του υπολειπόμενου συμβατικού χρονικού διαστήματος διάρκειας ενός (1) μήνα μετά το πέρας της επιμήκυνσης δηλαδή έως και τις 30-12-2022, για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

Α) την αποδοχή της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου δηλαδή έως 30-11-2022 σε εφαρμογή του άρθρου 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, λόγω ενεργειακής κρίσης και τη μετάθεση της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης και

Β) τη μετάθεση της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του υποέργου έως και τις 30-12-2022, για τους παραπάνω λόγους, για το υποέργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» προϋπολογισμού 5.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, Αναδόχου : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Αποδέχεται την δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου, δηλαδή **έως 30-11-2022**, σε εφαρμογή του άρθρου 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, λόγω ενεργειακής κρίσης και την μετάθεση της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης.

Β) Εγκρίνει την μετάθεση της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης **έως και την 30-12-2022**, του ως άνω υποέργου, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική