



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 16 Ιανουαρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 4062/42

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 17/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 308057/10722/7-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 157/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 40167/7640/30-5-2012 απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 17/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, προϋπ. 511.837,29€», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 13^η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 6833/60/9-1-2013 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 17/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, προϋπ. 511.837,29€».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την σχετική εισήγηση η οποία διαβιβάσθηκε το υπ' αριθμ. 308057/10722/7-1-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Ι . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΚΑΠ/2011 της ΠΔΕ |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 550.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: | Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 16-03-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. |
| 4. Έκπτωση | 8,00 % |
| | Υπ. Αριθμ.: 157/2012 Αποφ. της Οικ. |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | Επιτροπής της ΠΔΕ |

6. Ποσό Σύμβασης 511.837,29 € (με ΦΠΑ)
7. Ημερομηνία Σύμβασης 16-07-2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 16-07-2013
2. 1^η Παράταση Προτείνεται έως 30-04-2014

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1^{ος} ΑΠΕ & 1 ΠΚΤΜΝΕ Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 104314/3644/17-04-2013
Αποφ. της ΔΤΕ-ΠΔΕ

2^{ος} ΑΠΕ & 2 ΠΚΤΜΝΕ Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 179316/6301/09-07-2013
Αποφ. της ΔΤΕ-ΠΔΕ

3^{ος} ΑΠΕ Υπό έγκριση (υποβολή
προμετρήσεων από ανάδοχο με την από 06-
11-2013 αίτησή του με αρ.
πρωτ:291741/10168 ΔΤΕ-ΠΔΕ)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 16-07-2013 αίτησή του (αρ.πρωτ.:193172/6743/16-07-2013 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτούνταν παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **30-09-2013**, δηλαδή κατά δύομισι (2,5) μήνες επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης.

Ως αιτιολογία επικαλούνταν την ανάγκη σύνταξης 3^{ου} ΑΠΕ για να συμπεριληφθούν εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος στο 126^ο χλμ της Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο Μενίδι, κατόπιν σχετικής εντολής που δόθηκε από την υπηρεσίας μας (σχετικά τα υπ. αριθμ.:253961/9039/26-09-2013 & 253961/9039/23-10-2013 έγγραφά μας).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στο απόσπασμα του 14^{ου} πρακτικού του (παραγρ 39) της από 24-10-2013 συνεδρίασης του, γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως 30-11-2013 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (σχετικό το υπ. αριθμ.:435/20-11-2013 έγγραφό του - αρ. πρωτ.:308057/10722/21-11-2013 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

Ο Ανάδοχος του έργου με την 2^η από 28-11-2013 αίτησή του (αρ.πρωτ.: 315333/11036 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται περαιτέρω παράταση προθεσμίας περαίωσης

των εργασιών έως 30-01-2014, δηλαδή κατά συνολικά *6,5 μήνες επιπλέον της συμβατικής αρχικής προθεσμίας περαίωσης*, αφού έχει ήδη παρέλθει χρονικά η προθεσμία περαίωσης της εργολαβίας που αιτούνταν με την 1^η αίτησή του, χωρίς να έχει εγκριθεί ο 3^{ος} ΑΠΕ της εργολαβίας και χωρίς να έχει εγκριθεί έως σήμερα παράταση προθεσμίας.

ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ. αριθμ.:435/20-11-2013 έγγραφό του (διαβίβαση του αποσπάσματος του 14^{ου} πρακτικού του (παραγρ 39) της από 24-10-2013 συνεδρίασης του), γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως 30-11-2013 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σχεδόν ταυτόχρονα με την εκπνοή της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας (έως 30-11-2013), μην αφήνοντας έτσι χρονικά το περιθώριο για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και έλεγχο νομιμότητας αυτής).
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με την αιτιολογία του αναδόχου και επιπλέον ενημερώνει ότι για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας απαιτείται αύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού της εργολαβίας για την κάλυψη επιπλέον δαπάνης απολογιστικών της ασφάλτου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος στο 126^ο χλμ της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο Μενίδι. Ήδη στο σημείο στις 18-12-2013 έγιναν οι εργασίες φρεζαρίσματος του παλαιού ασφαλτοτάπητα, διάστρωσης ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης και προσωρινής διαγράμμισης του οδοστρώματος (κίτρινο χρώμα). Υπολείπονται όμως οι προβλεπόμενες εργασίες κατασκευής του τελικού αντιολισθηρού τάπητα κυκλοφορίας και κατασκευής της τελικής διαγράμμισης του οδοστρώματος οι οποίες όμως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτή την εποχή δεν μπορούν να εκτελεστούν. Ο προβλεπόμενος χρόνος κατασκευής τους είναι εντός του Απριλίου του 2014.

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-04-2014, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου κατά 9,5 μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- το υπ' αριθμ. 308057/10722/7-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την από 24-10-2013 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας», ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε., μέχρι 30-04-2014, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου κατά 9,5 μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου