



| |
|--------------------------------|
| ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
|--------------------------------|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 5 Ιουνίου 2014
Αρ. πρωτ. 131993/1340

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 534/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 118632/1030/14-5-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
2) η υπ'αριθμ. 305525/6313/24-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3) η υπ'αριθμ. 938/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 136927/13413/29-11-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 534/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ στους Δήμους Δυτ. Αχαΐας & Ερυμάνθου» προϋπ. 315.000,00€, συμπτ. Φ.Π.Α., και αναδόχου, Α.Γ. Ασκούνη ΑΤΕΒΕ», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 2^α Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 143605/1433/28-5-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Ντάτσικα Γεωργία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Χρ. Σταυρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 534/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 30^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ στους Δήμους Δυτ. Αχαΐας & Ερυμάνθου» προϋπ. 315.000,00€, συμπ. Φ.Π.Α., και αναδόχου, Α.Γ. Ασκούνη ΑΤΕΒΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 305525/6313/24-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Π. Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων".
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ & ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ**» αναδόχου : Α.Γ.Ασκούνης ΑΤΕΒΕ.
4. α. Την από 27-03-2013 σύμβαση κατασκευής με δαπάνη έργου 315.000,00 € με το Φ.Π.Α
 β. τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας:
 γ. Αρχική ημερομηνία περαίωσης: 27-09-2013.
 δ. 1^η Παράταση προθεσμίας : 27-11-2013

5. Η 33/18-3-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΞΒ7Λ6-7ΡΦ- Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία έγινε αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης του έργου : «**Βελτίωση δρόμου και κατασκευή τεχνικών στους Δήμους Δυτ. Αχαΐας & Ερυμάνθου**» με **Ενάρημο** : **2012ΚΑΠ0605002** σε **197.289,81 ευρώ** λόγω αύξησης της δαπάνης των απολογιστικών ασφάλτου.

Την από 18-09-2013 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας, προκειμένου να εκτελεστούν υπολειπόμενες εργασίες ασφάλτου ποσού **17.656,65 €**, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.

Μετά τα παραπάνω:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 30-06-2014 προκειμένου να εκτελεστούν υπολειπόμενες εργασίες ασφάλτου ποσού 17.656,65 €, του έργου : **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ & ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»**, αναδόχου : Α.Γ.Ασκούνης ΑΤΕΒΕ, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ'Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- το υπ' αριθμ. 118632/1030/14-5-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
- την υπ' αριθμ. 305525/6313/24-3-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 938/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ & ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» ,
αναδόχου : Α.Γ.Ασκούνης ΑΤΕΒΕ έως 30-06-2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Κατά της απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακό Σύμβουλος κος Γ. Καραπάνος ο οποίος διαφώνησε ως προς το σκέλος της αναθεώρησης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου