



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 29 Οκτωβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 271099/2564

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100, Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 979/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 269643/4674/7-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 399/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 54912/5227/26-05-2014 ΑΔΑ: Π7ΟΡ1Φ-Ε Ζ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 979/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών» αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 21η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 282207/2636/17-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αν. γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 979/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών» αναδόχου Κ/Ε «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 269643/4674/7-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 11.567.838,95 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 22-6-10 / 45,34 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 6.867.227,81 € /22-12-10
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 22-6-12
1 ^{ος} ΑΠΕ	: 7.742.742,26 € (με ΦΠΑ) (απόφ. έγκρ. 421/2013 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
1 ^η παράταση προθεσμίας	: 31-12-2012 (απόφ. έγκρ. 325/2012 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
2 ^η παράταση προθεσμίας	: 30-10-2013 (απόφ. έγκρ. 765/2012 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
3 ^η παράταση προθεσμίας	: 28-2-2014 (απόφ. έγκρ. 1151/2013 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
4 ^η παράταση προθεσμίας	: 31-8-2014 (απόφ. έγκρ. 399/2014 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 31-3-2015

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση της Κ/Ε «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως 31-3-2015 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου:

Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαπλάτυνσης της οδού στο τμήμα αυτής που οδεύει εντός της έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας-117ΠΜ στη θέση «Διασπορά», απαιτείται να απελευθερωθεί το εύρος κατάληψης των προς κατασκευή έργων από τις επικείμενες κατασκευές και τα υπογείως διερχόμενα δίκτυα εξυπηρέτησης της στρατιωτικής Μονάδας (παλαιά περίφραξη, έργα κόμβου εισόδου στις εγκαταστάσεις, δίκτυο αποχέτευσης κλπ).

Οι ως άνω κατασκευές, εγκαταστάσεις και δίκτυα εξυπηρέτησης της 117ΠΜ, που θίγονται από την κατασκευή του έργου, δεν αποζημιώνονται στα πλαίσια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η οποία συντελέστηκε για την κατασκευή αυτού, η δε αποκατάσταση τους τέθηκε, από την Πολεμική Αεροπορία, ως όρος προκειμένου η τελευταία να επιτρέψει την εκτέλεση των εργασιών του έργου στο τμήμα του που προβλέπεται να κατασκευαστεί εντός της εδαφικής έκτασης των εγκαταστάσεων της στην υπόψη θέση.

Κατόπιν αυτού και προς το σκοπό της πλήρους διευθέτησης των ζητημάτων που σχετίζονται με την αποκατάσταση των επηρεαζόμενων από το έργο κατασκευών/εγκαταστάσεων της 117 ΠΜ, η Υπηρεσία προέβει σε πλήθος ενεργειών και επιτόπιων συναντήσεων /συνεργασιών με επιτελείς της στρατιωτικής Μονάδας για την καταγραφή των αντιστοίχων απαιτήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίες όμως, καθ' όλο το διάστημα των σχετικών επαφών, συνεχώς διαφοροποιούνταν και διευρύνονταν με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η οριστικοποίησή τους.

Στη συνέχεια, μετά τις έγγραφες δεσμεύσεις της Υπηρεσίας για την αποκατάσταση του συνόλου των κατασκευών και δικτύων εξυπηρέτησης της Πολεμικής Αεροπορίας που θίγονται από τα έργα διαπλάτυνσης της οδού (όπως αυτές έχουν καταγραφεί στη σχετική αλληλογραφία και είναι σύμφωνες με τις υποδείξεις της Π.Α), δόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών του έργου εντός της έκτασης της 117ΠΜ(σχετικό το με αριθ. Φ900/ΑΔ.637282/ Σ.1060/5-8-14 έγγραφο του ΓΕΑ που περιήλθε με αριθ. πρωτ. Υπτηρ. 225268/4119/21-8-14). Η έγκριση αυτή αφορά, κατ' αρχήν, το τμήμα της οδού έως τη Χ.Θ 9+960 ενώ, με το ίδιο έγγραφο του ΓΕΑ, τίθενται και οδηγίες για τον εξειδικευμένο χειρισμό των αγωγών καυσίμων της 117ΠΜ οι οποίοι υποδείχθηκαν υπογείως και εγκάρσια της οδού στο υπόλοιπο τμήμα αυτής που οδεύει παραπλεύρως της συνεχόμενης έκτασης της 117 ΠΜ (έως τη Χ.Θ 10+230) και ήδη η Υπηρεσία έχει προβεί σε σχετικές ενέργειες για την εξασφάλιση της συναίνεσης της Πολεμικής Αεροπορίας για την εκτέλεση εργασιών και στο τμήμα αυτό της οδού.

Η μη έγκαιρη απόδοση της απαλλοτριωμένης έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας ελεύθερης για την κατασκευή του έργου προκάλεσε καθυστέρηση στην εξέλιξη αυτού καθιστώντας αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών διαπλάτυνσης της οδού στο αντίστοιχο τμήμα της.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια του συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου (όπως παρατάθηκε έως 31-8-2014) προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως **31-3-2015**.

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας, η οποία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.δα του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου γνωρίζοντας σας ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ έχει σχετικά διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της με το με αριθ. πρωτ. 4532/3-10-2014 έγγραφο της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- τις υπ'αριθμ. 325 & 765/2012, 421& 1151/2013, & 399 /2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 269643/4674/7-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου , «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών» αναδόχου Κ/Ε «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» έως **31- 3- 2015**, σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου 48 του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ε για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση