



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 16 Ματίου 2015  
 Αρ. πρωτ. 55173/409

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ:** «*Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 187/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*»

*Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 26951/310/19-2-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ*

*2) η υπ'αριθμ. 1093/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 165921/14976/15-12-2014 ΑΔΑ ΜΔ2ΟΡ1Φ-1ΨΕ απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 187/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών», αναδόχου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι 31-5-2015», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι.Π. Μεσολογγίου (στην αίθουσα του καταστήματος της έδρας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου & Λεβίδου 1), σήμερα την 12η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65856/475/6-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της (σύμφωνα με την 134/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αλλαγής τόπου συνεδρίασης) η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. -Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κος Κων/νος Γαβρηλίδης ,κος Γεώργιος Σύρμος και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 18<sup>ο</sup> θέμα, της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου - Πατρών», αναδόχου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι 31-5-2015»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 26951/310/19-2-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 11-6-13 / 37,45 %  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.125.826,41 €(με ΦΠΑ)/18-2-14  
 Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 18-8-14  
 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας : 30-11-14  
 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας : 28-2-15  
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31-5-15

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση της «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε», αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως 31-5-2015 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Κατά τη διάρκεια της παραταθείσας συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου από Δεκέμβριο 2014 έως Φεβρουάριο 2015 επικράτησαν στην περιοχή του έργου συχνές και έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες προκάλεσαν καθυστέρηση στην πρόοδο των συμβατικών εργασιών που, λόγω της φύσεως αυτών (έργο οδοποιίας), εκτελούνται αποκλειστικά και στο σύνολο τους στην ύπαιθρο με αποτέλεσμα να ανακύψουν σοβαρές δυσχέρειες στην εκτέλεση τους τόσο κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων όσο και στην ακολουθούσα περίοδο αποστράγγισης των ομβρίων από τις υπό κατασκευή στρώσεις της υποδομής της οδού (επιβεβλημένη αναμονή για στέγνωμα/υποβιβασμό στο βέλτιστο επίπεδο υγρασίας των υποκειμένων στρώσεων πριν τη διάστρωση των επόμενων για λόγους έντεχνου της κατασκευής κλπ.).

2) ατά την εκτέλεση των εργασιών στο τμήμα της οδού που οδεύει μπροστά από το χώρο καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας (τμήμα οδού από Χ.Θ 9+960 έως Χ.Θ.10+200) διαπιστώθηκε η ύπαρξη αγωγών καυσίμου της στρατιωτικής μονάδας οι οποίοι διέρχονταν υπογείως και εγκάρσιως της οδού και έφεραν σωλήνες εξαερισμού τοποθετημένους εντός του εύρους κατάληψης των προς κατασκευή έργων παρεμποδίζοντας τη διαπλάτυνση της οδού στις αντίστοιχες θέσεις. Για την τεχνική αντιμετώπιση του θέματος, με κατασκευή εξειδικευμένων και σύμφωνων με τις προδιαγραφές της Πολεμικής Αεροπορίας προστατευτικών ιδιοκατασκευών (casing) των αγωγών καυσίμων, απαιτήθηκε η έγκριση της Π.Α η οποία δόθηκε με το με αριθ. Φ.551.12/638329/Σ.-1327/8-10-14 έγγραφο του ΓΕΑ. Μέχρι τη χορήγηση της παραπάνω έγκρισης της Π.Α. και την εκτέλεση των οριζόμενων με αυτή ειδικών εργασιών προστασίας των αγωγών καυσίμου που επηρεάζονταν από την κατασκευή του έργου, δεν ήταν δυνατή η πλήρης ανάπτυξη των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού γεγονός που επέβαλε τη χρονική μετακύλιση της εκτέλεσης τους και επιβάρυνε με καθυστέρηση την εξέλιξη του έργου σε αυτό το τμήμα του.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, που είναι ιδιαίτερης σημασίας λόγω της εξυπηρέτησης του λιμανιού Κυλλήνης, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως 31-5-2015.

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08, δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών, αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

**Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά»**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 26951/310/19-2-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου ««Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών», αναδόχου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι 31-5-2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου