



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 627/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

15^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 14 Απριλίου 2025 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/117877/851/10-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη

και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκρισης της 9ης παράτασης περαίωσης, μέχρι 31-12-2025, με αναθεώρηση, του υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΩΝ», προϋπολογισμός: 10.571.850,00,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ 2014-2020 - ίδιοι πόροι Κυρίου του Έργου), κωδικός ΟΠΣ: 5003029 / ΣΑ:Ε2751, κ.ε.: 2017ΣΕ27510108, ανάδοχος: «Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/83344/1774/03-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

5. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.3369/2008 περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
15. Την υπ' αριθ. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
16. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
17. Την υπ' αριθ. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
19. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
20. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
21. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
22. Την υπ' αριθ. 195292/4266/19-06-2023 (ΑΔΑ: ΕΕΧΦ7Λ6-ΠΓ2) Απόφαση Αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3369/2008), κατόπιν της εκ του νόμου υποβολής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από τον ανάδοχο του έργου.
23. Το υπ' αριθ. 56146/01-04-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΩΝ» Α/Α 3 της Πράξης 5003029 όπου δίδεται σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31-12-2025
24. Την από 14-03-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση προθεσμίας του έργου έως την 31/12/2025 (με α.π. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε./83441/1774/14-03-2025)
25. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.- ΕΣΠΑ 2014-2020 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 10.571.850,00€ |

3. Απόφαση Χρηματοδότησης

Η με αρ. πρωτ. 8611/24-07-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης

ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αγρινίου (πρώην Θεστιέων)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών

Δημοπράτησης

Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.

2. Ημερομηνία Δημοπράτησης

23-11-2010

Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.

3. Σύστημα Δημοπράτησης

4. Έκπτωση Τεκμαρτή

43,79%

5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού

58/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

6. Ποσό Σύμβασης

4.831.452,45 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α

7. Ημερομηνία Σύμβασης

23-05-2016

8. Ανάδοχος:

«Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης

23-05-2018

1^η Παράταση

Έως 30-04-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 214291/2798 (α.α.1360/2018 ΑΔΑ: ΨΓ7Ω7Λ6-Ψ3Α)

2^η Παράταση

Έως 31-12-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 142174/1535/2019 (α.α.1345/2019 ΑΔΑ: 6ΘΓΞ7Λ6-Ξ1Β)

3^η Παράταση

Έως 30-07-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 40832/243/2020 (α.α. 141/2020 ΑΔΑ:Ψ19Λ7Λ6-96Δ)

4^η Παράταση

Έως 30-11-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 183695/1112/2020 (α.α.772/2020 ΑΔΑ: 6ΖΥΘ7Λ6-ΘΚΩ)

5^η Παράταση

Έως 30-09-2021/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 348869/2090/2020 (α.α.1484/2020 ΑΔΑ: ΩΧΑ17Λ6-ΡΑΒ)

6^η Παράταση

Έως 30-09-2022/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 279035/1769/2021 (α.α. 1260/2021 ΑΔΑ:ΩΘΙΚ7Λ6-ΦΧ1)

7^η Παράταση

Έως 31-05-2023/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 215253/1214/20-07-2022 (α.α. 900/2022 ΑΔΑ: 9ΨΔΣ7Λ6-ΜΩΛ)

8^η Παράταση

Έως 22-12-2023/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 175597/4028/31-05-2023 (α.α. 654/2023 ΑΔΑ: ΩΧΝΜ7Λ6-ΘΦΕ)

9^η Παράταση (Υπό έγκριση)

Έως-.....-2025/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π./...../31-12-2026 (α.α./2025 ΑΔΑ:7Λ6-.....)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 που ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. 83441/1774/14-03-2025 αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 31-12-2025

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Το άρθρο 48, παρ.8α & 8β του Ν.3669/08

- β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 133272/3855/23-05-2016, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών Είκοσι Τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
- γ) Την με αριθ. πρωτ. 83441/1774/14-03-2025 αίτηση της αναδόχου.
- θ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.
- ι) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.
- κ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Το έργο ανατέθηκε εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 και εν συνεχεία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing).
 - Εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013, ήτοι έως το τέλος του 2016, υλοποιήθηκε μικρό ποσοστό φυσικού αντικείμενου λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την έκδοση των σχετικών αδειών, της παραγγελίας των υλικών, της παράδοσης αυτών και των χειμερινών καιρικών συνθηκών.
 - Από 01/01/2017 έως 24/07/2017 αναμονή για ένταξη του έργου στην περίοδο συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020.
 - Μετά την ένταξη του έργου απαιτήθηκε χρόνος οργάνωσης του εργοταξίου, παραγγελίας και παράδοσης υλικών, και έκδοση αδειών υλοποίησης εργασιών.
 - Εν συνεχεία οι εργασίες δεν υλοποιήθηκαν με γρήγορους ρυθμούς λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου στην Εθνική και επαρχιακή Οδό και εντός του αστικού ιστού, οι εργασίες υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς.
 - Την καθυστέρηση χορήγησης της άδειας τομής στις Επαρχιακές Οδούς (η άδεια χορηγήθηκε στις 04/02/2022 μετά από την με αρ. πρωτ. 239364/4147/21-09-20 υποβληθείσα σύνταξη της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων).
 - Την καθυστέρηση έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & της αναγκαιότητας σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω επιμετρητικών και προμετρητικών στοιχείων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, καθώς και την τροποποίηση της μελέτης (α.π. 225284/5610/12-08-2019/ΑΔΑ: ΨΛΖΨ7Λ6-ΩΧΓ) για την επίλυση προβλημάτων κατασκευής του έργου ενώ η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να ενταχθούν πλήρως ή μερικώς στο τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης καθώς και τις αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν λόγω αλλαγής της νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων (μέτρα ασφαλείας).
 - Το γεγονός ότι την 21-12-2022 εγκρίθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε. & η αναγκαιότητα σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου με την υπ' αριθ. 1073/2021 (ΑΔΑ: Ψ5Ζ37Λ6-ΤΓ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε.)
 - Το γεγονός ότι η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου έχει λάβει θετική γνωμοδότηση με την υπ' αριθ. 35/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 - Το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται σε Διακοπή Εργασιών με την υπ' αριθ. 185292/4266/19-06-23 (ΑΔΑ: ΕΕΧΦ7Λ6-ΠΓ2) Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΔΕ λόγω μη έγκρισης χρηματοδότησης του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης ΣΣΕ.
 - Το υπ' αριθ. 56146/01-04-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ» Α/Α 3 της Πράξης 5003029 όπου δίδεται σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31-12-2025.
 - Εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου, και με την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών κατασκευής αποχετευτικού δικτύου, καθώς και ανεξάρτητου συνεργείου κατασκευής των αντλιοστασίων (ειδική κατασκευή από εξειδικευμένο συνεργείο εργασιών), δύναται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου, σε χρόνο έως 31-12-2025 με προαπαιτούμενη και αναγκαία τη συμμόρφωση της αναδόχου Κ/ξίας και την άμεση χρηματοδότηση του έργου.
 - Και κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (14-03-2025).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται, βάσει

- α) του Ν.3669/2008 και εν γένει την κείμενη νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση και
- β) το με α.π. 56146/01-04-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία δίδεται θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 έως 31-12-2025.

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-12-2025, ήτοι παράταση χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία, ως ισχύει σήμερα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 9η παράταση περαίωσης, **μέχρι 31-12-2025**, με αναθεώρηση, του υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», προϋπολογισμός: 10.571.850,00,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ 2014-2020 - ίδιοι πόροι Κυρίου του Έργου), κωδικός ΟΠΣ: 5003029 / ΣΑ:Ε2751, κ.ε.: 2017ΣΕ27510108, ανάδοχος: «Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ