



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 476/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16

16^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/122783/722/18-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και ο Λινάρδος Νεκτάριος υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός υποέργου: 700.000€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (2014ΕΠ50100002 (02.14)), κωδικός ΜΙΣ: 5189543, ανάδοχος: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/94898/2171/11-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

λαμβάνοντας υπόψη:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

| | |
|--------------------------------------|---|
| α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης : | Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων |
| β. Απόφαση έγκρισης μελέτης : | Α.Π 293424/7433/06-11-19 ΑΔΑ:61ΠΙ7Λ6-Ω3Ξ |
| γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης : | 700.000 € |
| δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 2022ΝΠ40100003 (πρώην κωδικός 2014ΕΠ50100002 (02.14)) |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

| | |
|-----------------------------------|--|
| α. Ημερομηνία δημοπράτησης : | 17-09-2020 |
| β. Σύστημα δημοπράτησης : | ποσοστό ανά ομάδα εργασιών |
| γ. μέση Έκπτωση : | 59% |
| δ. Απόφαση έγκρισης πρακτικού : | 108/2021 |
| ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. : | : 231.451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 287.000€ (με Φ.Π.Α) |
| στ. Ημερομηνία σύμβασης : | 09-06-2021 |

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| | |
|---|---|
| Ημερομηνία εγκατάστασης : | 09-06-21 |
| Αρχική προθεσμία περαιώσεως : | 09-06-2022 |
| Χορήγηση οριακής προθεσμίας: | Α.Π ΔΤΕ-ΠΔΕ 222873/5098/20-07-22 ΑΔΑ:65ΑΨ7Λ6-Δ9Χ Αρ.αποφ.1252/22 ΑΔΑ:ΨΨΗ97Λ6-5ΑΩ Αρ.αποφ.10/2023 ΑΔΑ:Ε4ΙΝ7Λ6-Ν05 Αρ.αποφ.864/2023 ΑΔΑ:6ΧΞΛ7Λ6-74Β Αρ.πρωτ.326469/7540/26-10-2023/ΔΤΕ-ΠΔΕ ΑΔΑ:9ΛΞΗ7Λ6-ΜΜΛ |
| 1 ^η Παράταση εργασιών / Απόφαση : (09-12-22) | Αρ.αποφ.10/2023 ΑΔΑ:Ε4ΙΝ7Λ6-Ν05 |
| 2 ^η Παράταση εργασιών /Απόφαση: (09-06-2023) | Αρ.αποφ.864/2023 ΑΔΑ:6ΧΞΛ7Λ6-74Β |
| 3 ^η Παράταση εργασιών /Απόφαση: (09-11-2023) | Αρ.πρωτ.326469/7540/26-10-2023/ΔΤΕ-ΠΔΕ ΑΔΑ:9ΛΞΗ7Λ6-ΜΜΛ |
| Διακοπή εργασιών /Απόφαση | |
| Επανάναρξη εργασιών/Απόφαση | Αρ.πρωτ. 71557/1508/21-03-24 /ΔΤΕ-ΠΔΕ ΑΔΑ:ΨΚΨΤ7Λ6-Ν6Δ Υπό έγκριση |
| 4 ^η Παράταση εργασιών: | |

Β.ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με τη με Α.Π 71557/1508/05-03-2024 δήλωση επανέναρξης εργασιών και αίτηση παράτασης εργασιών του έργου ζήτησε την επανέναρξη των εργασιών και τη χρονική παράταση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι **31/06/2024**. Όπως αναφέρεται στη δήλωση του αναδόχου: «Στις 16-10-23 υποβλήθηκε έγγραφο διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού. Στις 07-02-24 πραγματοποιήθηκε η πληρωμή του πρώτου λογαριασμού. Τους χειμερινούς μήνες δεν εκτελέστηκαν εργασίες. Έχουν εκτελεστεί το 80% των εργασιών της εργολαβίας.»

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος ήταν μέχρι 09-11-2023.

Με τη με Α.Π 326469/7540/16-10-2023 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, ο ανάδοχος αιτήθηκε τη διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού συνολικής δαπάνης 117.777.94€ (Α.Π 185212/4262/14-07-23, 23ΡΑΥ013085085).

Με τη με Α.Π 326469/7540/26-10-23 ΔΤΕ-ΠΔΕ, ΑΔΑ:9ΛΞΗ7Λ6-ΜΜΛ εκδόθηκε απόφαση διακοπής εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου λόγω εκκρεμότητας πληρωμής της 1^{ης} εντολής πληρωμής.

Με το με αρ. παρ/κού 8000018264 ένταλμα πληρωμής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ΠΔΕ πληρώθηκε ο 1^{ος} λογαριασμός στις 07-02-2024.

Με τη με Α.Π 71557/1508/ 21 - 03 - 2024 ΔΤΕ-ΠΔΕ απόφαση έγινε άρσης διακοπής εργασιών λόγω πληρωμής της 1^{ης} εντολής πληρωμής.

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 80% και οι εναπομείνουσες εργασίες είναι διαγραμμίσεις, τοποθέτηση στηθαίων και κάποιες πινακίδες.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

1. Οι εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτησης στηθαίων απαιτούν εντελώς στεγνό οδόστρωμα και καλές καιρικές συνθήκες. Κατά τους χειμερινούς μήνες διακόπηκαν λόγω καιρικών συνθηκών. **Την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει συχνές βροχοπτώσεις.**
2. Κατόπιν νέων εγγράφων: α)Τροχαίας για αντικατάσταση – τοποθέτηση πινακίδων και στηθαίων που υπέστησαν βλάβες κυρίως από ατυχήματα και β) αρμοδίων Δήμων, σχολείων, δημοτικών κοινοτήτων για πρόσθετη σήμανση για ασφάλεια μαθητών, αποφυγή ατυχημάτων, κλπ γίνεται συνεχώς εκ νέου καταγραφή -ιεράρχηση των αναγκών του δικτύου και προκύπτουν νέες θέσεις εκτέλεσης εργασιών.

3. Οι εργασίες αφορούν το ΕΟΔ Αιτωλ/νίας αρμοδιότητάς μας και αυτή την περίοδο **δεν υπάρχει άλλη εργολαβία συντήρησης του εν λόγω ΕΟΔ στην Υπηρεσία μας.**
4. Λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών **παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά** και κατά συνέπεια αδυναμία προμηθειών και **καθυστερήσεις τουλάχιστον για 2 μήνες.**
5. Απαιτείται να γίνει **σύνταξη 2^{ου} ΑΠΕ** και να υποβληθεί για έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο προκειμένου να γίνει ανακατάταξη των εργασιών και να συμπεριληφθούν εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατόπιν εγγράφων άλλων φορέων (τροχαίες, σχολεία, δήμοι, κλπ), ή από βλάβες λόγω καιρικών συνθηκών.

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα θα διακόπτονται οι εργασίες είτε λόγω καιρικών συνθηκών, είτε λόγω καθυστερήσεων προμηθειών, κλπ και προκειμένου να γίνει σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ και έγκριση του από το Τεχνικό Συμβούλιο, άποψη της Υπηρεσίας είναι **ότι δεν είναι εφικτή η εκτέλεση των εργασιών μέχρι 31/06/2024**

εισηγούμεθα:

υπέρ της έγκρισης της 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**», Προϋπολογισμός Μελέτης: **700.000 €** (με Φ.Π.Α.)/**564.516,13 €**(χωρίς Φ.Π.Α) μέχρι **31/09/2024** σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8^α του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Καραγιάννη Χρήστο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 30/09/2024**, με αναθεώρηση, του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός υποέργου: 700.000€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (2014ΕΠ50100002 (02.14)), κωδικός MIS: 5189543, ανάδοχος: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ