



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 964/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29**

**29<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 8 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/217083/1317/04-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της σύμβασης, με αναθεώρηση, μέχρι 15/11/2024, για το 1ο υποέργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», προϋπολογισμός: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» / ΣΑΕΠ 001-7 (πρώην ΣΑΕΠ 001-1), κωδικός ΜΙΣ: 6006824 (πρώην 5073424), κ.ε.:2024ΕΠ00170030 (πρώην κ.ε.: 2021ΕΠ00110053), ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον για να μπορέσουμε να αιτηθούμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ερμού.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/205286/3676/05-07-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Κατόπιν (α) της από 15-05-2024 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 15-12-2024 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της με αρ. πρωτ. 2976/26-06-2024 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ για τη 2<sup>η</sup> παράταση της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6006824 μέχρι **15-11-2024** και (γ) της από 03-07-2024 Εισήγησης της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με την οποία*

εισηγείται παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 15-11-2024 και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 3) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 4) Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του
- 7) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 9) Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 10) Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 12) Τη Προγραμματική Σύμβαση 21ΣΥΜΝ008730118 2021-06-08 μεταξύ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
- 13) Την υπ' αρ. πρωτ. 2016/27.04.2021 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5073424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» .
- 14) Την από 15-11-2022 σύμβαση του έργου με ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011600631 και ΑΔΑ:ΨΥΚΗ7Λ6-ΘΜΦ.
- 15) Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της συνολικής αρχικής περαίωσης είναι 15-12-2023.
- 16) Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», έγινε με την με υπ. αρ. πρωτ. 2335/14-05-2024 απόφαση ένταξης πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» (ΑΔΑ:9ΨΜ27Λ6-8ΩΜ), με κωδικό ΟΠΣ: 6006824.
- 17) Τα στοιχεία του έργου :
 

Προϋπολογισμός	: 2.008.800,00€ με ΦΠΑ.
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑ(2021ΕΠ00110053) και κωδικό πράξης ΜΙΣ: 6006824.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 1.637.547,66€/15.11.2022.
1 <sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση	: 583.377,39€ ( 894/2024 απόφαση ΠΕ ΠΔΕ)
Συνολικό Ποσό 1ου ΑΠΕ Κ.Σ. 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.	: 2.220.925,05€
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 15.11.2023.
1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 15.06.2024.(429/2024 απόφαση ΠΕ ΠΔΕ).
Προτεινόμενη 2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 15.11.2024.
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου	: 75,00%.

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 60,00%.

- 18) Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 894/17-06-2024(ΑΔΑ:9ΒΠ17Λ6-Ψ7Ζ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στον έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Επιπρόσθετα απαιτείται εύλογο διάστημα για την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αυτής.
- 19) Την υπ. αριθμ. 2976/26-06-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης με έγκριση 2ης παράτασης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6006824 μέχρι 15-11-2024 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας.

### Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης με παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του 1<sup>ου</sup> υποέργου της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2021-2027, Κωδικός ΜΙΣ: 6006824, για **5 (έξι)** μήνες ήτοι, μέχρι 15/11/2024.

Η εν λόγω παράταση χορηγείται με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο λόγος για την χορήγηση της παρούσας παράτασης είναι ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και η υπογραφή αυτής. Η ανωτέρω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς η υπ. αριθμ. 894/17-06-2024(ΑΔΑ:9ΒΠ17Λ6-Ψ7Ζ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Κυρίας Σύμβασης, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, αυξημένου κατά ποσό 583.377,39€ (με Φ.Π.Α.), για το 1ο υποέργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», προϋπολογισμός: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» / ΣΑΕΠ 001-7 (πρώην ΣΑΕΠ 001-1), κωδικός ΜΙΣ: 6006824 (πρώην 5073424), κ.ε.: 2024ΕΠ00170030 (πρώην κ.ε.: 2021ΕΠ00110053), ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης», η οποία βρίσκεται στον έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Επιπρόσθετα απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αυτής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κ. Φλωράτο Παναγιώτη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τη 2η παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της σύμβασης, με αναθεώρηση, **μέχρι 15/11/2024**, για το 1ο υποέργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», προϋπολογισμός: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» / ΣΑΕΠ 001-7 (πρώην ΣΑΕΠ 001-1), κωδικός ΜΙΣ: 6006824 (πρώην 5073424), κ.ε.:2024ΕΠ00170030 (πρώην κ.ε.: 2021ΕΠ00110053), ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**