



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ. Αποφ. 1653/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47**

**47<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 21 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/335639/2147/17-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 21-06-2025, με αναθεώρηση, του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100033 (πρώην 2019ΕΠ00100035), κωδικός MIS: 5189621, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/310262/4670/15-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ'αρίθμ. 248595/27-12-2016(ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ` αριθ.

314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551).

4. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

5. Τα άρθρα 19 και 20 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με τα οποία από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο [3 του π.δ. 7/2013](#) (Α' 26). : “ 2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο [176 του ν.3852/2010](#), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο [5 του ν.4071/2012](#) (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής : δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 [του ν. 3669/2008](#) και άρθρου [27 του ν. 3316/2005](#)” ».

7. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ'αρ.1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).

9. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Μπανάκος Χαράλαμπος.

10. Την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657 Β'/31-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Μεταβίβαση στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

11. Την υπ' αριθμ: 125958/2374/21.04.2023(ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας για επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)

12. Την υπ' αριθμ: 125960/2375/21-04-2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης- τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)

13. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.

14. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/121565/1944/27-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΗΡ7Λ6-2ΞΕ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝΟ10454032 2022-04-27) Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση), ποσού: 540.793,23€(με Φ.Π.Α.), που υπογράφηκε στις 21-04-2022, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους δώδεκα μήνες.

15. Την αρ. 446/2023 (ΑΔΑ: 96Υ17Λ6-ΨΓΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος κατά έξι ( 06) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-10-2023, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της λόγους, ήτοι : « λόγω του ότι : α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας της μη εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού και του 2<sup>ου</sup> λογαριασμού καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου , β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί των άσχημων καιρικών

συνθηκών που επικράτησαν στο ενδιάμεσο διάστημα , και γ) του γεγονότος ότι αφενός το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, ήτοι 21-04-2023, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και αφετέρου ότι η επανεκκίνηση των εργασιών απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα».

16. Την αρ. 1312/2023 (ΑΔΑ: Ψ2Β57Λ6-ΧΟΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος μέχρι τις 21-04-2024, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της λόγους, ήτοι : α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας της μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου , β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ότι, οι εναπομένουσες ασφαλικές εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο , και γ) του γεγονότος ότι , αφενός το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, ήτοι 21-10-2023, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και αφετέρου ότι, ακόμη και εάν εξοφληθεί άμεσα ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός , η επανεκκίνηση των εργασιών απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα.

17. Την αρ. 474/2024 (ΑΔΑ: Ε7Δ97Λ6-ΩΔ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος μέχρι τις 21-10-2024, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της λόγους, ήτοι ότι ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί της συνέχισης διακοπής εργασιών, που ξεκίνησε με την υποβολή της από 21-09-2023 (α.π. εισερχ. 299579/5474/22-09-2023) 3<sup>ης</sup> Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού.

18. Την από 08-08-2024 (α.π. εισερχ. 256040/3833) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (συνέχιση), λόγω μη εξόφλησης του από 21-11-2023 υποβληθέντα 4<sup>ου</sup> λογαριασμού , που διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση στις 20-12-2023.

19. Την με α.π. 256040/3833/22-08-2024 αποδοχή της από 08-08-2024 της 4<sup>ης</sup> Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών(συνέχιση).

20. Το γεγονός ότι, ο 4<sup>ος</sup> λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος μέχρι και σήμερα, καθώς και το ότι, ακόμη και εάν εξοφληθεί άμεσα, αφενός το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, ήτοι 21-10-2024, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και αφετέρου ότι, η επανεκκίνηση των εργασιών απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα.

21. Το γεγονός ότι, το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά κυρίως σε εργασίες ασφαλτόστρωσης οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν εν μέσω της επερχόμενης χειμερινής περιόδου (διακοπή παραγωγής ασφαλτο-σκυροδέματος αρχές Νοεμβρίου και επανέναρξη την Άνοιξη).

22. Το γεγονός ότι, κατά την Διευθύνουσα Υπηρεσία, το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε μεγαλύτερο ποσοστό (κατ' εκτίμηση 80%) αυτού που αντιστοιχεί στο ήδη πιστοποιημένο (60%) , χωρίς να έχει υποβληθεί από πλευράς του αναδόχου άλλος λογαριασμός, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων χρηματοδότησης.

23. Το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα διακοπή εργασιών αντιστοιχεί σε διάστημα 12,50 μηνών.

24. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης κατά οκτώ ( 08) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-06-2025, δεδομένου ότι, ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> και του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού και περί των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου κατά τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 25-06-2021.

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100033 (πρώην 2019ΕΠ00100035).

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 63,95%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 540.793,23€ με ΦΠΑ / 21-04-2022(αρ. πρωτ. 121565/1944/27-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΗΡ7Λ6-2ΞΕ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010454032 2022-04-27).

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (21-04-2023)

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: έξι ( 06) μήνες (21-10-2023) / 446/2023 (ΑΔΑ: 96Υ17Λ6-ΨΓΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: έξι ( 06) μήνες (21-04-2024) / 1312/2023 (ΑΔΑ: Ψ2Β57Λ6-ΧΟΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

3<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: έξι ( 06) μήνες (21-10-2024) / 474/2024 (ΑΔΑ: Ε7Δ97Λ6-ΩΔ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

4<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: οκτώ( 08) μήνες (21-06-2025) / υπό έγκριση.  
Σας στέλνουμε την από 30-09-2024 (α.π. εισερχ. 310262/4670) αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών της σύμβασης κατά οκτώ (08) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-06-2025.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», αναδόχου : «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» , προϋπολογισμού : 1.500.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), συμβατικού προϋπολογισμού: 540.793,23€ (με Φ.Π.Α.), κατά οκτώ (08) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-06-2025, με αναθεώρηση, λόγω του ότι ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> και του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού , και περί των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου κατά τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο και στον Προϊστάμενο της Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας κ. Μασίκα Νικόλαο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

#### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 21-06-2025**, με αναθεώρηση, του

υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100033 (πρώην 2019ΕΠ00100035), κωδικός ΜΙΣ: 5189621, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**