



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2069/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 57

57^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/430030/2704/19-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι 30-06-2025, με αναθεώρηση, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός 1.624.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/426669/9249/18-12-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
15. Την με α.π.. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
16. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
17. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
19. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
20. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
21. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
22. Την από 29-11-2024 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας (με α.π. ΔΤΕ/ΠΔΕ/395961/8617/29-11-2024) με την οποία ζητείται η χορήγηση (3^η) παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου του θέματος έως την 31-08-2025 (οκτώ ημερολογιακοί μήνες)
23. Το από 05-12-2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 395961/8617/05-12-2024 έγγραφο προς το Δήμο Ερυμάνθου για τη σύμφωνη γνώμη του ως Κύριος του Έργου.
24. Την από 16-12-2024 ορθή επανάληψη του από 09-12-2024 εγγράφου του Δήμου Ερυμάνθου με αριθ. πρωτ. 11862/09-12-2024.
25. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
26. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.310.000,00 € (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.) Η με αρ.829/18-6-2020 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με οποία εγκρίνεται η μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29€ (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), μεταξύ των οποίων είναι και το εν λόγω έργο στον Πίνακα 1 (Πρόσκληση Ι: Υποδομές ύδρευσης για την |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | |

εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση), με α/α 33

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | 1. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερυμάνθου 2. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | 1. Η υπ' αριθ. 12/2019 Απόφαση Δήμου Ερυμάνθου 2. Η υπ' αριθ. 28383/644/01-02-2022 (ΑΔΑ:6ΘΒΩ7Λ6-ΛΘΗ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε σχετικά με την Επικαιροποίηση της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του υπόψη έργου 3. Η υπ' αριθ. 100/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΔΓΓ7Λ6-ΡΛΜ) με θέμα την έγκριση υλοποίησης του υπόψη έργου (τρόπος ανάθεσης, όροι δημοπράτησης και μέλη επιτροπής διαγωνισμού) 03/05/2022 Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 33,71% Η υπ' αριθ. 802/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : Ψ5ΦΒ7Λ6-Μ9Ξ) σχετικά με την έγκριση του από 27/06/2022 Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου 868.374,82€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση | |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | |
| 7. Ποσό Σύμβασης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

- | | |
|--|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 30/11/2023 (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ) Έως 31/05/2024 / Απόφαση 1562/2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 393261/1942/18-12-2023, ΑΔΑ: Ψ2Τ77Λ6-ΡΓΡ) |
| 1 ^η Παράταση Περαίωσης Εργασιών | Έως 31/12/2024 / Απόφαση 754/2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 179217/3809/04-06-2024, ΑΔΑ: ΡΗΛΒ7Λ6-ΑΧ3) |
| 2 ^η Παράταση Περαίωσης Εργασιών | Έως 30/06/2025 / Απόφαση/2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π.-...../.....-.....-2025, ΑΔΑ:-.....) |
| 3 ^η Παράταση Περαίωσης Εργασιών | |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | |
|--|--|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 868.374,82€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 231983/5339/19-07-2023, ΑΔΑ: Ρ91Ε7Λ6-ΨΔ9) |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικός λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) | 1.056.386,43€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 416187/2021/20-12-2023, ΑΔΑ: 67ΤΧ7Λ6-5Χ0) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. ΔΤΕ/ΠΔΕ/395961/8617/29-11-2024 εμπρόθεσμα αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **31-08-2025**

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν.4782/2024,

β) Την υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 373070/8559/01-12-2022 (ΑΔΑ:9Ψ637Λ6-Π3Θ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011742291), ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Την υπ' αριθ. ΔΤΕ/ΠΔΕ/395961/8617/29-11-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας – εμπρόθεσμη (ως άνω σχετικό 22)

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και την τεχνική έκθεση που συνοδεύει αυτό.

ε) Την από 16-12-2024 ορθή επανάληψη του από 09-12-2024 εγγράφου του Δήμου Ερυμάνθου (ως άνω σχετικό 24) με το οποία γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας η σύμφωνη γνώμη του Κύριου του Έργου για την 3^η Παράταση Εργασιών του έργου του θέματος και ότι οι όποιες πρόσθετες δαπάνες αναθεώρησης προκύπτουν σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία θα καλυφθούν από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Αντώνης Τρίτσης».

ζ) Το υπ' αριθ. 11717/21-11-2023 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου με το οποία γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας ότι δεν απαιτείται η προέγκριση του χρόνου υλοποίησης του έργου υλοποίησης του έργου (παράταση) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση τους.

η) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.

θ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών απαιτήθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος (για την ολοκλήρωση των εργασιών απαιτείται η σύνταξη – έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου) καθώς κατόπιν σύμφωνης γνώμης του μελετητή του έργου με το από 20-06-2024 έγγραφό του στην Τ.Κ. Δεμέστιχα.

- Το γεγονός ότι αναμένονται τεχνικές λύσεις για θέματα που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον μελετητή του έργου ήτοι στη θέση Βελούχι της Τ.Κ. Κομνηγαδίου όπου με την εύρεση της νέας πηγής αναμένονται οδηγίες από τον μελετητή του έργου για την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας υδρομάστευσης, και των συνοδών αυτής έργων (μικρή δεξαμενή και Α/Σ και λοιπά έργα Π-Μ και Η-Μ)

- Το γεγονός ότι διανύουμε τη χειμερινή περίοδο 2024-2025 και η θέση «ΒΕΛΟΥΧΙ» που θα κατασκευαστεί υδρομάστευση είναι ιδιαίτερα ορεινή με χαμηλές θερμοκρασίες που δυσκολεύουν τις απαιτούμενες εργασίες (σκυροδετήσεις κλπ.)

- Το γεγονός ότι για να γίνει λειτουργικό το τμήμα του δίκτυο που κατασκευάστηκε στη Τ.Κ. Ρουπακιάς (σύμφωνα με τη μελέτη του έργου) και μετά από αίτημα του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ερυμάνθου) σε τεχνική συνάντηση και τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή του έργου, απαιτείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που έχουν παρατεθεί να εκτελεστούν νέες εργασίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην υπάρχουσα σύμβαση & τη μελέτη του έργου του θέματος και απαιτείται Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας. Για τη σύνταξη της Σ.Σ.Ε. ώστε να ενταχθεί το φυσικό αντικείμενο ευθύνης του Κυρίου του Έργου που αιτείται την υλοποίηση του μέσω της τρέχουσας σύμβασης, και για την κατασκευή του απαιτείται, η παροχή στοιχείων, αξιολόγησης αυτών και διαδικασίες μέσω Προγραμματικής Σύμβασης και Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων καθώς και το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Τα προαναφερόμενα στάδια είναι σε εξέλιξη και καθίστανται χρονοβόρα σε συσχετισμό με το Φυσικό Αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης ως προς την έγκριση και υλοποίηση.

- Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% του φυσικού αντικείμενου έργου του θέματος.

ι) Κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (29-11-2024).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω και τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία δημοσίων έργων, εισηγείται

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-06-2025

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 30-06-2025**, με αναθεώρηση, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός 1.624.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ