



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 485/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16**

**16<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/122783/722/18-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και ο Λινάρδος Νεκτάριος υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100017 (πρώην 2018ΕΠ50100002), κωδικός ΜΙS 5189590, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/98327/1130/16-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

<b>Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης</b>	<b>: 2.000.000,00 μετά του Φ.Π.Α</b>
<b>Ημερομηνία Δημοπράτησης</b>	<b>: 24.5.2019</b>
<b>Έκπτωση Δημοπρασίας</b>	<b>: 31,09%</b>
<b>Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης</b>	<b>: 1.378.144,32€ (με Φ.Π.Α)/ 1.11.2019</b>
<b>Ημερομηνία εγκατάστασης</b>	<b>: 1.11.2019</b>
<b>Συμβατική Περαίωση</b>	<b>: 1.11.2022</b>
<b>1<sup>η</sup> Παράταση περαίωσης</b>	<b>: 31.12.2022 (αριθμ. πρωτ. 301050/4714/07.10.2022 ΑΔΑ:Ψ5ΘΥ7Λ6-ΤΛΠ Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας)</b>
<b>2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας</b>	<b>: 30.06.2023 ( Η αριθμ. 1654/14.12.2022 ΑΔΑ: 9Ρ3Η7Λ6-8ΙΓ Απόφαση Ο.Ε)</b>
<b>3<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας</b>	<b>: 31.10.2023 ( Η αριθμ. 764/20.06.2023 ΑΔΑ: 9ΡΙ07Λ6-Μ0Κ Απόφαση Ο.Ε)</b>

4 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 30.04.2024 (Η αριθμ. 1334/24.10.2023 ΑΔΑ: 9ΘΑ97Λ6-6ΞΑ Απόφαση Ο.Ε )
5 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη)	: 31.12.2024
Πιστώσεις	: 2022ΝΠ40100017/ΜΙΣ 5189590

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 29.03.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά οχτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι 31.12.2024, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η εργολαβία με τίτλο του θέματος σκοπό έχει, ως άλλωστε τεκμαίρεται και από τον τίτλο της, την άμεση επέμβαση αυτής προς αντιμετώπιση μη προβλέψιμων και απρόβλεπτων φθορών / βλαβών που δύναται να εκδηλωθούν στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας, πράγμα που έχει επιτευχθεί επιτυχώς έως και σήμερα.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι :

1. Στις 28-07-2023 υπεβλήθη η 11η Πιστοποίηση Εργασιών (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας:244510/3949/28.07.2023) συνολικού ποσού: 124.230,33€ από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», η οποία μετά τον έλεγχο της απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 244510/3949/9.8.2023 (ΑΔΑΜ:23ΡΑΥ013236793 2023-08-09) διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
2. Στις 20.11.2023 (αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.: 377918/6361/21.11.2023), ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 11<sup>ης</sup> πιστοποίησης εργασιών ποσού :124.230,33€ πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμ. 377918/6361/05.12.2023 (ΑΔΑ:94ΠΓ7Λ6-ΨΛ7) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Αποδοχή της από 20.11.2023 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας: 377918/6361/21.11.2023) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών» για το έργο του θέματος, λόγω μη εξόφλησης της 11<sup>ης</sup> πιστοποίησης εργασιών.
3. Στις 15-11-2023 έγινε υποβολή της 12ης Πιστοποίησης Εργασιών (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας:369857/6247/15.11.2023) συνολικού ποσού: 80.208,82€ από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» η οποία μετά τον έλεγχο της, απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 369857/6247/20.11.2023 (ΑΔΑΜ:23ΡΑΥ013793883 2023-11-20) διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
4. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. εξέδωσε το υπ' αριθμ. 641/9.2.2024 (ΑΔΑ: ΡΒ7ΚΟΡΕΒ-3ΚΤ)) Ένταλμα Έναντι Πληρωμής του 11<sup>ου</sup> Λογαριασμού ποσού: 18.867,74 €.

Στο σημείο αυτό, τονίζεται ότι το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό: 105.362,59€ της ως άνω 11<sup>ης</sup> Εντολής Πληρωμής παραμένει έως και σήμερα ανεξόφλητο, με αποτέλεσμα η ως άνω περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί Αποδοχής της από 20.11.2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών να είναι έως και σήμερα σε ισχύ.

5. Η 12<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής συνολικού ποσού: 80.208,82€ του εν θέματι έργου, παραμένει, και αυτή, έως και σήμερα ανεξόφλητη, με αποτέλεσμα να δύναται να υποβληθεί εκ νέου Διακοπή Εργασιών από τον ανάδοχο.
6. Το σημερινό ποσοστό εκτέλεσης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται στο 61,16% του συμβατικού αντικειμένου, βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων.

Οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, αφορούν τις ομάδες των χωματουργικών- τεχνικών εργασιών και σε μεγαλύτερο ποσοστό την ομάδα των ασφαλικών εργασιών.

Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

Για τον λόγο αυτό, και επειδή, η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη και επιτακτική την ανάγκη διατήρησης ενεργής της παρούσας εργολαβίας για να αντιμετωπίσει τις απρόβλεπτες καταστάσεις που παρουσιάζονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ηλείας, εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 5<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 31.12.2024 και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι 31/12/2024, με αναθεώρηση, του έργου «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100017 (πρώην 2018ΕΠ50100002), κωδικός MIS 5189590, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**