



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 215/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8

8^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 5^η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/67720/360/29-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής - αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο (2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής

Επιτροπής). Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής), ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελουπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση, του Υποέργου 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμός 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), MIS 5202324, Ανάδοχος: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/59750/1060/23-02-2024 (ορθή επανάληψη 01-03-2024)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Κατόπιν (α) της από 04-12-2023 (ΔΤΕΑ/396704/6816) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 28-06-2024 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 19-12-2023 Εισήγησης της Προϊσταμένης Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι **28-06-2024** και λαμβάνοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου
4. Τα στοιχεία του έργου :
 Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτηση : 1.700.000€ με Φ.Π.Α
 Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ801/ 2023ΝΠ80100007

- Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.443.408,12 (με ΦΠΑ)/28-12-2022
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 28-06-2023
 Έγκριση 1^{ης} παράτασης : 28-09-2023 (Απόφαση 186820/3103/
 ΑΔΑ: 9Ω9Η7Λ6-Χ7Ψ)
5. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 51%
 Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 21% (έως και σήμερα πληρωμές)
6. Απόφαση διακοπής εργασιών : Αρ. πρωτ. 302902/5223/26-09-
 Λόγω μη πληρωμής 1^{ου} λογαριασμού 2023 ΑΔΑ: ΨΟΗΚ7Λ6-ΦΙ7
7. 2^{ος} Λογαριασμός : Διαβίβαση 02-10-2023 (δεν έχει εξοφληθεί)
8. Απόφαση άρσης διακοπής εργασιών : Αρ.πρωτ. 429801/7253/22-12-2023
 λόγω εξόφλησης 1^{ου} λογαριασμού (ΑΔΑ: ΨΤΛΟ7Λ6-ΖΟΥ)
9. Η από 21/12/2023 αίτηση διακοπής εργασιών του αναδόχου λόγω μη πληρωμής 2^{ου} λογ.
10. Απόφαση διακοπής εργασιών : Αρ. πρωτ. 429822/7255/16-01-2024
 Λόγω μη πληρωμής 2^{ου} λογαριασμού ΑΔΑ: 9ΡΦ97Λ6-Π4Λ
11. Η από 04/12/2023 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναδόχου μέχρι 28.06.2024

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 9 (εννιά) μήνες ήτοι μέχρι **28/06/2024**, χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι 1) οι καιρικές συνθήκες τους χειμερινούς μήνες ήταν πολύ δυσμενείς στην ορεινή περιοχή του έργου, (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, καταπτώσεις), και καθιστούν απαγορευτική την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών, 2) η καθυστέρηση στην εξόφληση του 1^{ου} αρχικά, και εν συνεχεία του 2^{ου} Λογαριασμού, δημιουργεί δυσχέρειες στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Η εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κας Χαραλαμποπούλου Ιωάννας έχει ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Ιωάννα Χαραλαμποπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «**Αποκατάσταση Βατότητας οδού Δουμενά - Ζαχλωρού - Πούντας Καλαβρύτων**» » προϋπολογισμού 1.700.000,00 € με κωδικό ΣΑΝΠ801/ 2023ΝΠ80100007 ΑΝΑΔΟΧΟΥ: "ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ"
4. Την από 28-12-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 1.443.408,12 (με ΦΠΑ)
5. Την ημερομηνία αρχικής περαίωσης η οποία είναι **28/06/2023**
6. Την με αριθ.186820/3103/28-09-2023 Απόφαση ΑΔΑ: 9Ω9Η7Λ6-Χ7Ψ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση έως τις 28-9-2023.
7. Η με αρ.πρωτ. 302902/5223/26-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΗΚ7Λ6-Φ17) Απόφαση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης 1^{ου} λογαριασμού.
9. Τη Διαβίβαση 2^{ου} λογαριασμού την 02-10-2023 (χωρίς εξόφληση μέχρι σήμερα)
10. Την από 04/12/2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 9 (εννιά) μήνες ήτοι μέχρι 28/06/2024 .
11. Την με Αρ.πρωτ. 429801/7253/22-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΛ07Λ6-ΖΟΥ) Απόφαση άρσης διακοπής εργασιών εξόφλησης 1^{ου} λογαριασμού .
12. Η από 21/12/2023 αίτηση διακοπής εργασιών του αναδόχου λόγω μη πληρωμής 2ου λογαριασμού.
13. Η με αρ.πρωτ 429822/7255/16-01-24 (ΑΔΑ: 9ΡΦ97Λ6-Π4Λ) Απόφαση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής 2ου λογαριασμού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 9 (εννιά) μήνες ήτοι μέχρι 28/06/2024, χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω 1) των καιρικών συνθηκών τους χειμερινούς μήνες που είναι πολύ δυσμενείς στην ορεινή περιοχή του έργου, (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, καταπτώσεις), και καθιστούν απαγορευτική την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών, 2) η καθυστέρηση στην εξόφληση του 1ου αρχικά, και εν συνεχεία του 2ου Λογαριασμού, δημιουργεί δυσχέρειες στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2η παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **έως 28/06/2024**, χωρίς αναθεώρηση, του Υποέργου 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμός 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), MIS 5202324, Ανάδοχος: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ