



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 475/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16**

**16<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/122783/722/18-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και ο Λινάρδος Νεκτάριος υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση των επικίνδυνων για πλημμύρες περιοχών του ποταμού Αχελώου Ν. Αιτωλοακαρνανίας από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου-Κατοχής», προϋπολογισμός: 185.647,31€ (με Φ.Π.Α. 24%), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΜΠ 001), κ.μ.:2022ΝΠ20100006 (πρώην 2013ΜΠ00100002), κωδικός ΜΙS: 5189539, ανάδοχος μελετητής: «σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΜΕΔΕ Ε.Ε.», για την Υδραυλική μελέτη.  
«ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», για την υδραυλική μελέτη.  
«ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», για την Τοπογραφική μελέτη.  
«Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.» για την Γεωλογική και την Περιβαλλοντική μελέτη.  
«ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», για την Γεωτεχνική μελέτη»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/90228/2077/15-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Μελετών και Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 2.β του άρθρου 175Α «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής» αυτού, που αναφέρει ότι:.....  
«2. Η περιφερειακή επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:.....

- β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,».....
2. Το Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α'/22.02.2005) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του και τις σχετικές Εγκυκλίους εφαρμογής του και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 27 αυτού, που αναφέρει ότι:.....
- «3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάξεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία, παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.»
- Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάξεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση του αναδόχου μέσα στην αρχική συνολική προθεσμία χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.».....
3. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα η παράγραφος 3 του άρθρου 184 αυτού, που αναφέρει ότι:.....
- «3. Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.».....
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31.01.2013) για τα "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.".
5. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με την αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τις αρ. 165633/8-8-2017 και 88897/18-5-2018 αποφάσεις του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309Β/30-12-2016), (ΦΕΚ 2953Β/29-8-2017) και (ΦΕΚ 2070Β/7-6-2018) και την υπ. αριθμ.: 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551 Β'/19-04-2023) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αντίστοιχα.
6. Την με α.π.: οικ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της ΠΔΕ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/09-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της ΠΔΕ».
8. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4911/129/09-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΖΛΣ7Λ6-ΑΕΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων – Βοηθών Περιφερειάρχη της ΠΔΕ».
9. Την με α.π. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ.Ε. με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)»
10. Την υπ' αριθμ.:ΠΔΕ/ΔΔ/125956/2373/21-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3)) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί «Επανατοποθέτησης-τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της ΠΔΕ μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ. αριθμ.: 31449/11-04-2023 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
11. Την με α.π. ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ.Ε. με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής

Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)»

12. Την με α.π. ΠΔΕ/ΔΔ/125962/2376/21.04.2023 «Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)» του Περιφερειάρχη Δ.Ε..

13. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/245081/5664/ 28.07.2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 02.08.2023 (ΑΔΑ: ΨΞΠΙ7Λ6-Χ6Ω) “Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας “ του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)» του Περιφερειάρχη Δ.Ε.

14. Τα συμβατικά Τεύχη της μελέτης του θέματος.

15. Την υπ. αριθμ.:267/2015 (ΑΔΑ : Ω28Θ7Λ6-ΨΝ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης [Φάκελος Έργου (Φ.Ε.), Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων & Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς] και συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού ανάθεσης της υπόψη μελέτης.

16. Την υπ. αριθ.: 367/2020 (ΑΔΑ:ΩΩ2Φ7Λ6-ΦΡ3) (αριθ. Πρακτικού 12/2020, θέμα 17ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ -Τροποποίηση Ι και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος στη σύμπραξη «ΜΕΔΕ Ε.Ε. – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Π. - ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. – ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» που προσέφεραν μέσο ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης εβδομήντα έξι και ενενήντα έξι τοις εκατό (76,96%) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας, ήτοι προσφερόμενη συνολική αμοιβή μελέτης, ήτοι: 149.715,57 € χωρίς Φ.Π.Α.

17. Την με αρ. πρωτ.:53393/15-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΨΡΟΡ1Φ-Ψ99) Απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της η υπ. αριθ.: 367/2020 παραπάνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

18. Την με αριθ. πρωτ.: 213748/5621/οικ./26-08-2020 “Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης” του θέματος (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007225168 2020-08-26), που υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών κ. Α. Αλεβίζου.

Το Συμβατικό Αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τ.Τ.Δ.) της υπόψη Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο, το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης για την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων εκτάσεων, η εξασφάλιση επαρκούς διατομής, η οριοθέτηση σύμφωνα με τον Ν.4258/14 και η διευθέτησή του σε μήκος περίπου 32 χλμ. από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου-Κατοχής προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία του ευρύτερου οικοσυστήματος και η αντιπλημμυρική προστασία στις θέσεις των παρόχθιων εκτάσεων και οικισμών.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών :

- Τοπογραφική μελέτη
- Μελέτη υδραυλικών έργων σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης, μετά των τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων και των ΣΑΥ- ΦΑΥ
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Γεωτεχνική μελέτη
- Γεωλογική μελέτη

19. Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/56774/1153/21-02-2024 (ΑΔΑ: 62Ι47Λ6-Ξ1Ζ) απόφαση του Τμήματος Μελετών Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών, Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην εκπόνηση της μελέτης περί ορισμού επιβλεπόντων της μελέτης του θέματος.

20. Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/225461/5971/16-09-2020 (ΑΔΑ: 94ΖΥ7Λ6-Ο6Φ) Απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης από την ΔΤΕ-ΠΔΕ, με προβλεπόμενο καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης τους δεκατέσσερις μήνες (14) και συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, εικοσιτέσσερις μήνες (24) από την υπογραφή της σύμβασης.

21. Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/95932/2205/27-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΓΞ7Λ6-Μ12) απόφαση έγκρισης των επιμέρους μελετών του Α' Σταδίου της μελέτης, ήτοι της Τοπογραφικής μελέτης (Α1 φάση μελέτης) της Γεωλογικής μελέτης (Α2 φάση μελέτης) και της Γεωτεχνικής μελέτης (Α2 φάση μελέτης).

22. Την με αρ. πρωτ.: 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της μελέτης στο ΠΔΕ 2022 της ΠΔΕ και στην συλλογική απόφαση ΣΑΝΠ201 ΤΡΟΠ.0 με Κ.Ε.: 2022ΝΠ20100006 (Π.Κ. : 2013ΜΠ00100002), ΜΙΣ: 5189539 και ολικό προϋπολογισμό 86.585,13 €.
23. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/335251/4149/3.11.2022 (ΑΔΑ: 6Ε2Θ7Λ6-5Β5) Απόφαση ορισμού υπολόγου σε έργα της Σ.Α.Ν.Π. 201 του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων Δυτικής Ελλάδας του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
22. Την από 27-04-2023 αίτηση του αναδόχου με α.π.: 131580/3068 της ΔΤΕ-ΠΔΕ με την οποία αιτούνταν παράταση έως 01-05-2025, εξαιτίας των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν από την Δ/νουσα Υπηρεσία στην έκδοση αποφάσεων έγκρισης των υποβληθέντων επιμέρους σταδίων της μελέτης και την έκδοση εντολών εκπόνησης των επόμενων σταδίων αυτής.
23. Την εκ' νέου από 26-02-2024 αίτηση του αναδόχου με α.π.: 61825/1293 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, κατόπιν της οποίας επικαιροποιεί το αίτημα της ανωτέρω παραγράφου με α.α. (23) για συνολική παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **έως 01-10-2025** σύμφωνα με το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης στο οποίο διατηρείται η ίδια χρονική διάταξη με το αρχικό εγκεκριμένο (της παραγρ. 20 της παρούσης) για τις επιμέρους μελέτης που ακολουθούν την Υδραυλική Προμελέτη και την Γεωτεχνική μελέτη.
24. Το γεγονός ότι, η διαστασιολόγηση των έργων κατά την Υδραυλική Προμελέτη, χρήζουν περαιτέρω ιδιαίτερης διερεύνησης, δεδομένου ότι επηρεάζουν υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αγροτική γη και υφιστάμενα έργα υποδομής της περιοχής (γέφυρες), σε συνάρτηση και με την εφαρμογή των επικαιροποιημένων παραμέτρων των όμβριων καμπυλών που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της 1<sup>ης</sup> Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) κατόπιν του με α.π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/116413/1795/10-11-2023 εγγράφου του της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
25. Το με αρ. πρωτ.: 39/21-03-2024 (με αρ. πρωτ.: 90228/2077/22-03-2024 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ, κατόπιν του οποίου μας διαβιβάστηκε το απόσπασμα του 3<sup>ου</sup> πρακτικού του (θέμα 5<sup>ο</sup>) της από 20-03-2024 συνεδρίασης του, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της παράτασης προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως 01-10-2025.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> συνολικής παράτασης προθεσμίας μέχρι την **01-10-2025** της μελέτης με τίτλο: **«Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση των επικινδύνων για πλημμύρες περιοχών του ποταμού Αχελώου Ν. Αιτωλοακαρνανίας από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου-Κατοχής»**, συνολικού προϋπολογισμού 149.715,57 € (χωρίς το ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από την ΣΑΝΠ201 ΤΡΟΠ.0 με Κ.Ε.: 2022ΝΠ20100006 (Π.Κ. : 2013ΜΠ00100002), ΜΙΣ: 5189539, αναδόχου: σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΜΕΔΕ Ε.Ε.»- «ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» - «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» - «Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.» - «ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», για την χρονική προσαρμογή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 23 & 24 της παρούσης και παρακαλούμε την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει σχετικά κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2.β. του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010, σύμφωνα και με την παράγραφο 5 του άρθρου 189 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Καραγιάννη Χρήστο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 01/10/2025**, της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση των επικίνδυνων για πλημμύρες περιοχών του ποταμού Αχελώου Ν. Αιτωλοακαρνανίας από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου-Κατοχής», προϋπολογισμός: 185.647,31€ (με Φ.Π.Α. 24%), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΜΠ 001), κ.μ.:2022ΝΠ20100006 (πρώην 2013ΜΠ00100002), κωδικός ΜΙΣ: 5189539, ανάδοχος μελετητής: «σύμπραξη γραφείων μελετών:

«ΜΕΔΕ Ε.Ε.», για την Υδραυλική μελέτη

«ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», για την υδραυλική μελέτη

«ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», για την Τοπογραφική μελέτη

«Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.», για την Γεωλογική και την Περιβαλλοντική μελέτη

«ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», για την Γεωτεχνική μελέτη»,

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**