



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1078/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31

31^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/233163/1433/18-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Μελάς Αθανάσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1^ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα αναπληρώνεται από τον Μελά Αθανάσιο, 3ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης και Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 15/11/2024, με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος της οδού Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου», προϋπολογισμός: 385.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100050 (πρώην 2021ΕΠ00100017), ΜΙΣ: 5189676, ανάδοχος: «Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/182053/3247/16-07-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας διαβιβάζουμε α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος κατά 5 (πέντε) μήνες, ήτοι έως 15.11.2024 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου
4. Τα στοιχεία του έργου :

α. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 385.000,00€ μετά του Φ.Π.Α β. Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 21.05.2021 / 56,85 %

γ. Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ 401 / 2022ΝΠ40100050

δ. Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 166.847,15€ / 15.03.2022 ε. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 59,41 %

στ. Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 59,41 %

ζ. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 15.09.2022

η. 1^η Επιμήκυνση προθεσμίας περαιώσεως : 15.02.2023

θ. 2^η Επιμήκυνση προθεσμίας περαιώσεως : 15.03.2023

ι. 1^η Παράταση προθεσμίας : 15.07.2023

ια. 2^η Παράταση προθεσμίας : 15.06.2024

ιβ. Προτεινόμενη Παράταση προθεσμίας : 15.11.2024

1. Την από 27.06.2023 αίτηση Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.
2. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/209117/3499/03.07.2023 (ΑΔΑ: 9Ψ9ΤΛ6-384) απόφαση αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
3. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/418465/7097/14.12.2023 (ΑΔΑ: 63ΑΛ7Λ6-ΤΙΧ) απόφαση Άρσης της απόφασης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
4. Την από 18.12.2023 αίτηση Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού.
5. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/424771/7171/30.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΤΕΔ7Λ6-ΝΧ4) απόφαση αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/149716/2722/08.07.2024 (ΑΔΑ: 657Ψ7Λ6-1ΣΙ) απόφαση Άρσης της απόφασης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών

7. Την από 08.07.2024 Εισηγήση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων περί έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 15.11.2024, με αναθεώρηση.

εισηγούμεθα

την έγκριση της 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 15.11.2024 με αναθεώρηση καθώς δεν αφορά αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά α) λόγω της μη ύπαρξης πίστωσης για την δαπάνη των εργασιών του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών και β) λόγω ότι στη διάρκεια της 2ης παράτασης υπήρξε διακοπή εργασιών κατά 5 μήνες περίπου (18.12.2023 έως 13.05.2024) διάστημα κατά το οποίο δεν εκτελέστηκαν εργασίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 15/11/2024**, με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος της οδού Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου», προϋπολογισμός: 385.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100050 (πρώην 2021ΕΠ00100017), ΜΙΣ: 5189676, ανάδοχος: «Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ