



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1910/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 52

52^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/395004/2490/28-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλο Θεοφάνη, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 15/04/2025, με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος της οδού Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου», προϋπολογισμός: 385.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100050 (πρώην 2021ΕΠ00100017), MIS: 5189676, ανάδοχος: «Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/367502/6655/26-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας διαβιβάζουμε α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος έως 15.04.2025 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου
4. Τα στοιχεία του έργου :

α. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 385.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
β. Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση	: 21.05.2021 / 56,85 %
γ. Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΝΠ 401 / 2022ΝΠ40100050
δ. Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 166.847,15€ / 15.03.2022
ε. Ποσό 1 ^{ου} ΑΠΕ/ημερομηνία	: 216.646,20€ / 11.11.2024
στ. Ποσό 2 ^{ου} ΑΠΕ/ημερομηνία	: 236.668,51€ / 11.11.2024
ζ. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 59,41 %
η. Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 59,41 %
θ. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 15.09.2022
ι. 1 ^η Επιμήκυνση προθεσμία περαιώσεως	: 15.02.2023
ια. 2η Επιμήκυνση προθεσμία περαιώσεως	: 15.03.2023
ιβ. 1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 15.07.2023
ιγ. 2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 15.06.2024
ιδ. 3 ^η Παράταση προθεσμίας	: 15.11.2024
ιε. Προτεινόμενη Παράταση προθεσμίας	: 15.04.2025
5. Την από 27.06.2023 αίτηση Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/209117/3499/03.07.2023 (ΑΔΑ: 9Ψ9ΤΛ6-384) απόφαση αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/418465/7097/14.12.2023 (ΑΔΑ: 63ΑΛ7Λ6-ΤΙΧ) απόφαση Άρσης της απόφασης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
8. Την από 18.12.2023 2η αίτηση Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού.
9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/424771/7171/30.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΤΕΔ7Λ6-ΝΧ4) 2η απόφαση αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
10. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/149716/2722/08.07.2024 (ΑΔΑ: 657Ψ7Λ6-1ΣΙ) 2η απόφαση Άρσης της απόφασης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
11. Την από 31-1-2023 Ειδική Δήλωση διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του αναδόχου.
12. Την υπ' αριθμ. 1746/11-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΕΩ7Λ6-Ε27) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν ο 1^{ος} και ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου.
13. Την από 25.11.2024 Εισηγήση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων περί έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας μέχρι 15.04.2025, με αναθεώρηση.

Εισηγούμεθα

την έγκριση της 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 15.04.2025 με αναθεώρηση επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά α) λόγω της διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμών & β) της καθυστέρησης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ ο οποίος περιέχει την δαπάνη των εργασιών του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών, για εργασίες που προαπαιτούνται για την συνέχιση των υπολοιπούμενων εργασιών.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 15/04/2025**, με αναθεώρηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος της οδού Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου», προϋπολογισμός: 385.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100050 (πρώην 2021ΕΠ00100017), ΜΙΣ: 5189676, ανάδοχος: «Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ