



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 3/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1**

**1<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 13 Ιανουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/4935/12/08-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Μελάς Αθανάσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα αναπληρώνεται από τον κ. Μελά Αθανάσιο, 3ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της

μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης και Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 23-03-2025, με αναθεώρηση, του 1ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός 4.340.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/438756/7826/30-12-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Κατόπιν (α) της από 05-12-2024 (Α.Π.: Εισερχ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/ 405965/7307/05-12-2024) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 23-03-2025 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 19-12-2024 Εισήγησης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 23-03-2025 και λαμβάνοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147 όπως ισχύει.
3. Την αίτηση του αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 4.340.000,00€ με Φ.Π.Α  
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ401/2022ΝΠ40100042

(πρώην ΣΑΕΠ 501/2020ΕΠ50100008)

- ο Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.608.234,22 € /23-07-2021
  - ο Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 23.07.2023
  - ο 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας : 23.11.2023 (1085/2023 απ. Οικ. Επ)
  - ο 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας : 23.05.2024 (1533/2023 απ. Οικ. Επ)
  - ο 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας : 23.12.2024 ( 752/2024 απ. Περ. Επ.)
  - ο Διακοπή εργασιών (λόγω μη πληρωμής του 6<sup>ου</sup> λογαριασμού : 08/06/2023 (ΑΔΑ: ΨΠΘΑ7Λ6-ΘΞΓ)
  - ο Άρση Διακοπής εργασιών : 25/01/2024 (ΑΔΑ: 92ΠΥ7Λ6-ΛΥΩ)
  - ο Αρχική Σύμβαση (21SYMV008983542) : 1.608.234,22€ με ΦΠΑ
  - ο 1<sup>η</sup> ΣΣ /ημερομηνία (22SYMV010771165) : 238.970,48€ με ΦΠΑ/ 16.06.2022
  - ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ : 1.608.234,22€ με ΦΠΑ
  - ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> ΣΣ : 1.608.234,22+238.970,48=1.847.207,70€ (ΜΕ ΦΠΑ)
  - ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> ΣΣ : 1.847.207,70€ με ΦΠΑ
  - ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> ΣΣ : 1.847.207,70€ με ΦΠΑ
  - ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> ΣΣ : 2.300.000,00€ με ΦΠΑ
  - ο Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 95 %
  - ο Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 84,23% (τμήμα του οποίου είναι ανεξόφλητο)
  - ο Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 23.03.2025
5. Το γεγονός ότι στις 28/09/2023 υποβλήθηκε η 7η Εντολή Πληρωμής Αρχικής Σύμβασης (και 2η Εντολή Πληρωμής Συμπληρωματικής Σύμβασης), στις 14-02-2024 υποβλήθηκε η 8η Εντολή Πληρωμής Αρχικής Σύμβασης (και 3η Εντολή Πληρωμής Συμπληρωματικής Σύμβασης) και στις 12-06-2024 υποβλήθηκε η 9η Εντολή Πληρωμής Αρχικής Σύμβασης (και 4η Εντολή Πληρωμής Συμπληρωματικής Σύμβασης), οι οποίες παραμένουν ανεξόφλητες μέχρι σήμερα.
  6. Το Α.Π.1628/14-05-2024 (Α.Π.: Εισερχ.151368/2737/15-05-2024)έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, με το οποίο μας ενημέρωσε ότι δεν έχει γίνει η εξόφληση του 7ου & 8ου λογαριασμού του έργου του θέματος, λόγω έλλειψης πίστωσης και χρηματοδότησης για τον εν λόγω κωδικό της ΣΑΝΠ 401.
  7. Το γεγονός ότι παραμένει μικρό αντικείμενο στην κατηγορία των τεχνικών έργων για την ολοκλήρωση του έργου.
  8. Την από 05-12-2024 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/405965/7307/05-12-2024) αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3 )μήνες, ήτοι μέχρι 23/03/2025, λόγω μη πληρωμής του 7<sup>ου</sup>, 8<sup>ου</sup> και 9<sup>ου</sup> λογαριασμού.
  9. Το Α.Π.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/405965/7307/06-12-2024 έγγραφό μας προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ, σχετικά με την εξόφληση του 7ου, 8ου και 9ου Λογαριασμού του έργου του ως άνω έργου.
  10. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση στο σχετικό (9) έγγραφό μας.
  11. Το γεγονός ότι λήγει η προθεσμία του έργου την 23-12-2024.

Παρακαλούμε για την έγκριση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1ης ΣΣ για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 23/03/2025 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός της πραγματικής αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω της μη πληρωμής των 7<sup>ου</sup> λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης (και 2ου λογαριασμού 1ης ΣΣ), 8<sup>ου</sup> λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης (και 3ου λογαριασμού 1ης ΣΣ), καθώς και 9<sup>ου</sup> λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης (και 4<sup>ου</sup> λογαριασμού 1<sup>ης</sup> ΣΣ).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 23-03-2025**, με αναθεώρηση, του 1ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός 4.340.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό

μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μελάς Αθανάσιος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**