



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 955/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21**

**21<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 2 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/179054/1222/29-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης

(1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 31-03-2026, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / ΣΑΝΠ 20, κωδικός ΟΠΣ: 5189644, κ.ε.: 2022ΝΠ20100023, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/155271/2157/23-05-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 9.300.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 16-12-2020
Μέση τεκμαρτή Έκπτωση	: 58,05 %
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 3.901.689,45 € (με Φ.Π.Α)/ 26-05-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010683577 2022-06-03)
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 26-05-2022
1 <sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού	: 578.431,43€ (με Φ.Π.Α) /04-06-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014883545 2024-06-05)
Συμβατική Προθεσμία περαίωσης	: 26-05-2025

1η Παράταση προθεσμίας (Προτεινόμενη)  
Πιστώσεις

: 31.03.2026

: ΣΑΕΠ 501

Κωδικός έργου 2022ΝΠ20100023

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 13.5.2025 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε» του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. Υπηρ.: 155271/2157/13.5.2025), με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου έως 31.03.2026 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η εργολαβία με τίτλο του θέματος σκοπό έχει την εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό και μόρφωση της κοίτης και των πρηνών των κυρίων και δευτερευόντων υδατορεμάτων, κλάδων και όμορων ρεμάτων αυτών που διαρρέουν την έκταση της υδρολογικής λεκάνης απορροής κάθε κύριου υδάτινου αποδέκτη της Π.Ε. Ηλείας και συνθέτουν το υδρογραφικό δίκτυο εντός των ορίων της εν λόγω Π.Ε., συλλέγουν, δε, τα ύδατα της επιφανειακής απορροής και τα διοχετεύουν προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερη στάθμη.

Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στη διασφάλιση διατήρησης της παροχτευτικής ικανότητας των υδατορεμάτων αυτών και την ομαλή συλλογή των υδάτων επιφανειακής απορροής και την αποτελεσματική διοχέτευσή τους προς άλλους φυσικούς αποδέκτες σε χαμηλότερη στάθμη και προς τον κύριο αποδέκτη της κάθε λεκάνης απορροής και τις τελικές εκβολές.

Βάσει των ανωτέρω, και επειδή:

- Το έργο εκτελείται σε ολόκληρη την ΠΕ Ηλείας με πολλαπλά μέτωπα εργασίας
- Υπήρξε αντικειμενική αδυναμία ομαλής εκτέλεσης εργασιών λόγω δυσκολιών προσβασιμότητας (έντονη ροή υδάτων) και άσχημων καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες των 3 ετών από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα (έτη 2023-2024-2025).

Επίσης ειδικά κατά τις χειμερινές περιόδους, υπήρξε σημαντική -πρόσθετη - επιβάρυνση των ποταμών και χειμάρρων λόγω αυξημένου όγκου ύδατος και μεταφοράς φερτών υλικών, λασποροών κλπ. εντός της κοίτης των ποταμών αυτών. καθιστώντας ακόμα πιο δυσχερή την πρόσβαση των μηχανημάτων έργων.

- Το αντικείμενο της Σύμβασης, βρίσκεται σε ποσοστό υλοποίησης της τάξεως 67% στην Κύρια Σύμβαση και 35% στη Συμπληρωματική Σύμβαση με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ οι ήδη εκτελεσθείσες εργασίες ανέρχονται σε ποσοστό 74% στην Κύρια Σύμβαση και 35% στη Συμπληρωματική Σύμβαση (σημειώνεται ότι αυτές αναμένεται να υποβληθούν στην Υπηρεσία προς πιστοποίηση άμεσα).

- Είναι προφανές ότι απαιτείται παράταση προθεσμίας για την υλοποίηση του αντικειμένου και της ΚΣ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣ

- Σήμερα, είναι σε πλήρη ανάπτυξη πολλαπλά μέτωπα εργασίας, πράγμα που τεκμηριώνει ότι ο ανάδοχος καταβάλλει προσπάθειες κάλυψης των μέχρι σήμερα καθυστερήσεων, οι οποίες έχουν προκύψει λόγω των προαναφερθέντων αιτιάσεων και βάσιμων λόγων και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του.

η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» προϋπολογισμού 9.300.000,00 € με Φ.Π.Α. (κωδικός έργου:2022ΝΠ20100023) αναδόχου ΑΕΤΕΘ ΑΕ μέχρι 31-3-2026 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-03-2026**, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / ΣΑΝΠ 20, κωδικός ΟΠΣ: 5189644, κ.ε.: 2022ΝΠ20100023, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**