



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1209/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26

26^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/223073/1530/03-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι 30-09-2025, με αναθεώρηση, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός 1.624.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/217319/4886/01-07-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β'/02-06-2025), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Την με α.π.. 196343/4184/13-06-2026 (ΑΔΑ: ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
16. Την με α. π. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
17. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
19. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
20. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
21. Την από 25-06-2025 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας (με α.π. ΔΤΕ/ΠΔΕ/212052/4779/25-06-2025) με την οποία ζητείται η χορήγηση (4^η) παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου του θέματος έως την 30-09-2025 (τρεις ημερολογιακοί μήνες)
22. Το από 30-06-2025 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 212052/4779/30-06-2025 έγγραφο προς το Δήμο Ερυμάνθου για τη σύμφωνη γνώμη του ως Κύριος του Έργου.
23. Την υπ' αριθ. 6094/30-06-2025 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου.
24. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
25. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.310.000,00 € (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)
Η με αρ.829/18-6-2020 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με οποία εγκρίνεται η μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29€ (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), μεταξύ των οποίων είναι και το εν λόγω έργο στον Πίνακα 1 (Πρόσκληση Ι: Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση), με α/α 33 |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | 1. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερυμάνθου
2. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | 1. Η υπ' αριθ. 12/2019 Απόφαση Δήμου Ερυμάνθου |

2. Η υπ' αριθ. 28383/644/01-02-2022 (ΑΔΑ:6ΘΒΩ7Λ6-ΛΘΗ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε σχετικά με την Επικαιροποίηση της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του υπόψη έργου
3. Η υπ' αριθ. 100/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΔΓΓ7Λ6-ΡΛΜ) με θέμα την έγκριση υλοποίησης του υπόψη έργου (τρόπος ανάθεσης, όροι δημοπράτησης και μέλη επιτροπής διαγωνισμού)
03/05/2022
3. Ημερομηνία Δημοπράτησης
4. Σύστημα Δημοπράτησης
5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου
7. Ποσό Σύμβασης

Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης

33,71%

Η υπ' αριθ. 802/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : Ψ5ΦΒ7Λ6-Μ9Ξ) σχετικά με την έγκριση του από 27/06/2022 Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου

868.374,82€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης

30/11/2023 (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ)

1^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών

Έως 31/05/2024 / Απόφαση 1562/2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 393261/1942/18-12-2023, ΑΔΑ: Ψ2Τ77Λ6-ΡΓΡ)

2^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών

Έως 31/12/2024 / Απόφαση 754/2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 179217/3809/04-06-2024, ΑΔΑ: ΡΗΛΒ7Λ6-ΑΧ3)

3^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών

Έως 30/06/2025 / Απόφαση 2069/2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 426682/2673/27-12-2024, ΑΔΑ: 6ΦΘΡ7Λ6-2Η0)

4^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών

Έως 30/09/2025 / Απόφαση/2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π.-...../.....-.....-2025, ΑΔΑ:-.....)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :1^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)868.374,82€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 231983/5339/19-07-2023, [ΑΔΑ: Ρ91Ε7Λ6-ΨΔ9](#))2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικός λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης)1.056.386,43€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 416187/2021/20-12-2023, [ΑΔΑ: 67ΤΧ7Λ6-5Χ0](#))3^{ος} Α.Π.Ε. & 1^η Σ.Σ.Ε.1.056.386,43€ (με Φ.Π.Α.) για την Αρχική Σύμβαση και 130.000,00 για τη 1^η Σ.Σ.Ε. (Απόφαση έγκρισης 1069/2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 188279/1301/12-06-2025, [ΑΔΑ: Ψ40Ε7Λ6-9ΗΣ](#))**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. ΔΤΕ/ΠΔΕ/212052/4779/25-06-2025 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 30-09-2025

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΈχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν.4782/2024,

β) Την υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 373070/8559/01-12-2022 (ΑΔΑ:9Ψ637Λ6-Π3Θ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011742291), ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Την υπ' αριθ. ΔΤΕ/ΠΔΕ/212052/4779/25-06-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας – εμπρόθεσμη (ως άνω σχετικό 22)

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και την τεχνική έκθεση που συνοδεύει αυτό.

ε) Το από 30-06-2025 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου (ως άνω σχετικό 23) με το οποίο γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας η σύμφωνη γνώμη του Κύριου του Έργου για την 4^η Παράταση Εργασιών του έργου του θέματος και ότι οι όποιες πρόσθετες δαπάνες αναθεώρησης προκύψουν σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία θα καλυφθούν από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Αντώνης Τρίτσης».

ζ) Το υπ' αριθ. 11717/21-11-2023 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου με το οποίο γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας ότι δεν απαιτείται η προέγκριση του χρόνου υλοποίησης του έργου υλοποίησης του έργου (παράταση) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση τους.

η) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.

θ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Το γεγονός ότι εκκρεμεί έως σήμερα η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών καθώς αναμένεται η έγκριση από το πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 - Το γεγονός ότι αναμένονται τεχνικές λύσεις από τον μελετητή του έργου (διόρθωση κατασκευαστικών στοιχείων της δεξαμενής και του αντλιοστασίου κατόπιν υποδείξεως του προμηθευτή του αντλητικού συγκροτήματος) για θέματα που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών στη θέση Βελούχι για την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας υδρομάστευσης, και των συνοδών αυτής έργων (μικρή δεξαμενή και Α/Σ και λοιπά έργα Π-Μ και Η-Μ).
 - Το γεγονός ότι η προμήθεια της από 21-05-2025 εγκεκριμένης από την Υπηρεσία υποβρύχιας ηλεκτραντλίας για ενσωμάτωση στο έργο στη θέση Δεμέστιχα έχει χρόνο παράδοσης έξι (6) εβδομάδες (σύμφωνα με το από 27-05-2025 έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρείας)
 - Το γεγονός ότι για να γίνει λειτουργικό το τμήμα του δικτύου που κατασκευάστηκε στη Τ.Κ. Ρουπακιάς (σύμφωνα με τη μελέτη του έργου) και μετά από αίτημα του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ερυμάνθου) σε τεχνική συνάντηση και τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή του έργου, απαιτείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που έχουν παρατεθεί να εκτελεστούν νέες εργασίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην υπάρχουσα σύμβαση & τη μελέτη του έργου του θέματος και απαιτείται Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας. Για τα ανωτέρω συντάχθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου και η 1^η Σ.Σ.Ε. τα οποία μετά την αξιολόγηση τους μέσω των διαδικασιών της Προγραμματικής Σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. απόφαση 1069/2025 της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 188279/1301/12-06-2025, ΑΔΑ: Ψ40Ε7Λ6-9ΗΣ) και η ανωτέρω απόφαση έχει αποσταλεί για έγκριση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αναμένεται η έγκριση της.
 - Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 95% του φυσικού αντικείμενου έργου του θέματος.
- ι) Κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (25-06-2025).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω και τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία δημοσίων έργων, εισηγείται

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-09-2025

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 30-09-2025**, με αναθεώρηση, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός 1.624.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ