



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 1210/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26**

**26<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 7 Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/223073/1530/03-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03-10-2025, με αναθεώρηση, του 2ου υποέργου (Α/Α 2) με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / ΣΑΕΠ001-1, κωδικός ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ0011004, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/207146/3780/26-06-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Κατόπιν (α) της από 08-05-2025 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 03-10-2025 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτήν, (β) της από 14-05-2025 (ορθή επανάληψη 16-05-2025) Εισήγησης της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, (γ) της από αρ. πρωτ. 2136/21-05-2025 θετικής γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, (δ) της από 04-06-2025 (Συνεδρία 9<sup>η</sup>, Πράξη 2) θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β΄ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.*

και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ΄147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 3) Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β΄/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. 'αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

4) Το φάκελο του 2ου υποέργου : « Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», της Πράξης με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα», με κωδικό ΟΠΣ 5029222, αναδόχου : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ».

5) Την από 19/07/2023 σύμβαση του έργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», ποσού 883.344,00€ με ΦΠΑ 24%, στην οποία προβλέπεται διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης με διαμόρφωση πρανών με αναχώματα - τοιχία διευθέτησης από συρματοκιβώτια και προσθήκη εγκάρσιων αναβαθμών και χαλινών από συρματοκιβώτια.

6) Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της συνολικής αρχικής περαίωσης ήταν 19-04-2024, με αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως (9) μήνες.

7) Την 428/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, για 6 (έξι) μήνες, ήτοι μέχρι 19/10/2024, με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), του 2<sup>ου</sup> υποέργου (Α/Α 2) της πράξης με ΟΠΣ 5029222, μετά από την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΠ ΔΕ (Α.Π.: 1345/19-03-2024).

8) 7. Την 1655/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, για 3 (μήνες) μήνες, ήτοι μέχρι 19/01/2025, με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), του 2ου υποέργου (Α/Α 2) της πράξης με ΟΠΣ 5029222, μετά από την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΠ ΔΕ (Α.Π.: 4293/18-09-2024).

9) Την από 22-10-2024 (Α.Π.: Εισερχ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/341872/6269/23-10-2024) Ειδική Δήλωση διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος που υπέβαλε ο ανάδοχος ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», με επίδοση από δικαστικό επιμελητή στην Υπηρεσία την 23-10-2024, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών.

10) Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/350711/6424/05-11-2024 Απόφαση αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1ου και του 2ου λογαριασμού του έργου : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» /ΣΑΕΠ0011, κωδ. ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ00110041, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2014, κατόπιν ειδικής δήλωσης του Αναδόχου.

11) Την Α.Π.:ΠΔΕ.ΔΤΕΑ/350711/6424/17-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ7Λ6-ΜΑ0) απόφαση άρσης της διακοπής εργασιών του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», υποέργου Α/Α2 της Πράξης με ΟΠΣ : 5029222

12) Την 161/2025 (ΑΔΑ: Ρ20Ψ7Λ6-ΝΤΡ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03/04/2025, ίσο με το διάστημα από 05-11-2024 έως 17-01-2025 που υπήρχε διακοπή εργασιών (λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου και 2ου λογαριασμού), με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), του 2ου υποέργου (Α/Α 2) της πράξης με ΟΠΣ 5029222, μετά από την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΠ ΔΕ. (Α.Π.: 271/21-01-2025)

13) Την 590/2025 (ΑΔΑ: ΡΝΔΙ7Λ6-Υ5Ξ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03/06/2025, λόγω υψηλής στάθμης της κοίτης του ποταμού που καθιστά απαγορευτική την εκτέλεση των εργασιών εντός αυτής (εγκάρσιοι αναβαθμοί και χαλινοί από συρματοκιβώτια, ιχθυοδιάδρομοι), μετά από την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΠ ΔΕ (Α.Π.:1219/18-03-2025)

14) Την από 08-05-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου μέχρι 03-10-2025, καθώς πρόκειται για εργασίες (εγκάρσιοι αναβαθμοί και χαλινοί από συρματοκιβώτια, ιχθυοδιάδρομοι), που εκτελούνται εντός της κοίτης του ποταμού και η στάθμη του νερού λόγω της χειμερινής περιόδου εξακολουθεί να είναι είναι υψηλή και απαγορευτική για αυτές.

15) Το αρ. Πρωτ. 40807/16-10-2024 έγγραφο ΣΑΤΕ με ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών/Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός χρόνος για την περαίωση μιας δημόσιας σύμβασης δύναται να επιμηκυνθεί - με αξιοποίηση της οριακής προθεσμίας και με αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής - και να φθάσει έως 2,5 «ν», όπου «ν» ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου. Για τη χορήγηση αυτού του χρόνου ΔΕΝ απαιτείται γνωμοδότηση του ΤΣΚ / Τμ. Β. Πέραν αυτών μπορεί να χορηγηθεί και περαιτέρω παράταση ίση μέχρι τον αρχικό συμβατικό χρόνο, εφόσον υπάρχει

επαρκώς τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, η οποία θα πρέπει να κριθεί θετικά από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

16) Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εντός της κοίτης του ποταμού Σελινούντα, ο οποίος διαθέτει μεγάλη λεκάνη απορροής (359,56 χλμ<sup>2</sup>), που κατά τους περισσότερους μήνες του χρόνου και όχι μόνο τους χειμερινούς, η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή. Αυτό έχει ως συνέπεια την εξαιρετικά δύσκολη εκτέλεση των εργασιών αυτών, που εκ της φύσεως τους (εγκάρσιοι αναβαθμοί και χαλινοί από συρματοκιβώτια, ιχθυοδιάδρομοι), απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες ώστε να επιτευχθεί η έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών δηλαδή των εγκάρσιων αναβαθμών, των χαλινών από συρματοκιβώτια και των ιχθυοδιαδρόμων την καλοκαιρινή περίοδο αποτελεί τη βέλτιστη τεχνικά, λειτουργικά και παραγωγικά λύση ώστε να ολοκληρωθεί το έργο άρτια, έντεχνα και ποιοτικά.

17) Την από 14-05-2025 (ορθή επανάληψη 16-05-2025) Εισηγήση της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

18) Την από αρ. πρωτ. 2136/21-05-2025 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

19) Την από 04-06-2025 (Συνεδρία 9η, Πράξη 2) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπέρ της χορήγησης παράτασης ης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χιλ ανάντη της εκβολής», αναδόχου «Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», κατά τέσσερις (04) μήνες, ήτοι έως 03-10-2025.

Παρακαλούμε για την έγκριση της 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 2ου υποέργου με τίτλο: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», της Πράξης με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα» με κωδικό ΟΠΣ 5029222 κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 03/10/2025 (με αναθεώρηση), σύμφωνα με το σκεπτικό του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

1. Το έργο εκτελείται εντός της κοίτης του ποταμού Σελινούντα, ο οποίος διαθέτει μεγάλη λεκάνη απορροής (359,56 χλμ<sup>2</sup>), που κατά τους περισσότερους μήνες του χρόνου και όχι μόνο τους χειμερινούς, η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή. Αυτό έχει ως συνέπεια την εξαιρετικά δύσκολη εκτέλεση των εργασιών αυτών, που εκ της φύσεως τους (εγκάρσιοι αναβαθμοί και χαλινοί από συρματοκιβώτια, ιχθυοδιάδρομοι), απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες ώστε να επιτευχθεί η έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς.

2. Η εκτέλεση των υπολοιπόμενων εργασιών δηλαδή των εγκάρσιων αναβαθμών, των χαλινών από συρματοκιβώτια και των ιχθυοδιαδρόμων την καλοκαιρινή περίοδο αποτελεί τη βέλτιστη τεχνικά, λειτουργικά και παραγωγικά λύση ώστε να ολοκληρωθεί το έργο άρτια, έντεχνα και ποιοτικά.

3. Από 05-11-2024 έως 17-01-2025 υπήρχε διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου και 2ου λογαριασμού.

4. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα διακριτά στοιχεία του παραμένουν, όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

και επειδή πρόκειται για έργο ειδικό και σύνθετο, καθώς υπάρχει μεγάλη δυσκολία απρόσκοπτης εκτέλεσης των εργασιών, λόγω της υψηλής στάθμης του ποταμού με αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι το προσεχές χρονικό διάστημα των 4 μηνών είναι το πλέον κατάλληλο για την ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν, γεγονός που δικαιολογεί και νομιμοποιεί την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α'147), όπως ισχύει, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί έντεχνα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 03-10-2025**, με αναθεώρηση, του 2ου υποέργου (Α/Α 2) με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / ΣΑΕΠ001-1, κωδικός ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ0011004, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**