



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1717/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 37

37^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/300901/2255/11-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομαμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φίλιας Ανδρέας αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 05/12/2025**, χωρίς αναθεώρηση, του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021», προϋπολογισμός: 1.086.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας», χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Υπουργείο Εσωτερικών (ΕΠΑ πρώην ΠΔΕ) - Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021» (τμ. 2003ΣΕ05500005) / ΝΑ 255 (πρώην ΣΑΕ 055), κ.ε.: 2023ΝΑ25500025 (πρώην 2021ΣΕ05500009), κωδικός ΜΙΣ: 5204408, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/298610/4611/10-09-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/103893/2485/2.4.2025 (ΑΔΑ:Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4904/127/05.1.2024 (ΑΔΑ 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31.03.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
- 10.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
- 11.Την υπ'αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/6.6.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
- 12.Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-0-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
- 13.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
- 14.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

15. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

16. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

17. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ/τ'Α/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

19. Τις διατάξεις του Ν.4412 (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147, ως ισχύει σήμερα.

20. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

21. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

22. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

Καθώς και τα κάτωθι στοιχεία του εν θέματι έργου:

➤ Την υπ' αριθμ. 81961/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6Σ6Ρ46ΜΤΛ6-ΘΣΦ) Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με την οποία η ΠΔΕ χρηματοδοτείται με το ποσό του 1.240.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). για την μελέτη και εκτέλεση του έργου 2 με θέμα «Μελέτη και εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

➤ Την υπ. αριθμ. 1425/2021 (ΑΔΑ: 9ΘΘΦ7Λ6-07Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» Προϋπολογισμού 1.240.000,00€ με ΦΠΑ.

➤ Την από 27-5-2022 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΠΔΕ για τη «Μελέτη και εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα-ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ποσού 1.240.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.)

➤ Την υπ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/30178/1067/20-3-2024 (ΑΔΑ: 6Δ9Β4653Π8-ΞΙ3) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί τροποποίησης της από 27.05.2022 Προγραμματικής Σύμβασης.

➤ Την υπ' αριθμ. 1911/2024/2-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ57Η7Λ6-ΘΡΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το από Αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση τριάντα πέντε και μηδέν ένα τοις εκατό (35,01%), ήτοι οικονομική προσφορά 569.164,72€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

➤ Την με αριθμ. πρωτ. 74402/911/27-2-2025 (ΑΔΑ: ΡΙ6Π7Λ6-2ΟΨ , ΑΔΑΜ : 25ΣΥΜΝ016427914 2025-03-07) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου, ποσού: 705.764,25€ € (με ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη

Δυτικής Ελλάδας και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας με συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου την 26^η-5-2025.

➤ Το με αριθμ. Πρωτ. 97499/1252/07-04-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ περί έγκρισης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης, μέχρι την 26^η-05-2025.

➤ Την από 22.5.2025 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» του έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης– αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021», με την οποία αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω υποέργου 2, έως την 31^η -12-2025, ήτοι για χρονικό διάστημα ισόχρονο της λήξης της Πράξης, αλλά μη σύμφωνης με τις διατάξεις του άρθρου 147 περί Προθεσμιών, του Ν.4412/2016.

➤ Την με αριθμ. Πρωτ. 169143/2381/06-06-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Περιφερειακή Επιτροπή περί έγκρισης της 1ης παράτασης προθεσμίας έως 05.09.2025.

➤ Την με αριθμ. 1078/2025 (ΑΔΑ:9Ε0Μ7Λ6-2ΝΞ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του υποέργου μέχρι της 5 Σεπτεμβρίου 2025.

➤ Το με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 254662/3867/30-07-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας περί έγκρισης του 1^{ου} τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης μέχρι 5-09-2025.

Τα οποία, συνοπτικά, παρατίθενται ως ακολούθως:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.086.000 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 23-07-2024.

Πηγή Χρηματοδότησης : Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ΝΑ255 (πρώην ΣΑΕ 055),
ενάρθρος 2023ΝΑ25500025, με κωδ. MIS 5204408

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 35,01 %

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 705.764,25€ (με Φ.Π.Α)/ 27-02-2025 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016427914 2025-03-07)

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 26-5-2025

1^η Παράταση προθεσμίας : 5-9-2025 σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1078/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ:9Ε0Μ7Λ6-2ΝΞ)

2^η Παράταση προθεσμίας (οριακή προθεσμία - η παρούσα προς έγκριση) : 5-12-2025

Και ειδικότερα, τα πρόσθετα:

I. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 229843/3388/9-7-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ανάδοχο εταιρεία περί Επίσπευσης Εργασιών – Τήρησης Χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο του θέματος.

II. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 194743/283/10-7-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ανάδοχο εταιρεία περί τήρησης υποχρεώσεων αυτής (σ.σ αναδόχου) στα πλαίσια του έργου του θέματος.

III. Το από 10/7/2025 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας 232702/3440/11-7-2025) έγγραφο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», στο οποίο παρατίθενται, κατά δήλωση της, οι λόγοι βάσει των οποίων δεν είναι εφικτή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του εν θέματι υποέργου.

IV. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 250117/3774/25-7-2025 νεότερο έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ανάδοχο εταιρεία περί Επίσπευσης Εργασιών – Τήρησης Χρονοδιαγράμματος του εν θέματι έργου.

V. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 232702/3440/29-08-2025 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας στο από 10-7-2025 έγγραφο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», στο σώμα του οποίου, αναλυτικά και διεξοδικά, καταπίπτοντα τα ζητήματα που αυτή επικαλείται ως λόγους μη δυνατότητας εμπρόθεσμης περαίωσης του εν θέματι έργου.

VI. Την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν4412/2016 όπου αναφέρεται ότι (υπογράμμιση υπηρεσίας): «4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση

διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.», ήτοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση:

α) Υπογραφή συμφωνητικού 27-02-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV016427914 2025-03-07)

β) αρχική προθεσμία : μέχρι 26-05-2025

γ) 1^η Παράταση: έως 05-9-2025.

Υπολογισμός ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: ελάχιστη οριζόμενη από τον Ν. 4412/2016 τρεις (3) μήνες.

VII. Την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν4412/2016 όπου αναφέρεται ότι (υπογράμμιση υπηρεσίας): «6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

Και επειδή,

➤ Όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα αλληλογραφία, καθώς και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την χορηγηθείσα 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης, ήτοι έως την 5^η/9/2025, η ανάδοχος δεν κατέβαλλε, την οφειλόμενη και βάσει συμβατικών του υποχρεώσεων, προσπάθεια για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση αυτού, άρα οι μέχρι και σήμερα καθυστερήσεις οφείλονται σε υπαιτιότητα της.

➤ Η Υπηρεσία κρίνει, απαραίτητη και επιτακτική, την ανάγκη ολοκλήρωσης του αντικειμένου του έργου για το σκοπό για το οποίο συμβασιοποιήθηκε, αφού αυτό θα συντελέσει στην προστασία περιοχών που βάλλονται διαβρωτικά.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 2^{ης} Παράταση προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία), έως 5-12-2025, του Υποέργου με τίτλο : «Επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021», προϋπολογισμού 1.086.000,00€, με Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ. της Πράξης: «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας», πηγή χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ΝΑ255 (πρώην ΣΑΕ 055), ενάρθρος 2023ΝΑ25500025, με κωδ. MIS 5204408, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 και την παρ. 3, του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον υπολογισμό της αναθεώρησης θα ληφθεί αποκλειστικά ο συμβατικός χρόνος περαίωσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία), **μέχρι 05/12/2025**, χωρίς αναθεώρηση, δηλαδή με υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον υπολογισμό της αναθεώρησης θα ληφθεί αποκλειστικά ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021», προϋπολογισμός: 1.086.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας», χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Υπουργείο Εσωτερικών (ΕΠΑ πρώην ΠΔΕ) - Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021» (τμ. 2003ΣΕ05500005) / ΝΑ 255 (πρώην ΣΑΕ 055), κ.ε.: 2023ΝΑ25500025 (πρώην 2021ΣΕ05500009), κωδικός MIS: 5204408, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ