



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 2258/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46

46^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 03 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/361823/2739/30-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 11-06-2026**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ)», προϋπολογισμού: 3.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2023ΝΠ40100006 (πρώην 2021ΕΠ00100058), κωδικός ΜΙΣ: 5220207, ανάδοχος: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/310031/4466/22-10-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016(ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551).
4. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Τα άρθρα 19 και 20 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με τα οποία από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.
6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3του π.δ. 7/2013 (Α' 26) : “ 2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5του ν.4071/2012 (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής : δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και άρθρου 27του ν. 3316/2005” ».

7. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ'αρ.1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).

9. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Μπονάνος Χαράλαμπος.

10. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-7-2025 (ΦΕΚ 4423/τ. Β' /18-08-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊστάμενους των Δ/σεων της Περιφέρειας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26-05-2025 (Β'2723) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

11. Την υπ' αριθμ.: 125958/2374/21.04.2023(ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας για επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)

12. Την υπ' αριθμ.: 125960/2375/21-04-2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης- τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)

13. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.

14. Το με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/321874/5881/16-10-2023 (ΑΔΑ: 9Π7Τ7Λ6-ΚΑΣ , ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΝ013591099 2023-10-16) Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση), ποσού: 2.764.096,49€ (με ΦΠΑ), που υπογράφηκε στις 11-10-2023, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

15. Την αρ.788/2025 (ΑΔΑ:Ρ0Ζ67Λ6-4ΥΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος μέχρι τις 11-10-2025, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της λόγους, ήτοι: “λόγω του ότι ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, περί των προβλημάτων εφαρμογής επί του εδάφους της συνταχθείσας από τον Δήμο Θέρμου τεχνικής μελέτης, περί της αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του 2^{ου} λογαριασμού και περί του απαιτούμενου χρόνου για την εκ νέου ανάπτυξη του εργοταξίου”.

16. Το γεγονός ότι, κατά την καλοκαιρινή περίοδο επικράτησαν απαγορευτικές καιρικές συνθήκες (παρατεταμένος καύσωνας και απαγόρευση σκυροδέτησης) για την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων, το οποίο δημιούργησε κατά συνέπεια καθυστέρηση και στην εξέλιξη των υπόλοιπων εργασιών.

17. Το γεγονός ότι, η επερχόμενη χειμερινή περίοδος δεν επιτρέπει την κατασκευή των ασφαλικών εργασιών.

18. Το γεγονός ότι, αφενός για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκε η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκ του νόμου νέα εργασία μεταφοράς των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σε εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης, εργασία η οποία δεν είχε προβλεφτεί στην μελέτη δημοπράτησης και αφετέρου ότι για την έγκριση του απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα.

19. Το γεγονός ότι, κατά την Διευθύνουσα Υπηρεσία, το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε μεγαλύτερο ποσοστό (κατ' εκτίμηση 60%) αυτού που αντιστοιχεί στο ήδη πιστοποιημένο (40%), χωρίς να έχει υποβληθεί από πλευράς του αναδόχου άλλος λογαριασμός.

20. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, ΜΟΝΟ κατά ΟΚΤΩ (8) μήνες, ήτοι μέχρι τις 11-06-2026, δεδομένου ότι, ευσταθούν μεν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, περί της καθυστέρησης που επέφεραν στις εργασίες οι καιρικές συνθήκες της καλοκαιρινής περιόδου (υψηλές θερμοκρασίες - απαγόρευση σκυροδέτησης), περί της επερχόμενης χειμερινής περιόδου (αδυναμία εκτέλεσης ασφαλιστικών εργασιών) και περί της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (απαιτούμενες εργασίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου), αλλά κρίνει ότι το αιτούμενο διάστημα είναι υπερβολικό για την εκτέλεση των εναπομενουσών εργασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 3.800.000,00 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία Δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 26-07-2022.

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ401, κ.ε.: 2023ΝΠ40100006 (πρώην 2021ΕΠ00100058)

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 27,26 %

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 2.764.096,49€ με ΦΠΑ / 11-10-2023 (αρ. πρωτ. 321874/5881/16- 10 - 2023 (ΑΔΑ: 9Π7Τ7Λ6-ΚΑΣ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013591099 2023-10-16).

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 18 μήνες (11-04-2025)

- 1^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: έξι (06) μήνες (11-10-2025) / 788/2025 (ΑΔΑ:Ρ0Ζ67Λ6-4ΥΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.
- 2^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: ΟΚΤΩ (8) μήνες (11-06-2026) / υπό έγκριση.

Σας στέλνουμε την από 19-09-2025 (α.π. εισερχ. 310031/4466) αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών της σύμβασης κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι τις 11-08-2026, με αναθεώρηση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, κατά 8 μήνες ήτοι μέχρι 11-06-2026, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ)», προϋπολογισμού: 3.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2023ΝΠ40100006 (πρώην 2021ΕΠ00100058), κωδικός ΜΙΣ: 5220207, ανάδοχος: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», λόγω του ότι ευσταθούν μεν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, περί της καθυστέρησης που επέφεραν στις εργασίες οι καιρικές συνθήκες της καλοκαιρινής περιόδου (υψηλές θερμοκρασίες - απαγόρευση σκυροδέτησης), περί της επερχόμενης χειμερινής περιόδου (αδυναμία εκτέλεσης ασφαλιστικών εργασιών) και περί της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (απαιτούμενες εργασίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου), αλλά η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου κρίνει ότι το αιτούμενο διάστημα των 10 μηνών είναι υπερβολικό για την εκτέλεση των εναπομενουσών εργασιών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης **μέχρι 11-06-2026**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ)», προϋπολογισμού: 3.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2023ΝΠ40100006 (πρώην 2021ΕΠ00100058), κωδικός ΜΙΣ: 5220207, ανάδοχος: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ