



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ. Αποφ. 1657/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47**

**47<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 21 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/335639/2147/17-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του Πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 4ης παράτασης, μέχρι 31-01-2025, του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/331092/4801/15-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, το από 23.7.2024 αίτημα (αριθμ. πρωτ. 238467/3201/24-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», περί επέκτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:*

1. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», εντάχθηκε και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.199.000,00€.

2. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρθριο 2020ΣΕ08210003, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 έλαβε το υπ' αριθ. 63360/1110/10-03-2021 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και αναρτήθηκε, νόμιμα, στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC008261392).
4. Στις 7.4.2022 υπογράφηκε η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
5. Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19.4.2022 (ΑΔΑ:ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας
6. Στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», παρέχονταν διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης αγαθών λόγω των ζητημάτων που είχαν δημιουργηθεί από την μη ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.
7. Με την υπ' αριθμ. 1367/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7Λ6-6ΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η 1η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7.7.2023.
8. Με την υπ' αριθ. 114/2023 (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος και η 2<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας μέχρι τις 7.11.2023.
9. Στις 15.9.2023 υπογράφηκε η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 293633/4876/18-9-2023 1<sup>η</sup> Τροποποιητική Σύμβαση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013423959) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
10. Στις 21.12.2023 εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η υπ' αριθ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) απόφαση 1ης Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2025».
11. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 84728/1005/15.3.2024 (ΑΔΑ: 9Μ7Ν7Λ6-Β8Ω) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας Τροποποιήθηκε, μερικώς, η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19.4.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) Απόφαση της ίδιας Διεύθυνσης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας του Υποέργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». Η προαναφερθείσα Τροποποίηση αφορούσε, αποκλειστικά και μόνο, την αντικατάσταση ενός (1) εκ των τακτικών μελών της Επιτροπής με άλλο τακτικό μέλος, λόγω μετακίνησης αυτού σε άλλη Υπηρεσία της Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999.
12. Την υπ' αριθμ. 431/2024 (ΑΔΑ:ΨΞΕ77Λ6-Β1Φ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 3η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο του θέματος μέχρι τις 30-8-2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.
13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 132024/1673/29-4-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο του θέματος.

14. Το από 10-5-2024 έγγραφο(αριθ. πρωτ. 144952/1829/10-5-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της Αναδόχου εταιρείας περί υποβολής αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος Εργασιών Εγκατάστασης των τεσσάρων (4) Ηλεκτρομαγνητικών Παροχομετρων στο πλαίσιο της προμήθειας με τίτλο του θέματος
15. Το υπ' αριθ. πρωτ. 144952/1829/31-5-2024 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας προς τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και τον ΤΟΕΒ Β' Πύργου περί κοινοποίησης του προτεινόμενου Χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης των τεσσάρων (4) ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων στο πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας.
16. Το υπ' αριθ. πρωτ. 350/4-6-2024 έγγραφο του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού περί χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης παροχομέτρων (αριθ. πρωτ. 182032/2370/6-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας).
17. Το υπ' αριθ. πρωτ. 110/14-6-2024 έγγραφο του ΤΟΕΒ Β' Πύργου με θέμα : «Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης παροχομέτρων – Διακοπή υδροδότησης» (αριθ. πρωτ. 194365/2593/17-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας).
18. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει υποβάλλει την από 9-7-2024 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «...η εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα πλαίσια της προμήθειας.....έχει παραδώσει και αποθηκεύσει τα τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα της Προμήθειας στο εργοτάξιο της εταιρείας στο 65χλμ Πύργου – Πατρών στην Ανδραβίδα Κυλλήνης. Τα παροχόμετρα είναι έτοιμα προς εγκατάσταση μόλις ολοκληρωθεί η αρδευτική περίοδος του 2024...β) Το Δ.Α. με αριθμό Α 1389 επισυνάπτεται».
19. Το από 23-7-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης της εν θέματι προμήθειας (αριθμ. πρωτ. 238467/3201/24-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) έως 31-12-2024 (μη συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) για την τοποθέτηση των τεσσάρων (4) μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
20. Το Πρακτικό Νο 5 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», στο οποίο αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5**

#### **Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής**

**Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ με Φ.Π.Α..**

Στον Πύργο, στις **30 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη**, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. **Νιάρχος Άγγελος**, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
2. **Χριστοδουλόπουλος Περικλής**, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
3. **Χριστοδουλόπουλος Φώτης**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19-4-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) καθώς και της υπ' αριθ. πρωτ. 84728/1005/15-3-2024 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας(ΑΔΑ:9Μ7Ν7Λ6-Β8Ω) περί μερικής τροποποίησης αυτής, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 240238/3237/25-7-2024 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την αιτούμενη παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας στο πλαίσιο του από 23-7-2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 238467/3201/24-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) και αφού

λάβουμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.199.000,00€.
3. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάριθμο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008261392) Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22SYMV010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
6. Την υπ' αριθμ. **1367/2022** (ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7Λ6-6ΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-7-2023.
7. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) και ιδίως του άρθρου 33 περί τροποποίησης της παρ. 1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου
8. Την υπ' αριθ. **114/2023** (ΑΔΑ:6ΕΝΠ7Λ6-Τ3Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που αφορά την έγκριση τροποποίησης της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος και την 2<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, η οποία συνίσταται στα εξής ακόλουθα:
  - α. Στην προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της ονομαστικής διαμέτρου ενός (1) μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου από DN1000 σε DN500/DN600 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.
  - β. Στην 2<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-11-2023.
9. Την από 15-9-2023 υπογραφείσα (υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 293633/4876/18-9-2023/ΑΔΑΜ:23SYMV013423959) 1η Τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής Σύμβασης.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) 1η Τροποποίηση της Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου».
11. Την υπ' αριθμ. **431/2024** (ΑΔΑ:ΨΞΕ77Λ6-Β1Φ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο του θέματος μέχρι τις **30-8-2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.**
12. Το υπ' αριθ. πρωτ. 132024/1673/29-4-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο του θέματος.
13. Το από 10-5-2024 έγγραφο(αριθ. πρωτ. 144952/1829/10-5-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της Αναδόχου εταιρείας περί υποβολής αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος Εργασιών Εγκατάστασης των τεσσάρων (4) Ηλεκτρομαγνητικών Παροχομετρών στο πλαίσιο της

- προμήθειας με τίτλο του θέματος
14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 144952/1829/31-5-2024 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας προς τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και τον ΤΟΕΒ Β' Πύργου περί κοινοποίησης του προτεινόμενου Χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης των τεσσάρων (4) ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων στο πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας.
  15. Το υπ' αριθ. πρωτ. 350/4-6-2024 έγγραφο του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού περί χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης παροχομέτρων (αριθ. πρωτ. 182032/2370/6-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας).
  16. Το υπ' αριθ. πρωτ. 110/14-6-2024 έγγραφο του ΤΟΕΒ Β' Πύργου με θέμα : «Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης παροχομέτρων – Διακοπή υδροδότησης» (αριθ. πρωτ. 194365/2593/17-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας).
  17. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει υποβάλλει την από 9-7-2024 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «...η εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα πλαίσια της προμήθειας.....έχει παραδώσει και αποθηκεύσει τα τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα της Προμήθειας στο εργοτάξιο της εταιρείας στο 65χλμ Πύργου – Πατρών στην Ανδραβίδα Κυλλήνης. Τα παροχόμετρα είναι έτοιμα προς εγκατάσταση μόλις ολοκληρωθεί η αρδευτική περίοδος του 2024...β) Το Δ.Α. με αριθμό Α 1389 επισυνάπτεται».
  18. Το από 23-7-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης της εν θέματι προμήθειας (αριθμ. πρωτ. 238467/3201/24-7-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) έως 31-12-2024 (μη συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) για την τοποθέτηση των τεσσάρων (4) μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου και αναλυτικότερα τα εξής:  
 Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε πλήρη λειτουργία 1071 τεμαχίων ηλεκτρονικών υδροληψιών, 4 τεμαχίων μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου (παροχόμετρα) καθώς ενός σταθμού ελέγχου και προγραμματισμού.  
 Η ανάδοχος εταιρεία, μέχρι και σήμερα, έχει υποβάλει στην Υπηρεσία στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων χάρτη αποτύπωσης των θέσεων εγκατάστασης 1059 τεμαχίων ηλεκτρονικών υδροληψιών επί του συνόλου 1071 τεμαχίων που προβλέπονται στην σύμβαση ενώ τα υπόλοιπα 12 τεμάχια εμφανίζονται σε αποθήκη του ΤΟΕΒ Β' Πύργου.  
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έχει διαπιστώσει την εγκατάσταση του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των ηλεκτρονικών υδροληψιών, στα γραφεία του ΤΟΕΒ Β' Πύργου, και συνεχίζει τους ελέγχους προκειμένου να εξακριβώσει την πλήρη και ορθή λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού.  
 Εκκρεμεί η εγκατάσταση και η θέση σε πλήρη λειτουργία των τεσσάρων (4) μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου που προβλέπονται στη σύμβαση εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας λόγω αντικειμενικής δυσκολίας διακοπής του αρδευόμενου ύδατος εν μέσω αρδευτικής περιόδου όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία με τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και τον ΤΟΕΒ Β' Πύργου αντίστοιχα.  
 Πιο συγκεκριμένα, η ανάδοχος εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην από 23-7-2024 αίτησή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, περί επέκτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378), μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:  
 «...Με το Σχετικό 1 έχετε προσφάτως ενημερωθεί πως όλες οι εργασίες των οποίων το χρονοδιάγραμμα έχει δοθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί, έχουν υλοποιηθεί πλήρως και εγκαίρως, δηλαδή εντός του επίσημου χρονικού διαστήματος περάτωσης των εργασιών, ήτοι 31.07.2024. Η μοναδική εργασία η οποία δεν υλοποιήθηκε, χωρίς η εταιρεία να φέρει ουδεμία ευθύνη και έχοντας παραδώσει εγκαίρως το σύνολο του εξοπλισμού (Σχετικό 3), είναι η εγκατάσταση των τεσσάρων (4) παροχομέτρων. Η αιτία μη τοποθέτησης των ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων προκύπτει από την επιστολή – παραδοχή του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού (Σχετικό 2). Ανακύπτει, ότι η τοποθέτηση των παροχομέτρων απαιτεί διακοπή λειτουργίας των αντλιοστασίων, ενέργεια που θα επέφερε μη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών. Δεδομένου ότι το σύνολο των

καλλιεργειών βρίσκονται σε εξέλιξη και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην διάρκεια της φετινής αρδευτικής περιόδου, απαιτούν την τακτική άρδυσή τους, η οποία ενέργεια θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αντιδράσεις. Συνοψίζοντας τα παραπάνω και λαμβάνοντας ως γνώμονα την σύσταση του ΓΟΕΒ για έναρξη εργασιών τοποθέτησης των παροχομέτρων μετά το πέρας της φετινής αρδευτικής περιόδου (ήτοι, ιδιαιτέρως σοβαρός λόγος που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση της σύμβασης), αιτούμαστε επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έως 31.12.2024 (μη συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) δεδομένου ότι τις τελευταίες χρονιές η αρδευτική περίοδος για τον ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου ολοκληρώνεται στα μέσα Νοεμβρίου».

Ο ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού στο υπ΄ αριθ. πρωτ. 350/4-6-2024 έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 182032/2370/6-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «...προκειμένου να δρομολογηθούν οι εργασίες εγκατάστασης παροχομέτρων στα αντλιοστάσια όπου αρδεύει ο Β΄ Τ.Ο.Ε.Β. Πύργου από την ανάδοχο εταιρία, θα πρέπει να περιοριστεί η διοχέτευση ύδατος στην κεντρική διώρυγα Ζώνης Αλφειού, ώστε να εκκενωθεί πλήρως σε μεγάλο τμήμα της. Αποτέλεσμα αυτού είναι η διακοπή άρδευσης στο σύνολο των εκτάσεων αρμοδιότητας του Β΄ Τ.Ο.Ε.Β. Πύργου, καθώς και του Α΄ Τ.Ο.Ε.Β. Πύργου. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός χρόνος που δεν θα αρδευτούν το σύνολο των προαναφερόμενων εκτάσεων εκτιμάται σε περίπου 10 ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο εκκένωσης της διώρυγας και των δεξαμενών αναρρόφησης, την εγκατάσταση των παροχομέτρων και του χρόνου για την εκ νέου διοχέτευση ύδατος για την πλήρη επαναλειτουργία των αντλιοστασίων. Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία τονίζεται ότι θα επιφέρει πολλά προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου, που οφείλονται κυρίως στη μεταφορά φερτών υλικών. Δεδομένου ότι το σύνολο των καλλιεργειών βρίσκονται σε εξέλιξη και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην παρούσα χρονική στιγμή απαιτούν την τακτική άρδυσή τους, η οποία ενέργεια θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αντιδράσεις. Παρακαλούμε όπως από κοινού και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, εξετάσουμε άλλες πιθανές ημερομηνίες εκτέλεσης του έργου, που θα επιφέρουν τα μικρότερα δυνατά προβλήματα στους παραγωγούς, με ιδανικό χρονοδιάγραμμα μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου....».

Ο ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου στο υπ΄ αριθ. πρωτ. 110/14-6-2024 έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 194365/2593/17-6-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «...σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η διακοπή νερού άρδευσης για περισσότερο από 48 ώρες έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ στην περίπτωση καύσωνα η μέγιστη διάρκεια διακοπής δε μπορεί να ξεπερνά τις 24 ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με ζημιά οι εγκατεστημένες καλλιέργειες που αρδεύονται από το δίκτυο δικαιοδοσίας μας...»

Η ανάδοχος εταιρεία, επίσης, έχει υποβάλλει την από 9-7-2024 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «...η εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα πλαίσια της προμήθειας.....έχει παραδώσει και αποθηκεύσει τα τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα της Προμήθειας στο εργοτάξιο της εταιρείας στο 65χλμ Πύργου – Πατρών στην Ανδραβίδα Κυλλήνης. Τα παροχόμετρα είναι έτοιμα προς εγκατάσταση μόλις ολοκληρωθεί η αρδευτική περίοδος του 2024...β) Το Δ.Α. με αριθμό Α 1389 επισυνάπτεται».

Από τα παραπάνω σχετικά έγγραφα του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και του ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου αντίστοιχα προκύπτει ρητά και με σαφήνεια ότι για την τοποθέτηση των τεσσάρων (4) ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων στα αντλιοστάσια άρδευσης του ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου απαιτείται η διακοπή άρδευσης. Όμως μια τέτοια ενέργεια εν μέσω αρδευτικής περιόδου θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αντιδράσεις. Ως εκ τούτου, υφίστανται ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών ήτοι των τεσσάρων (4) ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων, και οι οποίοι παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση της σχετικής σύμβασης κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης....». Κατά συνέπεια, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών ήτοι των τεσσάρων (4) ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων, εξαιτίας ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι δυνατή εφόσον πληρούνται και οι σωρευτικές προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα:

1. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
3. Οποιαδήποτε αύξηση τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο αίτημά της επικαλείται ότι η αιτία μη τοποθέτησης των ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων προκύπτει από την σχετική επιστολή – παραδοχή του ΓΟΕΒ Πηγείου – Αλφειού. Ανακύπτει, ότι η τοποθέτηση των παροχομέτρων απαιτεί διακοπή λειτουργίας των αντλιοστασίων για περίπου 10 ημέρες, ενέργεια που θα επέφερε μη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών. Συνεπώς τηρείται η προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις που προέκυψαν δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. Επίσης, τηρείται και η δεύτερη προϋπόθεση καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας αναφέρεται ότι «...Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής...», κατά συνέπεια τηρείται και η τρίτη προϋπόθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα

### **Γνωμοδοτεί θετικά**

**Για την έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και συγκεκριμένα των τεσσάρων (4) ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016071841, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, έως τις 31-1-2025 συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, εξαιτίας ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που αναφέρονται στο παρόν Πρακτικό.**

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση ισχύει με την, ρητή, προϋπόθεση ότι και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας θα διατυπώσει σύμφωνη (θετική) γνώμη για την προτεινόμενη χορήγηση παράτασης.

21. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 4623/2-10-2024 (αριθ. πρωτ. 318243/4585/4-10-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, όπως προτείνεται μέσω της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, με βάση την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, και επακόλουθα της 4<sup>ης</sup> παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 31-01-2025.

Εισηγούμαστε



α) Την έγκριση του από 30.7.2024 Πρακτικού Νο5 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003.

β) Την έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι τις 31-1-2025, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα της παρούσας εισήγησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 5 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την 4η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, **μέχρι 31-01-2025**, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**