



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 23/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2

2^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 20 Ιανουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/15504/65/16-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 31-12-2025, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑ», προϋπολογισμός: 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/11575/181/15-01-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

3. Την υπ' αριθ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
15. Την υπ' αριθ. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
16. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
17. Την με υπ' αριθ. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
19. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
20. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
21. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
22. Την από 14-01-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (με α.π. ΔΤΕ/ΠΔΕ/11575/181/14-01-2025) με την οποία ζητείται η χορήγηση (1^η) παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου του θέματος έως την 31-12-2025 (έντεκα ημερολογιακοί μήνες)
23. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
24. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΣΑΝΠ201) |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.) |

3. Απόφαση Χρηματοδότησης

Η υπ' αριθ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε εκ νέου το έργο του θέματος στη ΣΑΝΠ 201 του Π.Δ.Ε. 2022 με προϋπολογισμό 21.904.101,74€

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης

Η υπ' αριθ. 1321/2022 (ΑΔΑ: ΩΤΡ17Λ6-5ΜΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος και τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού

15/12/2022

3. Ημερομηνία Δημοπράτησης

Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης

4. Σύστημα Δημοπράτησης

56,33%

5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση

Η υπ' αριθ 762/2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΧ7Λ6-ΘΤΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 13/06/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ του διαγωνισμού του υποέργου του θέματος, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013023407 2023-07-06 433.139,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου

7. Ποσό Σύμβασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης

15/01/2025 (ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΗΝΕΣ)

1^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών

Έως 31/12/2025 Απόφαση/2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π./...../.....-2025, ΑΔΑ:-.....)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1^{ος} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικός λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης)

600.781,85€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Ο.Ε/Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 321671/7460/11-10-2023, [ΑΔΑ: Ψ2ΥΚ7Λ6-ΧΤ9](#))

2^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)

600.781,85€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 226238/4936/15-07-2024, [ΑΔΑ: 92ΙΝ7Λ6-ΥΑΘ](#))

3^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)

600.781,85€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Π.Ε/Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 330953/7239/15-10-2024, [ΑΔΑ: 6ΦΕΠ7Λ6-6ΘΝ](#))

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

79.895,35€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Π.Ε/Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 330953/7239/15-10-2024, ΑΔΑ: 6ΦΕΠ7Λ6-6ΘΝ)

Ημερομηνία Υπογραφής 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

17-12-2024 (α.π. ΔΕ/ΓΠ/425421/6880/17-12-2024, ΑΔΑ: ΨΜ8Ζ7Λ6-ΟΓΠ, ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ016062550 2024-12-23)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. ΔΤΕ/ΠΔΕ/11575/181/14-01-2025 αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 31-12-2025

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΈχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν.4782/2024,

- β) Την υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 292813/6748/20-09-2023 (ΑΔΑ:6ΔΡ27Λ6-0Γ3 και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013436310 2023-09-20), ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών δεκαέξι (16) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 15-01-2055.
- γ) Την υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 425421/6880/17-12-2024 (ΑΔΑ:ΨΜ8Ζ7Λ6-ΟΓΠ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016062550 2024-12-23), ισχύουσα 1^η τροποποίηση σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών έως την 31-12-2025.
- δ) Την υπ' αριθ. ΔΤΕ/ΠΔΕ/11575/181/14-01-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (ως άνω σχετικό 22)
- ε) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.
- ζ) Τους αναφερόμενους λόγους του αιτήματος.
- θ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τη συντήρηση του ποταμού Νέδα και οι συνθήκες εκτέλεσης του διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του έργου.
 - Το γεγονός ότι οι εναπομείναντες εργασίες είναι συναρτώμενες των εργασιών που συμπεριλήφθηκαν στην 1^η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών.
 - Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 80% του φυσικού αντικειμένου έργου του θέματος.
- η) Κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (14-01-2025).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω και τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία δημοσίων έργων, εισηγείται

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31-12-2025

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-12-2025**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑ»,

προϋπολογισμός: 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ