



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1092/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29

29^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 10 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/236813/1520/06-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φεσσιάν Γεράσιμος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 29-01-2027**, του έργου: «Διαμόρφωση Δυτικής Ακτογραμμής & Κατασκευή Πεζοδρόμου στην Τ.Κ Αμφιλοχίας», προϋπολογισμός Μελέτης: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 201, ενάρθρος: 2024ΝΠ20100001, κωδικός ΟΠΣ: 5223272, ανάδοχος: «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/216676/5248/30-06-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής ΟΤΑ Β'.
2. Την υπ' αριθμ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
3. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την
4. οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/06.06.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723).»
8. Την υπ' αριθμ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/12.06.2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) (σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723).»

9. Την υπ' αριθμ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.06.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».

10. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα

11. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/228483/4031/30-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ2Κ27Λ6-35Α, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017389115 2025-08-12) σύμβαση κατασκευής έργου, ποσού 1.464.907,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.). μεταξύ του Περιφερειάρχη Δ.Ε. και της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»

12. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/216676/5248/23.06.2026 αίτηση παράτασης του αναδόχου για χρονικό διάστημα 6 μηνών, ήτοι μέχρι τις 29-01-2027

Αιτιολόγηση Αναγκαιότητας

Η υπόψη εργολαβία αφορά το έργο: «Διαμόρφωση Δυτικής Ακτογραμμής & Κατασκευή Πεζοδρόμου στην Τ.Κ Αμφιλοχίας». Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 30.07.2025 και η συμβατική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 29.07.2026. Με την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/216676/5248/23.06.2026 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά γενική παράταση του έργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών, ήτοι μέχρι τις 29-01-2027.

Ως προς τους λόγους αναγκαιότητας της παράτασης της προθεσμίας του έργου, επισημαίνεται ότι η έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκε κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2025, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μηνών. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού διαστήματος, επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ιδίως συνεχόμενες βροχοπτώσεις), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού αριθμού εργάσιμων ημερών και τη διακοπή ή τον περιορισμό εκτέλεσης κρίσιμων εργασιών, ιδίως χωματουργικών και λοιπών υπαίθριων εργασιών, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνολική πρόοδο του έργου.

Περαιτέρω, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες φύτευσης, οι οποίες, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, δεν είναι σκόπιμο να πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο λόγω των δυσμενών συνθηκών εγκατάστασης και ανάπτυξης του φυτικού υλικού. Για τη διασφάλιση της επιτυχούς εγκατάστασης και βιωσιμότητας των φυτεύσεων, απαιτείται η εκτέλεσή τους κατά την κατάλληλη φθινοπωρινή περίοδο, γεγονός που επιβάλλει χρονική μετάθεση των σχετικών εργασιών και επηρεάζει αντίστοιχα τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης του έργου.

Επιπλέον, κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο δημοπράτησης. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, αποτυπώθηκαν στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και αποτέλεσαν αντικείμενο σύνταξης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.). Διαπιστώνεται ότι οι εν λόγω εργασίες δεν δύναται να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση χωρίς σημαντικές δυσχέρειες ή επιπτώσεις στο έργο, ούτε να ανατεθούν αυτοτελώς χωρίς να διακυβεύεται η ενιαία εκτέλεσή του. Η διαδικασία έγκρισης και σύναψης της Σ.Σ.Ε. παραμένει σε εξέλιξη και συνεπάγεται διαδοχικές διοικητικές εγκρίσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί, γεγονός που επιβραδύνει την πρόοδο των συνδεδεμένων εργασιών. Ως εκ τούτου, ο υπολειπόμενος συμβατικός χρόνος δεν επαρκεί αντικειμενικά ούτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της Σ.Σ.Ε. ούτε για την εκτέλεση των εργασιών που αυτή περιλαμβάνει, ενώ οι σχετικές καθυστερήσεις δεν αποδίδονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σημειώνεται ότι η αιτούμενη παράταση των έξι (6) μηνών βρίσκεται εντός της έως σήμερα οριακής προθεσμίας του έργου.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμεθα

η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να εγκρίνει τη 1^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Δυτικής Ακτογραμμής & Κατασκευή Πεζοδρόμου στην Τ.Κ Αμφιλοχίας» κατά 6 μήνες ήτοι έως 29-01-2027, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών φύτευσης κατά την κατάλληλη εποχική περίοδο, καθώς και στην ανάγκη σύνταξης και έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, η οποία επηρεάζει άμεσα την πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026).
- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 29-01-2027**, του έργου: «Διαμόρφωση Δυτικής Ακτογραμμής & Κατασκευή Πεζοδρόμου στην Τ.Κ Αμφιλοχίας», προϋπολογισμός Μελέτης: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 201, ενάριθμος: 2024ΝΠ20100001, κωδικός ΟΠΣ: 5223272, ανάδοχος: «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**