



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1093/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29

29^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 10 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης ([e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr)), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/236813/1520/06-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φεσσιάν Γεράσιμος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, έως 31/12/2026, του Υποέργου (με Α/Α 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», προϋπολογισμός: 11.904.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με κωδικό MIS: 6005091, κ.ε.: 2024ΕΠ00170076, ανάδοχος: «Κ/Ξ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΕΤΕΘ Α.Ε. ΙΙ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/228584/5489/02-07-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Πράξεων Περιφερειακής Σημασίας, Μελετών και Ελέγχου Ποιότητας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 2.β του άρθρου 175Α «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής» αυτού, που αναφέρει ότι:

.....

«2. Η περιφερειακή επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:.....

β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,»

.....

2. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016), και ειδικότερα όπως ισχύει και ειδικότερα τις παραγράφους 8.α και 10 του άρθρου 147, όπως αυτές ισχύουν κατά την περίοδο δημοπράτησης του έργου, που αναφέρουν ότι:

.....

«Άρθρο 147 Προθεσμίες

8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικείμενου.».

.....

«10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη

λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισμού των εργασιών, σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, μέσα στην οποία μπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισμού, μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 156.».

.....

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31.01.2013) για τα "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.".

4. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με την αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τις αρ. 165633/8-8-2017 και 88897/18-5-2018 αποφάσεις του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309Β/30-12-2016), (ΦΕΚ 2953Β/29-8-2017) και (ΦΕΚ 2070Β/7-6-2018) αντίστοιχα, την υπ. αριθμ.: 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551 Β'/19-04-2023) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την τελευταία με αριθμ.: 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723 Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Την με α.π.: Π.Δ.Ε/ΔΔ/275694/5729/20-08-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της ΠΔΕ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του Ν.3852/2010 (Α'87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

6. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/09-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ)) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της ΠΔΕ».

7. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4911/129/09-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΖΛΣ7Λ6-ΑΕΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων – Βοηθών Περιφερειάρχη της ΠΔΕ».

8. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/8871/135/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 175 του Ν.3852/2010(Α'87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9. Την με α.π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ».

10. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423 Β'/18-08-2025) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».

11. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27-10-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών».

12. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/Ο.Ε.13-06-2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».

13. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».

14. Την με α.π. ΠΔΕ/ΔΔ/211939/4446/Ο.Ε. 14-07-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
15. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/211967/4770/31-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΟ8Ε7Λ6-2Γ0) απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στα τμήματα και γραφεία αυτής, κατόπιν της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.: 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ. Β' /02-06-2025)».
16. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ίσχυαν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
17. Τα συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
18. Την από 3-9-2018 ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 75464.
19. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/30996/430/09-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008154963 17-02-2021) (ΑΔΑ: 6ΟΙΤ7Λ6-Κ7Ι) υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Δ.Ε. και του αναδόχου «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στην οποία ως ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι η 04/08/2023.
20. Την με α.π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/96135/1321/01-04-2022 (ΑΔΑΜ.: 22ΑWRD010377375 2022 – 04 -12) (ΑΔΑ: 9ΦΑΣ7Λ6-ΗΑ0) απόφαση της ΔΤΕ – Π.Ε. Ηλείας σχετικής με την «Έγκριση σύναψης κατασκευαστικής Κοινοπραξίας μεταξύ της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ» και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», προϋπολογισμού: 11.904.000,00 €.
21. Την υπ. αριθμ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/221707/3294/03-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΟΑΘ7Λ6/ΙΟΙ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Απόφαση μεταφοράς υλοποίησης της Πράξης με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 5.388.784,74€, στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με ενάρτιμο 2024ΕΠ00170076 και Κωδικό ΟΠΣ 6005091, από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, στη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτή μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.: 222693/3310/03-07-2025 έγγραφο της ΔΤΕ Π.Ε. Ηλείας με α.π.: 222744/4998 της ΔΤΕ-ΠΔΕ.
22. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΕΥΔΠΔΕ/3036/25-06-2024 (ΑΔΑ:6Φ5Τ7Λ6-Ω9Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ” » με κωδικό ΟΠΣ 6005091 στο Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2021-2027”».
23. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/336951/5043/24-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΖ7Λ6-Ι73) απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Ορισμός Υπόλογου σε έργα της Σ.Α.Ε.Π. 001/7 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
24. Την υπ. αριθμ.: 192/31-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΣΓΗ-Π5Η) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία εγκρίνει την ένταξη στο ΑΠΔΕ 2025 και στην ΣΑΕΠ0017 τροποποίηση 0, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ (2016ΕΠ00110037, 2016ΕΠ00110036)» με Κ.Ε.: 2024ΕΠ00170076, κωδικό ΜΙΣ 6005091 και προϋπολογισμό 5.224.295,12 €.
25. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/222744/4998/10-07-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΩΓ7Λ6-5ΞΠ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ σχετικής με την Τροποποίηση (2^η) της Απόφασης ορισμού Επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
26. Την υπ. αριθμ.: 1277/2023 (ΑΔΑ : 9ΤΡ37Λ6-ΒΘ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος έως την 31/12/2023.
27. Την υπ. αριθμ.: 605/2023 (ΑΔΑ : 9ΝΡ17Λ6-ΥΝΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος έως την 15/7/2025.
28. Την υπ. αριθμ.: 1538/2025 (ΑΔΑ : ΨΠΖΓ7Λ6-5ΝΔ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη (3^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος, έως την 31/12/2025.
29. Την υπ. αριθμ.: 2749/2025 (ΑΔΑ : Ε4507Λ6-6Η5) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η τέταρτη (4^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος, έως την 30/06/2026.

30. Την από 09-06-2026 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου Κ/ξιας με α.π.: 197878/4818 της ΠΔΕ-ΔΤΕ, με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 31-12-2026, επικαλούμενη:

I. την μη μετατόπιση από το χώρο εκτέλεσης της εργολαβίας έως σήμερα του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο βρίσκεται εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης και

II. τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (συνεχείς βροχοπτώσεις) του παρελθόντος χειμώνα και άνοιξης του 2026.

31. Την από 24 - 06 -2026 διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔ ΠΔΕ), όπως αυτή απεικονίζεται στο ΟΠΣ και διατυπώθηκε στο δελτίο με ID 41584 του ΟΠΣ (Προέγκριση σε αίτημα ελέγχου νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων). .

32. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας (κατόπιν της 4^{ης} παράτασης) όπως αυτό ισχύει και η χρονική διάρκεια των υπολειπόμενων εργασιών όπως αυτή αποτυπώνεται στο γραμμικό διάγραμμα (Gantt) της εργολαβίας, που την συνοδεύει.

33. Την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

34. Το γεγονός ότι, κατόπιν:

i.έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ & 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ της εργολαβίας με την με α.π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/10330/151/21-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΟΑΗ7Λ6-ΔΓΥ) απόφαση, ενσωματώθηκαν στην εργολαβία οι τροποποιήσεις που προέκυψαν από την έκδοση της με α.π. : οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/424880/9869/20-01-2026 (ΑΔΑ: 9Γ5Τ7Λ6-ΛΙΘ) Απόφασης Έγκριση Μελετών Εφαρμογής και προσαρμογής τους στην εγκεκριμένη μελέτη κατασκευής του έργου του θέματος,

ii.των συνεχών βροχοπτώσεων του παρελθόντος χειμώνα και άνοιξης όπως αυτό αποτυπώνεται και στα ημερολόγια του έργου και

iii.της υπογραφής σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ (α.π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/157757/3807/11-05-2026 (ΑΔΑ: 68ΒΧ7Λ6-9Υ8) για την μετακίνηση του εναέριου δικτύου του εκτός της ζώνης εκτέλεσης του έργου κι λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα δεν έχουν γίνει εργασίες,

απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της εργολαβίας,

η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται στο σύνολο του το εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου Κ/ξιας της ανωτέρω παραγράφου 30 της παρούσης και προτείνει την πέμπτη (5^η) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά συνολικά έξι (6) μήνες, ήτοι, μέχρι την 31-12-2026, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των αναφερομένων στις παραγράφους 8.α. και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παραθέτοντας των κάτωθι συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 11.904.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 29-8-2018
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 43,09%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 6.775.004,58€ (με Φ.Π.Α)/ 4-2-2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 04-02-2021
Συμβατική Περαιώση	: 04-08-2023
1 ^η Παράταση	: 31-12-2023 (1277/2023 / ΑΔΑ:9ΤΡ37Λ6-ΒΘ9)
2 ^η Παράταση	: 15-7-2025 (605/2023 / ΑΔΑ: 9ΝΡ17Λ6-ΥΝΞ)
3 ^η Παράταση	: 31-12-2025 (1538/2025 / ΑΔΑ: Ψ2ΜΣ7Λ6-ΗΞΠ)
4 ^η Παράταση	: 30-06-2026 (2749/2025 / ΑΔΑ : Ε45Ο7Λ6-6Η5)
<u>Προτεινόμενη περαίωση (5^η παράταση)</u>	: <u>31-12-2026</u>
Πιστώσεις	: 2024ΕΠ00170076

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της πέμπτης (5^{ης}) συνολικής παράτασης προθεσμίας του : Υποέργου: (με Α/Α 1) : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», συμβατικού προϋπολογισμού : 5.463.713,37 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 6.775.004,58 € (με ΦΠΑ 24%), με πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Κ.Ε.: 2024ΕΠ00170076 / (ΜΙΣ: 6005091), αναδόχου : «Κ/Ξ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΕΤΕΘ Α.Ε. II», συνολικά κατά έξι (6) μήνες, ήτοι, μέχρι την 31-12-2026, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για την χρονική προσαρμογή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 34 της παρούσης και παρακαλούμε την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει σχετικά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2.β.

του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010, σύμφωνα και με τις παραγράφους 8.α. και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (παραγρ.1.).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026).
- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, **έως 31/12/2026**, του Υποέργου (με Α/Α 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», προϋπολογισμός: 11.904.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με κωδικό MIS: 6005091, κ.ε.: 2024ΕΠ00170076, ανάδοχος: «Κ/Ξ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΕΤΕΘ Α.Ε. ΙΙ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ