



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 128/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5

5^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/30766/201/29-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **35ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 20-04-2026, της μελέτης - Υποέργου: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙS: 5189658, ανάδοχος: «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/21184/242/22-01-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/103893/2485/2.4.2025 (ΑΔΑ:Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4904/127/05.1.2024 (ΑΔΑ 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
7. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».».
8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31.03.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας.».
10. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ'αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/6.6.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
12. Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-0-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
13. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
14. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
15. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

16. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

17. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ/τ'Α/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

18. Τις διατάξεις του Ν.4412 (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 184, που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης.

19. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφε-ρειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

20. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

21. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

Καθώς και τα κάτωθι στοιχεία της εν θέματι μελέτης:

Προϋπολογισμός Μελέτης	:757.911,00 € με Φ.Π.Α
Πηγή χρηματοδότησης	:ΣΑΝΠ 201 (ΚΑ 2022ΝΠ20100030)
Ποσό συμφωνητικού /ημερομηνία	:323.702,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία συμφωνητικού	:24-5-2023 (αριθμ.πρωτ.165093/2457/2.6.2023, ΑΔΑ: ΨΠ2Τ7Λ6-ΕΑΡ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012805080 2023-06-02)
Συμβατική προθεσμία περαίωσης	:1-4-2025
1 ^η παράταση προθεσμίας	:3-01-2026 [Αποφ. 633/2025 (ΑΔΑ: 9Ε337Λ6-6ΨΗ) & 256/2025 (ΑΔΑ: ΡΡ007Λ6-ΡΣΕ) της Π.Ε.]
2 ^η παράταση προθεσμίας (Προτεινόμενη)	:20-04-2026

Το αντικείμενο της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 1 της από 24-5-2023 υπογεγραμμένης σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΠ2Τ7Λ6-ΕΑΡ και ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012805080) και σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας σύμβασης, η συμβατική αμοιβή ανέρχεται στο ποσόν των Διακοσίων εξήντα ένα χιλιάδων, πενήντα ευρώ (261.050,00€) χωρίς Φ.Π.Α. και αναλύεται ως ακολούθως ανά κατηγορία μελέτης:

- Για την ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (32.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
 - Για την ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : Εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ (138.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
 - Για την ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Επτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (7.500,00€), πλέον ΦΠΑ.
 - Για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δεκαεννέα χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (19.500,00 €), πλέον ΦΠΑ.
 - Για την ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
 - Απρόβλεπτα: Τριάντα τέσσερις χιλιάδες και πενήντα ευρώ (34.050,00€), πλέον ΦΠΑ.
- Ήτοι το συνολικό ποσό της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 323.702,00€ με τον ΦΠΑ.

Η συνολική συμβατική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης με τίτλο του θέματος ήταν είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 01-04-2025.

Με την υπ'αριθμ. 256/2025 (ΑΔΑ: ΡΡ007Λ6-ΡΣΕ) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο του θέματος. Η προαναφερθείσα Απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθμ. 633/2025 (ΑΔΑ: 9Ε337Λ6-6ΨΗ) Απόφαση της Π.Ε., αποκλειστικά και μόνο ως προς την αναγραφόμενη ημερομηνία περαίωσης αυτής, η οποία είναι η 03-01-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας πρόσθετα υπόψη τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 217/2024 (ΑΔΑ: 9Γ927Λ6-Ι09) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. με την οποία έγινε έγκριση και οριστική παραλαβή των υποστηρικτικών μελετών: Γεωλογική (κατ.20), Τοπογραφική (κατ.16) και Υδρολογική, της μελέτης με τίτλο του θέματος.
2. Την υπ' αριθμ. 956/2025 (ΑΔΑ: 61Ψ27Λ6-ΡΜΞ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία έγινε έγκριση και παραλαβή της Γεωτεχνικής μελέτης (κατ.21), της μελέτης με τίτλο του θέματος.
3. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 132036/1790/12-05-2025 Βεβαίωση Πληρότητας της υποβληθείσας Υδραυλικής Προμελέτης Έργων Διευθέτησης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας - Πρόταση οριοθέτησης της μελέτης με τίτλο του θέματος.
4. Το γεγονός ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μελέτης με τίτλο του θέματος υποβλήθηκε στην Υπηρεσία, με το Α.Π.: 6180/20-06-2025 έγγραφο του αναδόχου και έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ. 206615/3075/20-06-2025 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, ήτοι εκπρόθεσμα κατά εβδομήντα εννέα (79) ημέρες, με αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, και επανυποβλήθηκε, κατόπιν παρατηρήσεων/διορθώσεων που υποδείχθηκαν από την επίβλεψη, στις 9-7-2025 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας 230403/3402/10-7-2025).
5. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 206615/3075/25-07-2025 Βεβαίωση Πληρότητας της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο του θέματος.
6. Το γεγονός ότι στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης ως συνολικός χρόνος εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τις εγκρίσεις αυτού είχε οριστεί χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, το οποίο αναλυόταν σε χρόνο εκπόνησης διάρκειας τρεις (3) μήνες και σε χρόνο εγκρίσεων πέντε (5) μηνών.
7. Το γεγονός ότι, παρά την υποβολή -εκ των συμπραττόντων γραφείων μελετών- της Μ.Π.Ε. στην Υπηρεσία στις 9-7-2025, αυτή (σ.σ η Μ.Π.Ε.) υποβλήθηκε τελικά στη πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) στις 11-11-2025 και έλαβε κωδικό ΠΕΤ 2511008928. Η χρονική αυτή καθυστέρηση ήταν λόγω υπαιτιότητας του Κυρίου της μελέτης, αλλά και λόγω ανωτέρας βίας, η οποία αφορούσε τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος εξαιτίας αναβάθμισης αυτού. Κατά συνέπεια η ως άνω αναφερόμενη καθυστέρηση διάρκειας τριών (3) μηνών και δεκαεπτά (17) ημερών, ήτοι από 25-07-2025 έως και 11-11-2025, δεν ήταν υπαιτιότητας του Αναδόχου.
8. Την με αριθμ.πρωτ. 6544/26.11.2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου (η οποία έλαβε το υπ' αριθμ.402927/6390/26.11.2025 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης μέχρι 20.04.2026.
9. Τη ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας διατυπωθείσα στο με αριθμ. 08/22-12-2025 Πρακτικό, θέμα 3^ο, για την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης περαιώσης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως 20.04.2026, σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν4412/2016, ως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης, στην οποία μνημονεύεται, ρητά, ότι (η έντονη αναγραφή είναι της Υπηρεσίας) : «3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και η γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου».

Καθώς και τα ακόλουθα:

- Το γεγονός ότι, το ποσοστό υλοποίησης της εν θέματι μελέτης ανέρχεται περίπου στο 54,00%, βάσει παραδοτέων στην Υπηρεσία.
- Το γεγονός ότι, για την ολοκλήρωση του συνόλου των σταδίων της Μελέτης απαιτείται πρόσθετα η εκπόνηση των οριστικών μελετών τεχνικών έργων διευθέτησης και οριοθέτησης, καθώς και οι τελικές εργασίες (κτηματογράφηση, σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης).
- Το γεγονός ότι η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την ολοκλήρωση της εν θέματι μελέτης με σκοπό να επιτευχθεί ο λόγος για τον οποίο αυτή εκπονείται, ήτοι την αντιπλημμυρική θωράκιση του ποταμού Ενιπέα.

Εισηγούμαστε

Για έγκριση της 2ης παράτασης περαιώσης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υποέργο: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον

ποταμό Ενιπέα», με κωδικό MIS 5189658 και ενάρτιμο 2022ΝΠ20100030 στη ΣΑΝΠ 201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ του ΑΒΡΑΑΜ, μέχρι τις 20-04-2026.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 20-04-2026**, της μελέτης - Υποέργου: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας,

χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189658, ανάδοχος: «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ