



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1313/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34

34^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 4 Αυγούστου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/270335/1760/31-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυροματής Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος-αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Καπλάνης Διονύσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα αναπληρώνεται από τον κ. Καπλάνη Διονύσιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **30ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 10-05-2027**, με αναθεώρηση, του 1ου Υποέργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» της Πράξης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100039 (πρώην κ.ε.: 2020ΕΠ50100005), ανάδοχος: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/266336/4271/29-07-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), ως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
3. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήςσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
5. Την υπ'αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ:9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»..».
7. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/6.7.2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
8. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30.07.2025 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18.08.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
- 10.Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-0-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
- 11.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
- 12.Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27.10.2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών».
- 13.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
- 14.Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
- 15.Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

Καθώς και τα κάτωθι στοιχεία του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 9.300.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 5-2-2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 47,61%

Ποσό σύμβασης	: 4.871.871,75€ (με Φ.Π.Α)
Ημερ. σύμβασης	: 9-8-2022 (ΑΔΑ:ΨΦ077Λ6-3ΚΥ) ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011101177
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 9-8-2022
Συμβατική Περαιώση	: 9-8-2025
1 ^η Παράταση	: 31-12-2025 (1659/2025 Αποφ. Περ. Επιτ. ΑΔΑ: Ψ32Γ7Λ6-ΗΩ4)
2 ^η Παράταση	: 10-7-2025 (63/2026 Αποφ. Περ. Επιτ. ΑΔΑ: Λ40Α7Λ6-50Δ)
3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ (Προτεινόμενη)	: 10-5-2027
Πηγή χρηματοδότησης	: ΕΠΑ 2021-2025 Περ/κο Σκέλος (Πρώην Π.Δ.Ε / ΣΑΕΠ 501/2021 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2022ΝΠ40100039 (Παλαιός Κωδικός έργου 2020ΕΠ50100005)

το οποίο περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν την συντήρηση - αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του συνόλου του Επαρχιακού Οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας

Σας στέλνουμε, συνημμένα, την από 10-6-2026 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» του υποέργου με τίτλο του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, μέχρι την 10^η ΜΑΙΟΥ 2027 (10-5-2027), και σας παραθέτουμε, πρόσθετα, τα ακόλουθα:

1. Οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από την έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος έως και σήμερα, και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση αυτού, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας όπως άλλωστε έχουν αναλυτικά τεκμηριωθεί στις προηγούμενες εισηγήσεις της Υπηρεσίας περί χορήγησης των δύο (2), έως και σήμερα, παρατάσεων.
2. Η θεομηνία που έπληξε το Νομό Ηλείας, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2025-2026, προκάλεσε την εκδήλωση ακραίων και μη αναμενόμενων βλαβών/φθορών επί των οδικών αξόνων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, όπως την εκδήλωση μεγάλου εύρους κατολισθήσεων, καθιζήσεων επί των οδοστρωμάτων, βλαβών επί τεχνικών έργων κλπ. Πιο συγκεκριμένα επί των, ενδεικτικά, κάτωθι Επαρχιακών Οδών: α) «Πύργου – Ελαιών – Εφύρα δια Αγ. Γεωργίου, Κουζούλι και Οινόης», «Θολό – Φιγαλεία Περιβόλια –Ιερό Επιτ. Απόλλωνος,» «Ανεμοχώρι – Κρέστενα – Ανδρίτσαινα από εθν. οδού Πύργου – Κυπαρισσίας», «Ζαχάρω – Αρήνη – Πλατιάνα από εθν. οδού Πύργου – Κυπαρισσίας και δια Μακίστου και Κουμουθέκρας(Αρτέμιδα) μέχρις επαρχ. οδού 6», «Κουμάνι – Φολόη – Αγ. Άννα από επαρχ. οδού 18 μέχρι επαρχ. οδού 28», «Επιτάλιον – Αλφειούσα – Μακρίσια δια Λαδικού», «Αμαλιάδα – Σιμόπουλο – Χάνι Πανοπούλου δια Δαμίζης, Κεραμιδιάς, Εφύρας, Ανθώνος και Περιφ. Αγνάντων.», «Καρούτα – Λαντζόι – Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου, Κρυονερίου και Λάσδικα», «Λόγγος – Αμυγδαλιά – Ανδρίτσαινα από επαρχ. οδού 7 και δια Τρυπών(Χρυσοχωρίου) και Βρεστού μέχρις επαρχ. οδού 6», εκδηλώθηκαν σοβαρές βλάβες/φθορές, οι οποίες, μάλιστα, σε αρκετές εκ των περιπτώσεων, είχαν και ως επακόλουθο την αναγκαιότητα έκδοσης Αποφάσεων Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας επί αυτών για ορισμένο, αλλά σημαντικό χρονικό διάστημα, μέχρις ότου, η Υπηρεσία να είναι σε θέση να παράσχει την όποια προσωρινή βατότητα επί των τμημάτων αυτών. Τα προαναφερθέντα φαινόμενα, ήτοι οι εκδηλωθείσες βλάβες/φθορές, δύναται σήμερα, λόγω και των επικρατούντων ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, να αντιμετωπιστούν ριζικά, αφού πλέον έχουν και σταθεροποιηθεί, ώστε να γίνει άρση στα προβλήματα βατότητας των οδών.
3. Σημειώνεται δε, ότι το ποσοστό υλοποίησης του έργου, σήμερα, ανέρχεται βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων στο 72%, ενώ το πραγματοποιηθέν ανέρχεται περίπου σε ποσοστό άνω του 80,00%.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, και επειδή η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη και επιτακτική την ανάγκη διατήρησης ενεργής της παρούσας εργολαβίας, με σκοπό να συνεχιστεί το έργο για το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί, ήτοι τη συντήρηση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηλείας, καθώς και την αντιμετώπιση αποκατάστασης φαινομένων που εκδηλώθηκαν λόγω κατολισθήσεων σχεδόν στο σύνολο αυτού, ως προαναφέραμε, εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, μέχρι τις 10.5.2027, και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 35 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/τ.Β'/19.1.2023) ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 10-05-2027**, με αναθεώρηση, του 1ου Υποέργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» της Πράξης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100039 (πρώην κ.ε.: 2020ΕΠ50100005), ανάδοχος: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ