



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1374/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38

38^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 31 Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/297314/1869/27-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καπλάνης Διονύσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Καπλάνη Διονύσιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 11ης παράτασης περαίωσης, **μέχρι 20-12-2026**, του υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ» της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029», προϋπολογισμός: 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 - ίδιοι πόροι Κυρίου του Έργου), κωδικός ΟΠΣ: 5003029, ανάδοχος: «Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/149743/3578/25-08-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026)
3. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συννοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
4. Την υπ' αριθ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
5. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
11. Την με α.π. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Τις διατάξεις του Ν.3369/2008 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
13. Την υπ' αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
15. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
16. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
17. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
18. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
19. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
20. Την υπ' αριθ. 151802/3888/04-06-2021 απόφαση τροποποίησης περί ορισμού επιβλεπόντων στο έργο.
21. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
22. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
23. Την υπογραφέισα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
24. Την υπογραφέισα 1^η Τροποποίηση/Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 163921/3597/20-05-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΩΚ7Λ6-ΒΔΓ)

25. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.

26. Την υπ' αριθ. 348624/8082/20-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΝΠΑ7Λ6-ΖΕΣ) Απόφαση Αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3369/2008), κατόπιν της εκ του νόμου υποβολής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από τον ανάδοχο του έργου.

27. Το υπ' αριθ. 73462/20-08-2026 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το οποίο δίνεται Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΙΕΩΝ», ήτοι σύμφωνη γνώμη για παράταση εργασιών έως 20-12-2026

28. Την από 05-05-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση προθεσμίας του έργου έως την 30-04-2027 (με α.π. 149743/3578/05-05-2026)

29. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.- ΕΣΠΑ 2014-2020 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 10.571.850,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ. πρωτ. 8611/24-07-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» |

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αγρινίου (πρώην Θεστιέων)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 23-11-2010 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | 43,79% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 58/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 4.831.452,45 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 23-05-2016 |
| 8. Ανάδοχος: | «Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-----------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσεως | 23-05-2018 |
| 1 ^η Παράταση | Έως 30-04-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 214291/2798 (α.α.1360/2018 ΑΔΑ: ΨΓ7Ω7Λ6-Ψ3Α) |
| 2 ^η Παράταση | Έως 31-12-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 142174/1535/2019 (α.α.1345/2019 ΑΔΑ: 6ΘΓΞ7Λ6-Ξ1Β) |
| 3 ^η Παράταση | Έως 30-07-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 40832/243/2020 (α.α. 141/2020 ΑΔΑ:Ψ19Λ7Λ6-96Δ) |
| 4 ^η Παράταση | Έως 30-11-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 183695/1112/2020 (α.α.772/2020 ΑΔΑ: 6ΖΥΘ7Λ6-ΘΚΩ) |
| 5 ^η Παράταση | Έως 30-09-2021/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 348869/2090/2020 (α.α.1484/2020 ΑΔΑ: ΩΧΑ17Λ6-ΡΑΒ) |
| 6 ^η Παράταση | Έως 30-09-2022/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 279035/1769/2021 (α.α. 1260/2021 ΑΔΑ:ΩΘΙΚ7Λ6-ΦΧ1) |
| 7 ^η Παράταση | Έως 31-05-2023/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 215523/1214/20-07-2022 (α.α. 900/2022 ΑΔΑ: 9ΨΔΣ7Λ6-ΜΩΛ) |

8 ^η Παράταση	Έως 22-12-2023/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 175597/4028/31-05-2023 (α.α. 654/2023 ΑΔΑ: ΩΧΝΜ7Λ6-ΘΦΕ)
9 ^η Παράταση	Έως 31-12-2025/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 106597/755/15-04-2025 (α.α. 627/2025 ΑΔΑ: 9ΟΖΘ7Λ6-ΥΝΨ)
10 ^η Παράταση	Έως 30-09-2026/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 438378/3310/09-01-2026 (α.α. 2750/2025 ΑΔΑ: 6Τ2Γ7Λ6-ΟΘ2)
11 ^η Παράταση – Υπό έγκριση	Έως 20-12-2026/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π./.....-.....-2026 (α.α./2025 ΑΔΑ:7Λ6-...)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. 149743/3578/05-05-2026 αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 30-04-2027.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Το άρθρο 48, παρ.8α & 8β του Ν.3669/08

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 133272/3855/23-05-2016, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών Είκοσι Τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την υπ' αριθ. 163921/3597/20-05-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΩΚ7Λ6-ΒΔΓ) υπογεγραμμένη 1^η Τροποποίηση/Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής έργου

γ) Την με α.π. 149743/3578/05-05-2026 αίτηση της αναδόχου.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (ως διορθώθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία).

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.

στ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το έργο ανατέθηκε εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 και εν συνεχεία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing).
- Εντός της περιόδου συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013, ήτοι έως το τέλος του 2016, υλοποιήθηκε μικρό ποσοστό φυσικού αντικείμενου λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την έκδοση των σχετικών αδειών, της παραγγελίας των υλικών, της παράδοσης αυτών και των χειμερινών καιρικών συνθηκών.
- Από 01/01/2017 έως 24/07/2017 αναμονή για ένταξη του έργου στην περίοδο συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020.
- Μετά την ένταξη του έργου απαιτήθηκε χρόνος οργάνωσης του εργοταξίου, παραγγελίας και παράδοσης υλικών, και έκδοση αδειών υλοποίησης εργασιών.
- Εν συνεχεία οι εργασίες δεν υλοποιήθηκαν με γρήγορους ρυθμούς λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου στην Εθνική και επαρχιακή Οδό και εντός του αστικού ιστού, οι εργασίες υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς.
- Την καθυστέρηση χορήγησης της άδειας τομής στις Επαρχιακές Οδούς (η άδεια χορηγήθηκε στις 04/02/2022 μετά από την με αρ. πρωτ. 239364/4147/21-09-20 υποβληθείσα σύνταξη της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων).
- Την καθυστέρηση έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & της αναγκαιότητας σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω επιμετρητικών και προμετρητικών στοιχείων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, καθώς και την τροποποίηση της μελέτης (α.π. 225284/5610/12-08-2019/ΑΔΑ: ΨΛΖΨ7Λ6-ΩΧΓ) για την επίλυση προβλημάτων κατασκευής του έργου ενώ η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να ενταχθούν πλήρως ή μερικώς στο τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης καθώς και τις αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν λόγω αλλαγής της νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων (μέτρα ασφαλείας).
- Το γεγονός ότι την 21-12-2022 εγκρίθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε. & η αναγκαιότητα σύναψης 1η Σ.Σ.Ε. του έργου με την υπ' αριθ. 1073/2021 (ΑΔΑ: Ψ5Ζ37Λ6-ΤΓ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε.)
- Το γεγονός ότι η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου έχει λάβει θετική γνωμοδότηση με την υπ' αριθ. 35/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

- Το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται σε Διακοπή Εργασιών με την υπ' αριθ. 185292/4266/19-06-23 (ΑΔΑ: ΕΕΧΦ7Λ6-ΠΓ2) Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΔΕ λόγω μη έγκρισης χρηματοδότησης του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης ΣΣΕ.
- Το γεγονός ότι η 1η Τροποποίηση/Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής έργου υπογράφηκε την 20-05-2025 με αριθμό πρωτοκόλλου 163921/3597 (ΑΔΑ: 6ΑΩΚ7Λ6-ΒΔΓ).
- Το γεγονός ότι το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών από το φορέα χρηματοδότησης με την υπ' αριθ. 348624/8082/20-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΝΠΑ7Λ6-ΖΕΣ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τις 20-10-2025 έως και την 14-01-2026 όταν και εκδόθηκε Απόφαση Άρσης Διακοπής Εργασιών (με αριθ. πρωτ. 5218/43/14-01-2026 και ΑΔΑ:98ΜΙ7Λ6-ΑΓΚ) ήτοι για χρονικό διάστημα ογδόντα έξι (86) ημερών.
- Την καθυστέρηση ανανέωσης των αδειών τομής στις Επαρχιακές και Δημοτικές Οδούς (η άδεια χορηγήθηκε στις 03-03-2026 μετά από την 30-01-2026 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας) ήτοι καθυστέρηση τριάντα δύο (32) ημερών.
- Το γεγονός ότι επί του παρόντος έχει εκφραστεί έντονη αντίδραση από τους περιοίκους για την κατασκευή στη προβλεπόμενη θέση από τη μελέτη του αντλιοστασίου Α2 στην Τοπική Κοινότητα Παναιτώλιου
- Το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 λόγω των έντονα κακών καιρικών συνθηκών υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών
- Εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου, και με την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών κατασκευής αποχετευτικού δικτύου, καθώς και ανεξάρτητου συνεργείου κατασκευής των αντλιοστασίων (ειδική κατασκευή από εξειδικευμένο συνεργείο εργασιών), δύναται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου, σε χρόνο έως 20-12-2026, με προαπαιτούμενη και αναγκαία τη συμμόρφωση της αναδόχου Κ/ξίας για την άμεση χρηματοδότηση του έργου εντός των όρων χρηματοδότησης κατά τον τρέχοντα χρόνο, ήτοι ισχύουσα χρηματοδότηση της αυτής πράξης έως 31-12-2026, βάσει σχετικής αλληλογραφίας με το φορέα χρηματοδότησης.
- Και κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (05-05-2026).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία βάσει των Ν.3669/2008 και Ν.4412/2016 ως ισχύει και εν γένει την κείμενη νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση, εισηγείται την

έγκριση της 11^{ης} Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029 (Κωδ ΣΑ: Ε751-Κωδικός Ενάριθμου: 2017ΣΕ27510108) της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έως την 20-12-2026 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8.α, του Ν.3669/2008 και Ν.4412/2016, ως ισχύει σήμερα

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 11η παράταση περαίωσης, **μέχρι 20-12-2026**, του υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ» της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029», προϋπολογισμός: 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 - ίδιοι πόροι Κυρίου του Έργου), κωδικός ΟΠΣ: 5003029, ανάδοχος: «Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ