



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1378/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38

38^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 31 Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/297314/1869/27-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καπλάνης Διονύσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Καπλάνη Διονύσιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης, με αναθεώρηση, **μέχρι 30-06-2027**, με αναθεώρηση, του 2ου υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ», προϋπολογισμός 3.000.000,00€, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100028 (πρώην 2019ΕΠ00100018), ανάδοχος: «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» με δ.τ. «ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/272265/5741/25-08-2026 (ορθή επανάληψη 27-08-2026)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ν.5314/2026, ΦΕΚ Α'103/29.06.2026) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 3.000.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ401/ 2022ΝΠ40100028

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 2.057.016,59 Ευρώ (με ΦΠΑ) /31-12-2024

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 31-12-2025

4. Την με αρ. 2752/2025 (ΑΔΑ:Λ9ΘΧ7Λ6-Ι5Β) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την έγκριση της 1η παράτασης έως την 30-08-2026 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ»

5. Την με ΑΔΑΜ: 26SYMV018740819 Τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατασκευής έργου στις 27-03-2023

6. Το με αριθ. πρωτ. 210646/3828/24-6-2025 έγγραφό μας προς το Δήμο Καλαβρύτων για μετατοπίσεις στύλων της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο.

7. Το με αριθ. πρωτ. 244788/4581/21-7-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την αποστολή στοιχείων για τις μετατοπίσεις στύλων της ΔΕΔΔΗΕ.

8. Το με αριθ. πρωτ. 4492/15-4-2026 έγγραφο του Δήμου Καλαβρύτων σχετικά με την αδυναμία ανάληψης της δαπάνης για την μετατόπιση των στύλων της ΔΕΔΔΗΕ.

9. Το υπ' αριθμ. Φ208/1100004/14-5-2026 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή των εργασιών του έργου.

10. Το υπ. αριθμ. ΕΞ-313320/21-5-2026 έγγραφο της επιθεώρησης εργασίας για απαγόρευση οικοδομικών εργασιών στο έργο.

11. Το υπ. αριθμ. 178617/3895/3-6-2026 έγγραφό μας για μερική άρση της απαγόρευσης εκτέλεσης εργασιών στο έργο.

12. Το υπ' αριθμ. Φ410/128279/5-6-2026 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ για μερική άρση της απαγόρευσης εργασιών στο έργο.

13. Την από 03-08-2026 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/272265/5741) αίτηση της αναδόχου για τη 2η Παράταση

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 48%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 48%

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30.06.2027

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας έως 30-06-2027 του υποέργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» με Κωδικό ΟΠΣ 5189609, Προϋπολογισμού 3.000.000,00 Ευρώ (€), Χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 ΣΑΝΠ401/2022ΝΠ40100028 Ανάδοχος: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, με αναθεώρηση καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά επειδή υπάρχει καθυστέρηση της διαδικασίας μετατόπισης των στύλων ΔΕΔΔΗΕ, αύξηση φυσικού αντικειμένου λόγω υπογραφής της 1ης Σ.Σ. και απαγορευτικές καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών τους χειμερινούς μήνες.

Η εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ**» Αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,
4. Την από 31/12/2024 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 2.057.016,59 Ευρώ (με ΦΠΑ).
5. Την ημερομηνία αρχικής περαίωσης η οποία είναι **31/12/2025**.
6. Την με αρ. 2752/2026 (ΑΔΑ:Λ9ΘΧ7Λ6-Ι5Β) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την έγκριση της 1^η παράτασης έως την 30-08-2026.
7. Την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης της αρχικής σύμβασης κατασκευής έργου στις 27-03-2026.
8. Το με αριθ. πρωτ. 210646/3828/24-6-2025 έγγραφό μας προς το Δήμο Καλαβρύτων για μετατοπίσεις στύλων της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο.
9. Το με αριθ. πρωτ. 244788/4581/21-7-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την αποστολή στοιχείων για τις μετατοπίσεις στύλων της ΔΕΔΔΗΕ.
10. Το με αριθ. πρωτ. 4492/15-4-2026 έγγραφο του Δήμου Καλαβρύτων σχετικά με την αδυναμία ανάληψης της δαπάνης για την μετατόπιση των στύλων της ΔΕΔΔΗΕ.
11. Το υπ' αριθμ. Φ208/1100004/14-5-2026 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή των εργασιών του έργου.
12. Το υπ. αριθμ. ΕΞ-313320/21-5-2026 έγγραφο της επιθεώρησης εργασίας για απαγόρευση οικοδομικών εργασιών στο έργο.
13. Το υπ. αριθμ. 178617/3895/3-6-2026 έγγραφό μας για μερική άρση της απαγόρευσης εκτέλεσης εργασιών στο έργο.
14. Το υπ' αριθμ. Φ410/128279/5-6-2026 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ για μερική άρση της απαγόρευσης εργασιών στο έργο.
15. Την από 03/08/2026 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 30-06-2027 λόγω α) καθυστέρησης της διαδικασίας μετατόπισης των στήλων ΔΕΔΔΗΕ η οποία έχει σαν συνέπεια την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών στα τμήματα που εδράζονται οι στήλες προς μετακίνηση, η οποία είναι έως και σήμερα σε ισχύ, β) της υπογραφής της 1^{ης} Σ.Σ. με την οποία αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, και γ) του γεγονότος ότι κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω καιρικών συνθηκών δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των ασφαλιστικών εργασιών.
16. Το γεγονός ότι ισχύουν στο σύνολό τους οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος στην αίτησή της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 30/06/2027, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 με αναθεώρηση, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά επειδή υπάρχει καθυστέρηση της διαδικασίας μετατόπισης των στήλων ΔΕΔΔΗΕ, αύξηση φυσικού αντικειμένου λόγω υπογραφής της 1^{ης} Σ.Σ. και απαγορευτικές καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση ασφαλιστικών εργασιών τους χειμερινούς μήνες.

Πάτρα 07/08/2026
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση περαίωσης, με αναθεώρηση, **μέχρι 30-06-2027**, με αναθεώρηση, του 2ου υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ», προϋπολογισμός 3.000.000,00€, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ

ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100028 (πρώην 2019ΕΠ00100018), ανάδοχος: «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» με δ.τ. «ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ