



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1379/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38

38^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 31 Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/297314/1869/27-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καπλάνης Διονύσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Καπλάνη Διονύσιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-12-2026**, με αναθεώρηση, για το 2ο υποέργο: «Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Δήμου Αιγιαλείας 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.330.000,00€, της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης / ΣΑΝΠ401, κ.ε.: 2022ΝΠ40100042, ανάδοχος: «Ν.Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/262350/5517/27-07-2026 (ορθή επανάληψη 25-08-2026)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ν.5314/2026, ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026).
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Τα στοιχεία του έργου :

- Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 4.330.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α Πηγή
 Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ401/ 2022ΝΠ40100042
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.738.326,68 Ευρώ (με ΦΠΑ) /09-03-2023
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 09-03-2025
5. Την 1^η παράταση του έργου έως την 09-12-2025 : με την υπ. αριθ. 374/2025 (ΑΔΑ: ΨΙΦΡ7Λ6-4ΦΞ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
6. Την από 18-11-2025 1ης Τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) κατασκευής έργου στις ποσού 208.018,39€ (χωρίς ΦΠΑ)
7. Την 2^η Παράταση του έργου έως 09-07-2026: με την υπ. αριθ. 2693/2025 (ΑΔΑ: Ψ0617Λ6-Δ0Μ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
8. Την από 03-07-2026 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/234403/4948) αίτηση της αναδόχου
9. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου αρχικής σύμβασης : 88%
 Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου αρχικής σύμβασης: 88%
10. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31.12.2026

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, εισηγούμεθα την έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του 2ου υποέργου : «Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Δήμου Αιγιαλείας 2020-2022» της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» με Κωδικό ΟΠΣ 5189652, Προϋπολογισμού 4.330.000,00 Ευρώ (€), Χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 ΣΑΝΠ401/ 2022ΝΠ40100042 Ανάδοχος: Ν.Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, έως 31-12-2026 με αναθεώρηση, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου την 18/11/2025 με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν τους χειμερινούς μήνες ασφατικές εργασίες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της υψηλής συχνότητας βροχοπτώσεων.

Η εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «**Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Δήμου Αιγιάλειας 2020-2022**» Προυπολογισμού 4.330.000,00 Ευρώ (€) Χρηματοδότηση: ΣΑΝΠ401/ 2022ΝΠ40100042
Ανάδοχος: Ν.Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ
4. Την από 09.03.2023 (ΑΔΑ: 9ΨΗΠ7Λ6-Δ8Ε, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012264919) σύμβαση κατασκευής του έργου σύμφωνα με την οποία η ολοκλήρωση του έργου είναι μέχρι 9-03-2025
5. Την με αρ.374/2025 (ΑΔΑ:ΨΙΦΡ7Λ6-4ΦΞ) απόφαση ΠΕ Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 1^{ης} παράτασης του έργου έως την 09-12-2025
6. Την υπογραφή της 1^{ης} Τροποποίησης της αρχικής σύμβασης κατασκευής έργου στις 18-11-2025.
7. Την με αρ. 2693/2025 (ΑΔΑ: Ψ0617Λ6-Δ0Μ) απόφαση ΠΕ Επιτροπής ΠΔΕ , έγκρισης 2ης Παράταση του έργου έως 09-07-2026
8. Την από 03-07-2026 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/234403/4948) αίτηση της αναδόχου για παράταση έως τις 31-12-2026
9. Το γεγονός ότι στο έργο έχει εκτελεστεί περίπου το 88% του συμβατικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.
10. Το γεγονός ότι η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει κυρίως ασφαλιστικές εργασίες στον ορεινό όγκο της Αιγιάλειας, οι οποίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν την χειμερινή περίοδο, μετά από την οποία ακολούθησε η άνοδος της τιμής του πετρελαίου που καθιστούσε απαγορευτική την κατασκευή ασφαλιστικών εργασιών.
11. Το γεγονός ότι οι εργασίες που προβλέπονται στην 1^η Σ.Σ. δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί καθώς απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την πλήρη, ασφαλή και ορθή εκτέλεση τους, αλλά και ότι έχει ομαλοποιηθεί η τιμή του πετρελαίου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 5,5 (πεντέμιση) μήνες ήτοι μέχρι 31/12/2026, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω α) υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου την 18/11/2025 με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν τους χειμερινούς μήνες ασφαλιστικές εργασίες και β) της μετέπειτα ανόδου της τιμής του πετρελαίου που καθιστούσε απαγορευτική την εκτέλεση ασφαλιστικών εργασιών.


Πάτρα 08/07/2026
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-12-2026**, με αναθεώρηση, για το 2ο υπόεργο: «Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Δήμου Αιγιαλείας 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.330.000,00€, της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης / ΣΑΝΠ401, κ.ε.: 2022ΝΠ40100042, ανάδοχος: «Ν.Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ