



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1435/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 39

39^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/305465/1906/03-09-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομαμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **έως 31-12-2027**, της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά Έργα και Οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (χ.θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη χ.θ. 25+500)», προϋπολογισμός Σύμβασης: 172.108,55€ (με Φ.Π.Α. 24%), και προϋπολογισμός 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.): 20.893,78€ (με Φ.Π.Α. 24%), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 201, κ.ε: 2022ΝΠ20100005 (Π.Κ:2013ΜΠ00100001), κωδικός ΜΙS: 5189538, ανάδοχος Μελετητής: «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ –ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/276024/6698/06-08-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Πράξεων Περιφερειακής Σημασίας, Μελετών και Ελέγχου Ποιότητας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 2.α.αζ.αη.ιν. του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» αυτού, που αναφέρει ότι:
 «2. Η δημοτική και η περιφερειακή επιτροπή, αντίστοιχα, έχουν αποφασιστικού, γνωμοδοτικού και συντονιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Ειδικότερα:
 α) Οι αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες είναι οι εξής:
 αζ) αποφασίζουν για:
 αη) Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες αναλύονται στο Μέρος ΣΤ' περί συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών του Βιβλίου Τέταρτου:
 ιν. ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016, καθώς και στις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232),»
2. Το Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α'/22.02.2005) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και διατάξεις" τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του και σχετικές Εγκυκλίους εφαρμογής του και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 27 αυτού, που αναφέρει ότι:
 «3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη, ή και με πρωτοβουλία Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει εργασίες σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία, παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.
 Για τον υπολογισμό οριακής προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση του αναδόχου μέσα στην αρχική συνολική προθεσμία χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.»
3. Τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'), σύμφωνα με τις οποίες διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών που έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους (ν. 3316/2005).
4. Τις διατάξεις του Ν.5140/2024 (ΦΕΚ 154 Α'/30-09-2024) «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.5264/2025 (ΦΕΚ-239 Α/19-12-25): «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 42 «Μεταβατική περίοδος διαχείρισης έργων Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025».
6. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225^Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με την αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αρ. 165633/8-8-2017 και 88897/18-5-2018 αποφάσεις του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309Β/30-12-2016), (ΦΕΚ 2953Β/29-8-2017) και (ΦΕΚ 2070Β/7-6-2018) αντίστοιχα, την υπ. αριθμ.: 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551 Β'/19-04-2023) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την τελευταία με αριθμ.: 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723 Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Την με α.π.: Π.Δ.Ε/ΔΔ/275694/5729/20-08-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη ΠΔΕ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με διατάξεις παρ. 11 του άρθρου 160 του Ν.3852/2010 (Α'87) έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/09-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ)) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων ΠΔΕ».
9. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4911/129/09-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΖΛΣ7Λ6-ΑΕΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων – Βοηθών Περιφερειάρχη ΠΔΕ».

10. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/8871/135/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ σύμφωνα με διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 175 του Ν.3852/2010(Α'87) έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
11. Την με α.π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ».
12. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423 Β'/18-08-2025) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους ΠΔΕ και Εξουσιοδότηση υπογραφής Προϊσταμένων των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
13. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27-10-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών».
14. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/Ο.Ε.13-06-2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
15. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
16. Την με α.π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/211939/4446/Ο.Ε.14-07-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων υπηρεσιακές μονάδες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.: 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ. Β' /02-06-2025)».
17. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/211967/4770/31-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΟ8Ε7Λ6-2ΓΟ) απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στα τμήματα και γραφεία, κατόπιν τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.: 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ. Β' /02-06-2025)».
18. Τα συμβατικά Τεύχη μελέτης του θέματος.
19. Τις διατάξεις περί εκπόνησης Μελετών Δημοσίων Έργων που ίσχυαν κατά το χρόνο δημοπράτησης μελέτης.
20. Την υπ. αριθμ.: 266/2015 (ΑΔΑ: ΩΛ6Υ7Λ6-Α7Ξ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη του διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης [Φάκελος Έργου (Φ.Ε.), Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων & Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς].
21. Την υπ' αρ. 384/2020 (ΑΔΑ:ΩΛΤΟ7Λ6-5ΙΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Ανάκληση υπ' αρ. 2606/2016 (ΑΔΑ: 6ΖΝΖ7Λ6-ΖΝ5) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ τη Επιτροπής Δημοπράτησης και Β) Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ α Επιτροπής Δημοπράτησης για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ α και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μελέτης του θέματος στην εταιρεία: «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ- ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», που προσέφεραν μέσο ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης εβδομήντα πέντε και μηδέν ένα τοις εκατό (75,01%) επί προεκτιμώμενης αμοιβής Υπηρεσίας, ήτοι προσφερόμενη συνολική αμοιβή μελέτης 138.797,22€ χωρίς Φ.Π.Α.
22. Τη με αρ. πρωτ. 53398/15.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΑΨΟΡ1Φ-ΖΛ3) Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε ως τη νομιμότητα η υπ. αριθ.: 384/2020 παραπάνω Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
23. Την με αριθ. πρωτ.: 199892/5213/οικ/07.08.2020 “Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης” του θέματος (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007156821 2020-08-07), που υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του νόμιμου εκπροσώπου του μελετητικού γραφείου: «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ- ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο “Α.Δ.Κ. Α.Ε.”.
- Το Συμβατικό Αντικείμενο μελέτης σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τ.Τ.Δ.) υπόψη Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο, το αντικείμενο μελέτης είναι η εκπόνηση Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης για την αντισλημμυρική προστασία των παρόχθιων εκτάσεων, η εξασφάλιση επαρκούς διατομής, η οριοθέτηση σύμφωνα με τον Ν.4258/14 και η διευθέτησή του σε μήκος περίπου 17 χλμ προκειμένου να επιτευχθεί η

προστασία του ευρύτερου οικοσυστήματος και η αντιπλημμυρική προστασία θέσεις των παρόχθιων εκτάσεων και οικισμών, ειδικά θέσεις Βρυτάδα, Πεύκα, Καμίνια καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου Παπαδούς και εκβολής στον Αλφειό του ποταμού Ερύμανθου.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών :

- Τοπογραφική μελέτη
- Μελέτη υδραυλικών έργων σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης, μετά των τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων και των ΣΑΥ- ΦΑΥ
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Γεωτεχνική μελέτη
- Γεωλογική μελέτη

24.Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/240335/6416/24.09.2020 (ΑΔΑ:6ΜΙ37Λ6-8ΒΠ) Απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος μελέτης από την Δ.Τ.Ε.-Π.Δ.Ε., με προβλεπόμενο καθαρό χρόνο εκπόνησης μελέτης δεκατέσσερις μήνες (14) και συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου σύμβασης, εικοσιτέσσερις μήνες (24) από την υπογραφή σύμβασης.

25.Την με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/250935/6729/30.09.2020 θεώρηση του Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ) από την Δ/νουςα Υπηρεσία, το Τμήματος Ωρίμανσης Έργων & Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

26.Την υπ. αριθμ.: 937/2024 (ΑΔΑ: ΨΞ807Λ6-1ΗΟ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας μελέτης έως 28-02-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το 1^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα

27.Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με αριθ. πρωτ.: οικ ΠΔΕ/ΔΤΕ/55385/1275/23.02.2022 “Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης” του θέματος (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010102921 2022-02-23), που υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του νόμιμου εκπροσώπου του μελετητικού γραφείου: «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο “Α.Δ.Κ. Α.Ε.”.

28.Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ για την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την σύναψη 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης μελέτης του θέματος, αυτή διατυπώθηκε στο απόσπασμα του 17^{ου} Πρακτικού του (θέμα: 1^ο) από 06-11-2024 συνεδρίασης του και διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.: 190/08-11-2024 έγγραφο του (με α.π.: 364609/7928/08-11-2024 ΔΤΕ-ΠΔΕ).

29.Την υπ. αριθμ.: 1869/26-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΝΓ6Η-Ν9Η) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία εγκρίνει την ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 και στην τροποποίηση 01 ΣΑΝΠ201, μελέτης του θέματος με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (χ.θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη χ.θ. 25+500)» με Κ.Ε. 2022ΝΠ20100005 (ΜΙΣ: 5189538) και προϋπολογισμό 170.081,97 €.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ	Π/Υ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ (€)
2013ΜΠ00100001	«Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (χ.θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη χ.θ. 25+500)»		47.177,95
2022ΝΠ20100005	«Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (χ.θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη χ.θ. 25+500)» (2013ΜΠ00100001)	ΝΑΙ	170.081,97
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ (συμπεριλαμβανομένης δαπάνης για την σύναψη 2 ^{ης} Σ.Σ.)			217.259,92

30. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/328490/8792/18-12-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΡΨ7Λ6-ΞΞΨ) απόφαση έγκρισης των επιμέρους μελετών του Α' Σταδίου μελέτης, ήτοι Τοπογραφικής μελέτης (Α1 φάση μελέτης) και Γεωλογικής μελέτης (Α2 φάση μελέτης).
31. Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/56772/1152/21-02-2024 (ΑΔΑ: Ψ22Ψ7Λ6-541) απόφαση του Τμήματος Μελετών Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών, Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην εκπόνηση μελέτης περί ορισμού επιβλεπόντων μελέτης του θέματος.
32. Την υπ. αριθμ.: 366/10-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΝΖΓΗ-ΝΙΛ) Συλλογική Απόφαση ΝΠ201 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τροποποιήσεις .
33. Την υπ. αριθμ.: 101/05-02-2026 (ΑΔΑ:976ΨΗ-ΧΩΗ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία εγκρίνει την ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026 μελέτης του θέματος ΣΑΝΠ201 με Κ.Ε.: 2022ΝΠ20100006 (Π.Κ. : 2013ΜΠ00100002) / (ΜΙΣ: 5189539) με προϋπολογισμό 170.081,97 €.
34. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/162912/1621/19-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΤΕ7Λ6-352) απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Ορισμός Νομικών Προσώπων ως Υπόλογων Διαχειριστών Έργων Εθνικού ΑΠΔΕ και σύνδεση στο Λογαριασμό Συλλογικής Απόφασης ΝΠ201, μέσω οποίας χρηματοδοτούνται Πράξεις του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 ΠΔΕ».
35. Το γεγονός ότι, με το από 31-03-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας καλούσαμε τον ανάδοχο να υποβάλει σχετικό αίτημα παράτασης προθεσμίας, στο οποίο δεν ανταποκρίθηκε.
36. Το γεγονός ότι, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2005, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης κατόπιν και της εγκεκριμένης 1^{ης} συνολικής παράτασης προθεσμίας ήταν η 28-02-2026, ήτοι, συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης 66 μήνες & 23 ημέρες (από υπογραφή σύμβασης στις 07-08-2020), με οριακή προθεσμία τους 22,3 μήνες (1/3 της συνολικής).
- Δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υπογραφή της 2^{ης} Σ.Σ. (υπολείπεται η αποφ. έγκρισης από την Π.Ε. της ΠΔΕ και ο προσυμβατικός έλεγχος από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου) απαιτείται παράλληλη χρονική μετατόπιση των επιμέρους χρονικών διαστημάτων εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης, διατηρώντας την ίδια χρονική διάταξη, όπως αυτή έχει εγκριθεί σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 25 και το 1^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα αυτής της ανωτέρω παραγράφου 27 της παρούσης, ικανοποιώντας πάντα τις απαιτήσεις της προκήρυξης της σύμβασης για καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων των δεκατεσσάρων (14) μηνών.
- Δεδομένου ότι, έως σήμερα κατόπιν και της παρέλευσης της ημερομηνίας της εγκεκριμένης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, διάστημα στο οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν έχει προχωρήσει σε καμία διοικητική πράξη αναφορικά με τη μελέτη του θέματος (υπογραφή της 2ης Σ.Σ., παραλαβή τεχνικού αντικείμενου της, προέγκριση Προμελέτης Υδραυλικών, εκπόνηση ΜΠΕ), προτείνεται η 2η συνολική παράταση προθεσμίας της μελέτης κατά είκοσι δύο (22) μήνες, σχεδόν το σύνολο της οριακής προθεσμίας, ήτοι, έως την 31-12-2027, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αίτημα αυτού και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χρονικού διαστήματος που είναι κατά τι μικρότερου της οριακής προθεσμίας των 22,3 μηνών.
- Για τον προσδιορισμό της αιτούμενης 2^{ης} παράτασης, λήφθηκε υπόψη η χρονική διάταξη (μεσοδιαστήματα μελετητικού αντικείμενου, εγκρίσεων, "νεκρός" χρόνος εγκρίσεων γνωμοδοτήσεων άλλων φορέων, κυρίως όσον αφορά την διαδικασία της ΑΕΠΟ) του τελευταίου εγκεκριμένου 1^{ου} αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και οι απαιτήσεις της προκήρυξης της σύμβασης για καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων μελέτης των δεκατεσσάρων (14) μηνών.
- Επισημαίνεται ότι, η μελέτη είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της ΠΔΕ και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 42 «Μεταβατική περίοδος διαχείρισης έργων Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025» του Ν.5264/2025 (ΦΕΚ-239 Α/19-12-25): «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», που αναφέρει ότι:
- «Οι φορείς πολιτικής και οι δικαιούχοι των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Α. 2021-2025 και δεν έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο έως την 31η.12.2025, τα ολοκληρώνουν, κατά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό τους, το αργότερο τρία (3) έτη από τη λήξη του προγράμματος»
- θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (τεχνικό & οικονομικό αντικείμενο) έως 31-12-2028.
- Κάτωθι παρατίθενται συνοπτικός πίνακας στοιχείων της μελέτης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης Δημοπράτησης	: 683.245,38 € (με Φ.Π.Α. 23%)
Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης	: 266/08-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΛ6Υ7Λ6-Α7Ξ) απ. Ο.Ε. ΠΔΕ
Ημερ/νία προθεσμίας υποβολής φακέλων συμμετοχής	: 23-06-2015
Μέση τεκμαρτή Έκπτωση Δημοπρασίας	: 75,01%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 172.108,55 € (με Φ.Π.Α 24%) / 07-08-2020
Συμβατική Περαιώση	: 07-08-2022 (24 μήνες συνολική προθεσμία / 14 μήνες καθарός χρόνος ολοκλήρωσης μελετητικού αντικειμένου)
1 ^η Παράταση	: 28-02-2026 (937/2024 / ΑΔΑ: ΨΞ807Λ6-1ΗΟ) απ. Π.Ε. ΠΔΕ
Χρηματοδότηση / Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΜΠ001/2013 (Κ.Ε. 2013ΜΠ00100001) (αρχικά) ΠΠΑ Δ.Ε. 2021-2025 (Κ.Ε. 2022ΝΠ20100005) (εν συνεχεία) ΑΠΔΕ 2026 (Κ.Ε. 2022ΝΠ20100005) (τελικά)
Προτεινόμενη περαίωση (2 ^η Παράταση)	: 31-12-2027

1	Έναρξη εργασιών / Υπογραφή σύμβασης / Διάρκεια Σύμβασης / Συμβατική Περαιώση	7/8/2020	συνολικός χρόνος 24 μήνες /καθαρός χρόνος εκπόνησης ενδιάμεσων σταδίων 14 μήνες	7/8/2022
2	Τοπογραφική & Γεωλογική μελέτη (υποβολή / έγκριση)	8/12/2020		18/12/2023
3	1η Σ.Σ (εκπόνηση Υδρολογικής που δεν προβλέπονταν στα συμβατικά τεύχη) /Υπογραφή / Διαρκεια / Υποβολές	23/2/2022	3 μήνες	9/5/2022 επενυποβολή με συμπλήρωση παρατηρήσεων Υπηρεσίας (10/11/2022)
4	Ανενεργό διάστημα μελέτης (17 μήνες) (με ευθύνη της Δ/νουσας Υπηρεσίας)	1/12/2022	17 μήνες	1/5/2024 (επανεκκίνηση μελέτης)
5	1η παράταση προθεσμίας (έγκριση με αποφ.: 937/2024 της Π.Ε. ΠΔΕ)			28/2/2026
6	Ανενεργό διάστημα μελέτης (7 μήνες) (με ευθύνη της Δ/νουσας Υπηρεσίας)	25/6/2025 (έγγραφο ΔΙΑΠ-ΠΔΕ για ΠΠΑ 2021-2025)	7 μήνες	5/2/2026 (ένταξη σε ΑΠΔΕ 2026)
7	2η παράταση προθεσμίας (αιτούμενη)	(ολοκλήρωση διαδικασίας υπογραφής της εγκεκριμένης 2ης Σ.Σ. & παράλληλη μετατόπιση επιμέρους χρονικών διαστημάτων ενδιάμεσων σταδίων μελετών)		31/12/2027

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3316/2005, η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παράταση προθεσμίας και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (χωρίς αίτηση του αναδόχου), εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην προκειμένη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα υποβολής αίτησης (Σχετικό 36), η καθυστέρηση στην εξέλιξη της μελέτης οφείλεται αποκλειστικά σε διοικητικές καθυστερήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και διαδικαστικές εγκρίσεις (υπογραφή 2ης Σ.Σ., προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου) και η χορήγηση της παράτασης είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

37. Το με α.π.: 93/24-06-2026 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (με α.π.: 231299/5545/02-07-2026 της ΔΤΕ-ΠΔΕ), σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι: «Το Τεχνικό Συμβούλιο δύναται να δώσει σύμφωνη γνώμη για παράταση αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία», και επομένως δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του η αιτούμενη 2^η παράταση προθεσμίας η οποία και είναι εντός της οριακής προθεσμίας της μελέτης.

38. Το με α.π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/227863/5473/30-06-2026 έγγραφο αίτημα μας προς την ΔΑΠ-ΠΔΕ, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της μελέτης λόγω της αιτούμενης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας.

39. Η έκδοση ΤΔΕ υπ. αριθμ. 3.0 με αρ. δελτ.: 692493, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΟΠΣ, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω με την παραγρ. 39 της παρούσης αίτημα τροποποίηση της απόφασης ένταξης της μελέτης.

40. Το με α.π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/253316/6054/17-07-2026 έγγραφο μας προς την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΔΕ, το οποίο μας επιστράφηκε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 2ης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά Έργα και Οριοθέτηση ποταμού Αλφειού ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (χ.θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη χ.θ. 25+500)», συνολικού προϋπολογισμού 155.647,04 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΣΑΝΠ201 ΤΡΟΠ.Ο, Κ.Ε.: 2022ΝΠ20100005, ΜΙΣ: 5189538), αναδόχου «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ - ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»: κατά είκοσι δύο (22) μήνες, ήτοι έως την 31-12-2027, για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και τη χρονική μετατόπιση των ενδιαμέσων σταδίων της μελέτης.

Αυτή η πρόταση – εισήγηση για παράταση για 22 μήνες γίνεται με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και άνευ αιτήσεως του Αναδόχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 3316/2005 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, καθόσον οι διαπιστωθείσες καθυστερήσεις στην εξέλιξη της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε διοικητικές διαδικασίες της Υπηρεσίας (διαδικασίες υπογραφής της εγκεκριμένης 2ης Σ.Σ., προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ.).

Υπογραμμίζουμε ότι :

- Η οριακή προθεσμία της μελέτης έχει υπολογιστεί σε 22,3 μήνες (το 1/3 της συνολικής διάρκειας).
- Η προτεινόμενη 2η παράταση είναι διάρκειας 22 μηνών (έως 31-12-2027), δηλαδή είναι μικρότερη/εντός της οριακής προθεσμίας των 22,3 μηνών

Συνεπώς, επειδή η αιτούμενη παράταση εμπίπτει εντός των ορίων της οριακής προθεσμίας, το Τεχνικό Συμβούλιο δεν έχει αποφασιστική ή γνωμοδοτική αρμοδιότητα και η Περιφερειακή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην λήψη της απόφασης.

Παρακαλούμε την Περιφερειακή Επιτροπή Π.Δ.Ε. για τη λήψη σχετικής απόφασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2.α.αζ.αη.ιν του άρθρου 138 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α'/29-06-2026).

Η απόφαση δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 690 του Ν.5314/2026.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:

ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **έως 31-12-2027**, της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά Έργα και Οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (χ.θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη χ.θ. 25+500)», προϋπολογισμός Σύμβασης: 172.108,55€ (με Φ.Π.Α. 24%), και προϋπολογισμός 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.): 20.893,78€ (με Φ.Π.Α. 24%), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 201, κ.ε: 2022ΝΠ20100005 (Π.Κ:2013ΜΠ00100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189538, ανάδοχος Μελετητής: «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ –ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ