



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφείο Προέδρου

Περιφερειακής Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32

264 41 Πάτρα

Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Τηλέφωνο: 2613 613536-518

e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1579/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 44

44^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 5 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/342786/2132/01-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυροματής Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προσήλθε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών **μέχρι 16-05-2027**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ 2021-2025) / ΣΑΝΠ 401 κ.ε.: 2023ΝΠ40100008, κωδ. ΜΙΣ: 5221264, ανάδοχος: «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/293449/6204/25-09-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 19-08-2026 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης για δέκα μήνες, έως 30-6-2027 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή και (β) της σχετικής Εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου κατά οκτώμιση (8,5) μήνες, ήτοι έως την 16-05-2027 και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 3) Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
- 4) Το από 18.12.2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
- 5) Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028, και την υπ' αριθ. πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΛ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- 7) Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 9) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 10) Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-8-2025 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
- 11) Την υπ' αριθμ. οικ./ΠΔΕ/ΔΔ/275694/5729/20-8-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 12) Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723).
- 13) Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚΑ' 147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2010/4/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο, και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 14) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- 15) Το από 11-06-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/194020/3479 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας προς το Δασαρχείο Πατρών για χορήγηση άδειας επέμβασης σε δασική έκταση για τις απαραίτητες διαπλατύνσεις της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ».
- 16) Το από 13-06-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/198268/3568 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την έκδοση απόφασης σύμφωνης γνώμης για την επέμβαση σε δασική έκταση για τις απαραίτητες διαπλατύνσεις της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.
- 17) Την από 27-06-2025 Απόφαση 43/2025 (ΑΔΑ: 99ΙΗ7Λ6-8ΧΡ) , της 10^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για επέμβαση σε δασική έκταση στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ».
- 18) Την από 03-07-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/215834/3952 Διαβίβαση της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την επέμβαση σε δασική έκταση για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ» προς το Δασαρχείο Πατρών.
- 19) Το από 28/07/2025 αίτημα με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕΑ/ΔΤΕΑ/252917/4764 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προς το Τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας, για χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση.
- 20) Το από 28/07/2025 αίτημα με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕΑ/ΔΤΕΑ/252906/4762 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προς την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, για χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση.
- 21) Την από 08/08/2025 με Αριθμ. Πρωτ. 95773 ΑΠΑ 2025 Χορήγηση βεβαίωσης του Άρθρου 2 παρ. β της ΥΑ 15277/2012 περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση, από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινοφελών Περιουσιών – Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας.
- 22) Την από 19/08/2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑ/253806/9367 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση, από το τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας.
- 23) Την από 26-08-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/281069/5339/26-08-2025 Διαβίβαση της Τεχνικής Έκθεσης, και των Βεβαιώσεων του Άρθρου 2 παρ. 6 της 115973/6088/27-10-2014 ΦΕΚ(2961/Β/2014) από την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας και από το Τμήμα Πολιτικής Γης Π.Ε. Αχαΐας για την επέμβαση σε δασική έκταση για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ» προς το Δασαρχείο Πατρών.
- 24) Την υπ' Αριθμ. Πρωτοκόλλου 442810/8771/19-12-2025 απόφαση έκδοσης πιστοποιητικού δασικού εν γένει χαρακτήρα από το τμήμα δασικών χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας, για την επέμβαση σε δασική έκταση για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ» προς το Δασαρχείο Πατρών.
- 25) Την με αριθ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/442810/8771/20-01-2026 Επανυποβολή αιτήματος για την άδεια επέμβασης για το έργο του θέματος.
- 26) Την υπ' αριθμ. 277/2026 (ΑΔΑ: 6ΔΠΞ7Λ6-ΚΘΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, μέχρι 31-08-2026.
- 27) Την υπ' αριθ. 630Ε4653Π8-4ΕΥ απόφαση του Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η επέμβαση σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα συνολικού εμβαδού 2.529,02 τ.μ. για το έργο του θέματος, με απαλλαγή του δικαιούχου φορέα από την καταβολή ανταλλάγματος χρήσης λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του.
- 28) Το γεγονός ότι, κατόπιν της ανωτέρω έγκρισης επέμβασης, υπογράφηκε στις 16-06-2026 το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης από το Δασαρχείο Πατρών, γεγονός που σηματοδότησε την άρση της, από 08-05-2025, διακοπής των εργασιών εκ μέρους της δασικής υπηρεσίας.
- 29) Την από 19-08-2026 (Α.Π. εισερχ. ΠΔΕ 293449/6204/25-08-2026) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Δομικό Συγκρότημα Έργων και Κατασκευών Α.Τ.Ε. (ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ)» για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 30-06-2027, με την οποία επικαλείται τη διακοπή εργασιών λόγω δασαρχείου από 08-05-2025 έως 16-06-2026.
- 30) Την αρχική προθεσμία του έργου η οποία ήταν δώδεκα (12) μήνες.
- 31) Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών του έργου, καθώς η άδεια επέμβασης σε δασική έκταση, αν και εγκρίθηκε τελικά, εκδόθηκε και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ελάχιστο χρόνο πριν τη λήξη της 2ης παράτασης, με αποτέλεσμα να μην απομείνει ουσιαστικό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση

των υπολειπόμενων εργασιών (διαπλάτυνση οδού, επενδεδυμένες τάφροι, ασφατικές εργασίες, σήμανση και ασφάλεια).

32) Την από 31-8-2026 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.

33) Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΝΠ401/2023ΝΠ40100008
Αρχική Σύμβαση (24ΣΥΜΝ015631804)	: 928.593,59 € με ΦΠΑ.
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 15.10.2025
1 ^η Παράταση περαίωσης (απόφαση 2121/2025, Π.Ε.)	: 31.12.2025 :
2 ^η Παράταση περαίωσης (απόφαση 277/2026, Π.Ε.)	: 31-08-2026
1 ^{ος} ΑΠΕ / Απόφαση έγκρισης	: 1.237.092,20 € με ΦΠΑ./ 1541/2025
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 20 %.
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 18 %.
Προτεινόμενη 3 ^η παράταση προθεσμίας	: 16.05.2027.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ», για οκτώμισι (8,5) μήνες, ήτοι μέχρι 16/05/2027 με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι, είχε πραγματοποιηθεί διακοπή εργασιών από το Δασαρχείο σχεδόν με την έναρξη του έργου και μολονότι εγκρίθηκε τελικά η άδεια επέμβασης στην δασική έκταση (απόφαση 630Ε4653Π8-4ΕΥ) και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση στις 16-06-2026, η χρονική διάρκεια που επέμενε εντός των ορίων της 2ης παράτασης δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η από 31-8-2026 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πάτρα 31/08/2026

Προς την Περιφερειακή Επιτροπή Π.Δ.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,

έχοντας υπόψη:

1. Το ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 138.
2. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**», κωδικού έργου: 2023ΝΠ0100008.
5. Την από 15-10-2024 (ΑΔΑ:951Τ7Λ6-2ΡΡ & ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015631804 2024-10-21) Σύμβαση ποσού 928.593,59 € (με ΦΠΑ 24%) κατασκευής του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
6. Την 2121/02.11.2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης της 1ης παράτασης μέχρι τις 31-12-2025.
7. Το από 11-06-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/194020/3479 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας προς το Δασαρχείο Πατρών για χορήγηση άδειας επέμβασης σε δασική έκταση για τις απαραίτητες διαπλατύνσεις της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**».
8. Το από 13-06-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/198268/3568 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την έκδοση απόφασης σύμφωνης γνώμης για την επέμβαση σε δασική έκταση για τις απαραίτητες διαπλατύνσεις της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.
9. Την 43/2025 απόφαση (ΑΔΑ: 99ΙΗ7Λ6-8ΧΡ), της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για επέμβαση σε δασική έκταση στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**».
10. Την από 03-07-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/215834/3952, Διαβίβαση στο Δασαρχείο Πατρών, της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την επέμβαση σε δασική έκταση για το έργο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**».
11. Το από 28/07/2025 αίτημα με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕΑ/ΔΤΕΑ/252917/4764 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προς το Τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας, για χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση.

12. Το από 28/07/2025 αίτημα με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕΑ/ΔΤΕΑ/252906/4762 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προς την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, για χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση.
13. Την από 08/08/2025 με Αριθμ. Πρωτ. 95773 ΑΠΑ 2025 Χορήγηση βεβαίωσης του Άρθρου 2 παρ. β της ΥΑ 15277/2012 περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση, από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινοφελών Περιουσιών – Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας.
14. Την από 19/08/2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑ/253806/9367 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση, από το τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας.
15. Την από 26-08-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/281069/5339/26-08-2025 Διαβίβαση της Τεχνικής Έκθεσης, και των Βεβαιώσεων του Άρθρου 2 παρ. 6 της 115973/6088/27-10-2014 ΦΕΚ(2961/Β/2014) από την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας και από το Τμήμα Πολιτικής Γης Π.Ε. Αχαΐας για την επέμβαση σε δασική έκταση για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ» προς το Δασαρχείο Πατρών.
16. Την με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 442810/8771/19-12-2025 απόφαση έκδοσης πιστοποιητικού δασικού εν γένει χαρακτήρα από το τμήμα δασικών χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας.
17. Την με αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/442810/8771/20-01-2026 Επανυποβολή αιτήματος για την άδεια επέμβασης για το έργο του θέματος.
18. Την υπ' αριθμ. 277/2026 (ΑΔΑ: 6ΔΠΞ7Λ6-ΚΘΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, μέχρι 31-08-2026.
19. Την υπ' αριθ. 630Ε4653Π8-4ΕΥ απόφαση του Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η επέμβαση σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα συνολικού εμβαδού 2.529,02 τ.μ. για το έργο του θέματος, με απαλλαγή του δικαιούχου φορέα από την καταβολή ανταλλάγματος χρήσης λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του.
20. Το γεγονός ότι, κατόπιν της ανωτέρω έγκρισης επέμβασης, υπογράφηκε στις 16-06-2026 το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης από το Δασαρχείο Πατρών, γεγονός που σηματοδότησε την άρση της, από 08-05-2025, διακοπής των εργασιών εκ μέρους της δασικής υπηρεσίας.
21. Την από 19-08-2026 (Α.Π. εισερχ. ΠΔΕ 293449/6204/25-08-2026) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Δομικό Συγκρότημα Έργων και Κατασκευών Α.Τ.Ε. (ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ)» για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 30-06-2027, με την οποία επικαλείται τη διακοπή εργασιών λόγω δασαρχείου από 08-05-2025 έως 16-06-2026.
22. Το γεγονός ότι έγινε διακοπή των χωματουργικών εργασιών από το Δασαρχείο κατά την διάρκεια της κατασκευής των διαπλατύνσεων του έργου. Η εργασία αφορά προκαταρτικό στάδιο των εργασιών για την κατασκευή του έργου καθώς το σύνολο σχεδόν των εργασιών (τεχνικά, βάση, υπόβαση, ασφατικά κτλ) έπονται των διαπλατύνσεων. Το πρωτόκολλο εγκατάστασης υπογράφηκε στις 16-6-2026 και λαμβάνοντας υπόψη την αρχική προθεσμία του έργου που είναι δώδεκα (12) μήνες, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να στηθεί εκ νέου το εργοτάξιο καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί στο σύνολό τους πρέπει να δοθεί παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά δέκα μήνες από το πρωτόκολλο εγκατάστασης του δασαρχείου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ», για οκτώμιση (8,5) μήνες, ήτοι μέχρι 16/05/2027 με αναθεώρηση, και κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/16 (όπως ισχύει), επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός ότι η άδεια επέμβασης σε δασική έκταση, αν και εγκρίθηκε τελικά (απόφαση 630Ε4653Π8-4ΕΥ) και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση στις 16-06-2026, είχε διακόψει το έργο σχεδόν στην εκκίνηση κατασκευής του με συνέπεια να απαιτείται το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής προθεσμίας για την κατασκευή του.



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρώπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών **μέχρι 16-05-2027**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ 2021-2025) / ΣΑΝΠ 401 κ.ε.: 2023ΝΠ40100008, κωδ. ΜΙΣ: 5221264, ανάδοχος: «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ