



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 242/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8

8^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/57592/382/19-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης της σύμβασης μέχρι 20/12/2026, του 1ου υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», (ΑΔΑΜ:23SYMV012327069) της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», ποσό σύμβασης: 22.307.600,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» κατά ποσό: 8.257.321,87€ (χωρίς ΦΠΑ), MIS: 6011048, ανάδοχος: «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/55113/1224/18-02-2026 (ορθή επανάληψη 19/02/2026)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 6-2-2026 αίτησης του αναδόχου για μετάθεσης της προθεσμίας περαίωσης για 10 μήνες για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 17-02-2026 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της προμήθειας, (γ) της με αρ. πρωτ. 775/17-2-2026 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη μετάθεση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 20-12-2026 ήτοι εννέα (9) μήνες και (24) είκοσι τέσσερις ημέρες, ήτοι μέχρι 20-12-2026, (δ) της από 17-02-2026 Εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εισηγείται μετάθεση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 20-12-2026, και (ε) την υποβολή της απαιτούμενης νέας εγγυητικής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο στις 06-02-2026 η οποία λήγει στις 31-12-2026.

και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 3) Την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025).

- 4) Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του
- 7) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 9) Την υπ' αριθ. 86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β/31.03.2025) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
- 10) Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 12) Το φάκελο της Προμήθειας του υποέργου : «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», Προϋπολογισμού: 22.307.600,00€ (με ΦΠΑ), Ανάδοχος: ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε..
- 13) Την με αρ. πρωτ. 2651/31-05-2024 πράξη ένταξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011048 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (ΑΔΑ:Ψ5ΖΝ7Λ6-ΩΒΓ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 14) Την από 06-02-2026 αίτηση του αναδόχου του έργου: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», στην οποία αιτείται μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης και παράδοσης των υλικών κατά 10 μήνες.
- 15) Την από 20-03-2023 Σύμβαση για την προμήθεια ποσού 17.990.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, με χρόνο παράδοσης έως 26-02-2026.
- 16) Τα στοιχεία της εξέλιξης της σύμβασης :
- | | |
|---|---|
| Ποσό σύμβασης | : 22.307.600,00 € (με ΦΠΑ). |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης | : 05.08.2022. |
| Προϋπολογισμός Ενταγμένου υποέργου: | 8.257.321,87€ € (χωρίς ΦΠΑ) (ΕΣΠΑ 21-27) |
| Πηγή Χρηματοδότησης | : Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» |
| Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία | : 17.990,000,00 € πλέον ΦΠΑ / 20.03.2023 |
| Ισχύουσα ημερομηνία παράδοσης | : 26.02.2026 |
| Προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης | : 20.12.2026 |
| Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : | 95,00%. |
| Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: | 95,00%. |
- 17) Την υποβολή της απαιτούμενης εγγυητικής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο στις 06-02-2026.
- 18) Την από 17-02-2026 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης, περί της μετάθεσης ημερομηνίας λήξης της συμβάσης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012327069).
- 19) Το γεγονός ότι, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και μετά την αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού και λήψη καρótων διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης περαιτέρω μελετών για την επιλογή της μεθόδου Στατικής Ενίσχυσης του. Επιπρόσθετα απαιτήθηκε η αποτύπωση εξ αρχής του Πέτρινου Κτιρίου και η σύνταξη όλων των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
- 20) Το γεγονός ότι η μοναδική πρόσβαση στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιείται μέσω της πίστας του Χιονοδρομικού Κέντρου, δημιουργεί σοβαρούς τεχνικούς και χρονικούς περιορισμούς, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου εντός του συμβατικού χρόνου.
- 21) Την με αρ. πρωτ. 775/17-02-2026 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», η οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης μέχρι 20-12-2026.
- 22) Την από 17-02-2026 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία εισηγείται για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης μέχρι 20-12-2026.

Δεδομένου ότι ο Ανάδοχος δεν είναι εφικτό να ολοκληρώσει την Προμήθεια εντός του προβλεπόμενου χρόνου (26-02-2026) καθώς, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και μετά την αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού και λήψη καρτών διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης περαιτέρω μελετών για την επιλογή της μεθόδου Στατικής Ενίσχυσης του και επιπρόσθετα απαιτήθηκε η αποτύπωση εξ αρχής του Πέτρινου Κτιρίου και η σύνταξη όλων των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Επιπλέον το γεγονός ότι η μοναδική πρόσβαση στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιείται μέσω της πίστας του Χιονοδρομικού Κέντρου, δημιουργεί σοβαρούς τεχνικούς και χρονικούς περιορισμούς, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας εντός του συμβατικού χρόνου.

Καθόσον το αίτημα του αναδόχου κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν από λήξη του χρόνου παράδοσης, και επειδή η αναγκαιότητα της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης οφείλεται σε ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους, οι οποίος δεν συντρέχουν με υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/16 και με το άρθρο 3-Χρόνος παράδοσης, της σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 17-02-2026 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησής της. Επιπρόσθετα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» διατυπώνει θετική γνώμη για την ως μετάθεση του χρόνου παράδοσης.

εισηγούμαστε

Την έγκριση της μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης της σύμβασης του 1ου υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012327069) της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Προϋπολογισμού: 22.307.600,00 € (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» κατά ποσό: 8.257.321,87 € (χωρίς ΦΠΑ), ΜΙΣ 6011048, Ανάδοχος : «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» μέχρι 20.12.2026 (εννέα (9) μήνες και είκοσι τέσσερεις (24) ημέρες από την ισχύουσα ημερομηνία) κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν4412/16. Η εν λόγω μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης οφείλεται σε ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους, οι οποίοι δεν συντρέχουν με υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/16 και με το «άρθρο 3 – Χρόνος παράδοσης», της σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 17-02-2026 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησής της και τη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

Ακολουθεί η εισήγηση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και η από 17/02/2026 Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησής της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Προμήθειας του υποέργου : «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», Προϋπολογισμού: 22.307.600,00€ (με ΦΠΑ), Ανάδοχος: ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε..
4. Την με αρ. πρωτ. 2651/31-05-2024 πράξη ένταξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011048 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».
5. Την με αρ. πρωτ. 647/12-02-2026 Τροποποίηση της Πράξης ένταξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011048 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».
6. Την από 06-02-2026 αίτηση του αναδόχου του έργου: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», στην οποία αιτείται μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης και παράδοσης των υλικών κατά 10 μήνες.
7. Την από 20-03-2023 Σύμβαση για την προμήθεια ποσού 17.990.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της προμήθειας, με χρόνο παράδοσης έως 23-03-2025.
8. Την υπ. αριθμ. 2695/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 26-02-2026.
9. Την από 17-02-2026 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης,

περί της μετάθεσης ημερομηνίας λήξης της συμβάσης: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», (ΑΔΑΜ:23SYMV012327069), για μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 26-12-2026 για τους κάτωθι ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους:

A. Το γεγονός ότι μετά την αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού και λήψη καρτών διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης περαιτέρω μελετών για την επιλογή της μεθόδου Στατικής Ενίσχυσης του. Επιπρόσθετα απαιτήθηκε η αποτύπωση εκ αρχής του Πέτρινου Κτιρίου και η σύνταξη όλων των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής αδείας.

B. Το γεγονός ότι η μοναδική πρόσβαση στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιείται μέσω της πίστας του Χιονοδρομικού Κέντρου, δημιουργεί σοβαρούς τεχνικούς και χρονικούς περιορισμούς, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου εντός του συμβατικού χρόνου.

10. Την με αρ. πρωτ. 775/17-02-2026 Γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης κατά 9 μήνες και 24 μέρες, ήτοι μέχρι **20-12-2026**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 9 μήνες και 24 μέρες, ήτοι μέχρι **20-12-2026**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν4412/16, η οποία κρίνεται απαραίτητη για το καλό της προμήθειας και λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αναγκαιότητα της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης οφείλεται σε ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους για τους οποίους δεν συντρέχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 206 του Ν.4412/16 και με το άρθρο 3 – Χρόνος παράδοσης, της σύμβασης.

Οι λόγοι για την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης αναφέρονται αναλυτικά στο από 17-02-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ότι απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση του πέτρινου κτιρίου στην θέση Βαθιά Λάκκα, του ΧΚ Καλαβρύτων σε περίοδο που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και ο ακριβής χρόνος της μετάθεσης ορίζεται στην Γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Αχαΐας

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012327069).

Σήμερα, στις 17/02/2026, ημέρα Τρίτη, η αρμόδια πενταμελής επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης της «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012327069), που ορίστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 93968/1629/23-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΕΕ7Λ6-ΠΡΟ) και τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 437646/7368/28-12-2023 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Έργων και Υποδομών, αποτελούμενη από τους:

1. Χρυσάνθη Υφαντή , Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (αναπληρωματικό μέλος)
2. Ιωάννα Χαραλαμποπούλου, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό
3. Αναστασία Παπακωνσταντίνου, Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό
4. Κωνσταντίνο Δρακονταειδή, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικός
5. Αντώνιο Δημητρόπουλο Τ.Ε. Πολιτικό Μηχανικό

συνήλθε προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει σχετικά με το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/41690/911/06-02-2025 αίτημα του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης και παράδοσης των υλικών στο πλαίσιο της από 20.03.2023 σύμβασης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων».

Ο Ανάδοχος αιτείται, επικαλούμενος ιδιαίτερως σοβαρούς και αντικειμενικούς λόγους, τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δέκα (10) μήνες, αναφορικά με το έργο αποκατάστασης του πέτρινου κτιρίου στη θέση «Βαθιά Λάκκα» του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση του αναδόχου *θεωρεί μονό* ως ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους τους κάτωθι:

Α. Ειδικότερα, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και μετά την αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού και λήψη καρότων διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης περαιτέρω μελετών για την επιλογή της μεθόδου Στατικής Ενίσχυσης του. Επιπρόσθετα απαιτήθηκε η αποτύπωση εξ αρχής του Πέτρινου Κτιρίου και η σύνταξη όλων των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής αδειάς.

Β. Το γεγονός ότι η μοναδική πρόσβαση στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιείται μέσω της πίστας του Χιονοδρομικού Κέντρου, δημιουργεί σοβαρούς

τεχνικούς και χρονικούς περιορισμούς, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου εντός του συμβατικού χρόνου.

Δεδομένου ότι το αίτημα του αναδόχου κατατίθεται εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν από λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, και επειδή η αναγκαιότητα της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης οφείλεται σε άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, οι οποίοι δεν συντρέχουν με υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/16 και με το άρθρο 3 - Χρόνος παράδοσης, της σύμβασης, γνωμοδοτούμε θετικά για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 10 μήνες ήτοι μέχρι τις 26/12/2026.

**Η Επιτροπή
παραλαβής και παρακολούθησης**

1. Υφαντή Χρυσάνθη
2. Χαραλαμποπούλου Ιωάννα
3. Αναστασία Παπακωνσταντίνου
4. Δρακονταειδής Κώστας
5. Αντώνιος Δημητρόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης της σύμβασης του 1ου υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012327069) της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», ποσό σύμβασης: 22.307.600,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» κατά ποσό: 8.257.321,87€ (χωρίς ΦΠΑ), ΜΙΣ: 6011048, ανάδοχος: «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» **μέχρι 20/12/2026 (εννέα (9) μήνες και είκοσι τέσσερις (24) ημέρες από την ισχύουσα ημερομηνία)**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν.4412/16, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ