



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613536-518  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 2576/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 52**

**52<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/422387/3240/08-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι 31-08-2026, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός 1.624.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/403893/9411/27-11-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. οικ/ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του Ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθ. οικ/ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθ. οικ/ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β'/02-06-2025), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
16. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
17. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/σης
18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
19. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
20. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
21. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
22. Το από 11-08-2025 email από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο δίνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του έργου από την επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
23. Το υπ' αριθ. 9693/15-10-2025 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου με το οποίο ζητείται η παράταση του έργου και με το οποίο μας γνωρίζετε ότι είναι στη διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης της 1ης ΣΣΕ του έργου
24. Το υπ' αριθ. 10317/31-10-2025 έγγραφο του Δ. Ερυμάνθου με το οποίο διαβιβάζεται η 3η πρόσθετη πράξη δανειστικού συμβολαίου για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
25. Το από 18-11-2025 έγγραφο του αναδόχου του έργου με το οποίο συναινεί για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
26. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
27. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

#### Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

##### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

1. Πηγή χρηματοδότησης
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

1.310.000,00 € (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)

Η με αρ.829/18-6-2020 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με οποία εγκρίνεται η μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29€ (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), μεταξύ των οποίων είναι και το εν λόγω έργο στον Πίνακα 1 (Πρόσκληση Ι: Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση), με α/α 33

3. Απόφαση Χρηματοδότησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
  1. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερυμάνθου
  2. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης
  1. Η υπ' αριθ. 12/2019 Απόφαση Δήμου Ερυμάνθου
  2. Η υπ' αριθ. 28383/644/01-02-2022 (ΑΔΑ:6ΘΒΩ7Λ6-ΛΘΗ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε σχετικά με την Επικαιροποίηση της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του υπόψη έργου
  3. Η υπ' αριθ. 100/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΔΓΓ7Λ6-ΡΛΜ) με θέμα την έγκριση υλοποίησης του υπόψη έργου (τρόπος ανάθεσης, όροι δημοπράτησης και μέλη επιτροπής διαγωνισμού) 03/05/2022
3. Ημερομηνία Δημοπράτησης
4. Σύστημα Δημοπράτησης
5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση
 

Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης  
33,71%

Η υπ' αριθ. 802/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : Ψ5ΦΒ7Λ6-Μ9Ξ) σχετικά με την έγκριση του από 27/06/2022 Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου  
868.374,82€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου
7. Ποσό Σύμβασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

- Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 30/11/2023 (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ)
- 1<sup>η</sup> Παράταση Περαιώσης Εργασιών Έως 31/05/2024 / Απόφαση 1562/2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 393261/1942/18-12-2023, ΑΔΑ: Ψ2Τ77Λ6-ΡΓΡ)
- 2<sup>η</sup> Παράταση Περαιώσης Εργασιών Έως 31/12/2024 / Απόφαση 754/2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 179217/3809/04-06-2024, ΑΔΑ: ΡΗΛΒ7Λ6-ΑΧ3)
- 3<sup>η</sup> Παράταση Περαιώσης Εργασιών Έως 30/06/2025 / Απόφαση 2069/2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 426682/2673/27-12-2024, ΑΔΑ: 6ΦΘΡ7Λ6-2Η0)
- 4<sup>η</sup> Παράταση Περαιώσης Εργασιών Έως 30/09/2025 / Απόφαση 1209/2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 217324/1496/08-07-2025, ΑΔΑ: 94ΥΨ7Λ6-6ΥΩ)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) 868.374,82€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 231983/5339/19-07-2023, ΑΔΑ: Ρ91Ε7Λ6-ΨΔ9)
- 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικός λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) 1.056.386,43€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 416187/2021/20-12-2023, ΑΔΑ: 67ΤΧ7Λ6-5Χ0)
- 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. 1.056.386,43€ (με Φ.Π.Α.) για την Αρχική Σύμβαση και 130.000,00 για τη 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. (Απόφαση έγκρισης 1069/2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 188279/1301/12-06-2025, ΑΔΑ: Ψ40Ε7Λ6-9ΗΣ)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Κύριος του Έργου (Δήμος Ερυμάνθου) ζητάει την παράταση του έργου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και την ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

### III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

#### Έχοντας υπόψη :

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν.4782/2024,
- β) Την υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 373070/8559/01-12-2022 (ΑΔΑ:9Ψ637Λ6-Π3Θ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011742291), ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- γ) Το σχέδιο χρονοδιαγράμματος της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο και την υπηρεσία).
- δ) Το από 11-08-2025 email από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο δίνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του έργου από την επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
- ε) Το υπ' αριθ. 9693/15-10-2025 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου με το οποίο ζητείται η παράταση του έργου και με το οποίο μας γνωρίζετε ότι είναι στη διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης της 1ης ΣΣΕ του έργου
- στ) Το υπ' αριθ. 10317/31-10-2025 έγγραφο του Δ. Ερυμάνθου με το οποίο διαβιβάζεται η 3η πρόσθετη πράξη δανειστικού συμβολαίου για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
- ζ) 24. Το από 18-11-2025 έγγραφο του αναδόχου του έργου με το οποίο συναινεί για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
- θ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών υπολογίζεται ότι ο χρόνος που απαιτείται ανέρχεται σε δύο (2) μήνες
  - Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών απαιτείται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη των εργασιών.
  - Το γεγονός ότι η καθυστέρηση της υπογραφής της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών οφείλεται στο χρόνο που απαιτήθηκε από τον Κύριο του Έργου (Δήμος Ερυμάνθου) για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης για τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και στη συνέχεια για την υπογραφή της 3<sup>ης</sup> Πρόσθετης Πράξης Δανειστικού Συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία πραγματοποιήθηκε την 22-10-2025. Για τις ανωτέρω καθυστερήσεις δεν υπάρχει υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης του έργου (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
  - Το γεγονός ότι για να γίνει λειτουργικό το τμήμα του δίκτυο που κατασκευάστηκε στη Τ.Κ. Ρουπακιάς (σύμφωνα με τη μελέτη του έργου) και μετά από αίτημα του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ερυμάνθου) σε τεχνική συνάντηση, και τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή του έργου, απαιτείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που έχουν παρατεθεί να εκτελεστούν νέες εργασίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην υπάρχουσα σύμβαση & τη μελέτη του έργου του θέματος και απαιτείται Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας. Για τα ανωτέρω συντάχθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου και η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. τα οποία μετά την αξιολόγηση τους μέσω των διαδικασιών της Προγραμματικής Σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. απόφαση 1069/2025 της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 188279/1301/12-06-2025, ΑΔΑ: Ψ40Ε7Λ6-9ΗΣ) και η ανωτέρω απόφαση είχε αποσταλεί για έγκριση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και για την οποία υπογράφηκε η 3<sup>η</sup> Πρόσθετη Πράξη Δανειστικού Συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την 22-10-2025.
  - Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 100% του φυσικού αντικείμενου της Αρχικής Σύμβασης του έργου του θέματος.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω και τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία δημοσίων έργων, εισηγείται

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31-08-2026

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών **μέχρι 31-08-2026**, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός 1.624.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**