



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 2579/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 52

52^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/422387/3240/08-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης **μέχρι 23/02/2026**, του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021», προϋπολογισμός: 1.086.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας», χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Υπουργείο Εσωτερικών (ΕΠΑ πρώην ΠΔΕ) - Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021» (τμ. 2003ΣΕ05500005) / ΝΑ 255 (πρώην ΣΑΕ 055), κ.ε.: 2023ΝΑ25500025 (πρώην 2021ΣΕ05500009), κωδικός ΜΙΣ: 5204408, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/416388/6588/04-12-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/103893/2485/2.4.2025 (ΑΔΑ:Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.4904/127/05.1.2024 (ΑΔΑ 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ. Β'/31.03.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
10. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ. Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/6.6.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ. Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
15. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
17. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ/τ' Α/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
19. Τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα τα άρθρα 147 και 148, ως ισχύει σήμερα.
20. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ. Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
21. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και

εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

22. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

Καθώς και τα κάτωθι στοιχεία του εν θέματι έργου:

➤ Την υπ' αριθμ. 81961/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6Σ6Ρ46ΜΤΛ6-ΘΣΦ) Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με την οποία η ΠΔΕ χρηματοδοτείται με το ποσό του 1.240.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). για την μελέτη και εκτέλεση του έργου 2 με θέμα «Μελέτη και εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

➤ Την υπ. αριθμ. 1425/2021 (ΑΔΑ: 9ΘΘΦ7Λ6-07Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» Προϋπολογισμού 1.240.000,00€ με ΦΠΑ.

➤ Την από 27-5-2022 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΠΔΕ για τη «Μελέτη και εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα-ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ποσού 1.240.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.)

➤ Την υπ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/30178/1067/20-3-2024 (ΑΔΑ: 6Δ9Β4653Π8-ΞΙ3) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί τροποποίησης (παράταση) της από 27.05.2022 Προγραμματικής Σύμβασης κατά επιπλέον δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής την 26^η Μαΐου 2025.

➤ Την υπ' αριθμ. 1911/2024/2-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ57Η7Λ6-ΘΡΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το από Αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση τριάντα πέντε και μηδέν ένα τοις εκατό (35,01%), ήτοι οικονομική προσφορά 569.164,72€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

➤ Την με αριθμ. πρωτ. 74402/911/27-2-2025 (ΑΔΑ: ΡΙ6Π7Λ6-2ΟΨ , ΑΔΑΜ : 25ΣΥΜΝ016427914 2025-03-07) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου, ποσού: 705.764,25€ € (με ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας με συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου την 26^η-5-2025.

➤ Το με αριθμ. Πρωτ. 97499/1252/07-04-2025 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης, μέχρι την 26^η -05-2025.

➤ Την με αριθ. 1078/2025 (ΑΔΑ:9Ε0Μ7Λ6-2ΝΞ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2025.

➤ Το με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 254662/3867/30-07-2025 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης του 1^{ου} τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης μέχρι 5-09-2025.

➤ Την σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Υπηρεσίας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ».

➤ Την με αριθ. 1717/2025 (ΑΔΑ:ΨΧΥ87Λ6-7ΙΤ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας (οριακή) του έργου του θέματος, μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2025

➤ Το με αριθμ. πρωτ.383077/6087/20-11-2025 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης του 2^{ου} τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με συμβατική προθεσμία περαίωσης μέχρι 5-12-2025.

➤ Την από 31.10.2025 εμπρόθεσμη αίτηση της κατασκευαστικής εταιρείας περί χορήγησης της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού.

Τα οποία, συνοπτικά, παρατίθενται ως ακολούθως:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.086.000 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 23-07-2024.

Πηγή Χρηματοδότησης : Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ΝΑ254 (πρώην ΣΑΕ 055),
ενάρθριμος 2025ΝΑ25400016 (πρώην 2023ΝΑ25500025), με κωδ. MIS 5204408

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 35,01 %

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 705.764,25€ (με Φ.Π.Α)/ 27-02-2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV016427914 2025-03-07)

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 26-5-2025

1^η Παράταση προθεσμίας : 5-9-2025 σύμφωνα με την υπ αριθ. 1078/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ:9Ε0Μ7Λ6-2ΝΞ)

2^η Παράταση προθεσμίας (οριακή προθεσμία) : 5-12-2025 σύμφωνα με την υπ αριθ. 1717/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΨΧΥ87Λ6-7ΙΤ)

3^η Παράταση προθεσμίας (η παρούσα προς έγκριση): 23-02-2026

Καθώς και:

- I.Το γεγονός ότι έχει γίνει εκκίνηση, μέσω της Δ/νσης Δασών και των λοιπών δασικών Υπηρεσιών, των διαδικασιών -εκ νέου- παράτασης της από 27.5.2022 Προγραμματικής Σύμβασης, με νέα ημερομηνία περαίωσης αυτής την 26^η Μαΐου 2026, με αποτέλεσμα να υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης της 3^{ης} παράτασης περαίωσης του 2^{ου} Υποέργου, αφού η προτεινόμενη ημερομηνία της αιτούμενης παράτασης (μέχρι την 23^η Φεβρουαρίου 2026) θα είναι εντός του χρονικού διαστήματος λήξεως της Προγραμματικής Σύμβασης.
- II.Το γεγονός ότι το υποέργο με τίτλο του θέματος αποτελεί ένα σύνθετο και ειδικό έργο αφού απαιτεί τόσο εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση αυτού, αλλά συνάμα αποτελεί έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης ποταμών και χειμάρρων ορεινής υδρονομίας καθώς και δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται για την υλοποίηση αυτού διάφοροι φορείς, διαφορετικών αρμοδιοτήτων. Πρόσθετα, σημειώνεται ότι η πρόοδος υλοποίησης αυτού εξαρτάται, κυρίως και άμεσα, από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο υλοποίησης του.
- III.Το γεγονός ότι το ποσοστό υλοποίησης του έργου βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων ανέρχεται σε ποσοστό 21,25%, ενώ βάσει εκτελεσθεισών εργασιών το ποσοστό ανέρχεται άνω του 40,00%.
- IV.Το γεγονός ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι (υπογράμμιση Υπηρεσίας) : «8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
- V.Την αριθμ. Πράξη 6/Συνεδρία 17^η/27-11-2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με την οποία γνωμοδότησε θετικά για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος, ως σύνθετου και ειδικού (παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), έως 23/02/2026.

Και επειδή :

Η Υπηρεσία κρίνει, απαραίτητη και επιτακτική, την ανάγκη ολοκλήρωσης του αντικειμένου του υποέργου για το σκοπό για το οποίο συμβασιοποιήθηκε, αφού αυτό θα συντελέσει στην προστασία περιοχών που βάλλονται διαβρωτικά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 2021 στη Π..Ε Ηλείας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης, έως 23-02-2026, του Υποέργου με τίτλο : «Επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021», προϋπολογισμού 1.086.000,00€, με Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ. της Πράξης: «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας», πηγή χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ΝΑ254 (πρώην ΣΑΕ 055, 2023ΝΑ25500025), ενάρθριμος 2025ΝΑ25400016, με κωδ. MIS 5204408, ως σύνθετου και ειδικού (παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) και σύμφωνα με την

παρ. 6 του άρθρου 147 και την παρ. 3, του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον υπολογισμό της αναθεώρησης θα ληφθεί αποκλειστικά ο συμβατικός χρόνος περαίωσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης **μέχρι 23/02/2026**, του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021»,

προϋπολογισμός: 1.086.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς και ρέματα ορεινή υδρονομία και σε δασικές εκτάσεις (εντός περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου) στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας», χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Υπουργείο Εσωτερικών (ΕΠΑ πρώην ΠΔΕ) - Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021» (τμ. 2003ΣΕ05500005) / ΝΑ 255 (πρώην ΣΑΕ 055), κ.ε.: 2023ΝΑ25500025 (πρώην 2021ΣΕ05500009), κωδικός ΜΙΣ: 5204408, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»», ως σύνθετου και ειδικού (παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 και την παρ. 3, του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον υπολογισμό της αναθεώρησης θα ληφθεί αποκλειστικά ο συμβατικός χρόνος περαίωσης, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ