



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 2688/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 53

53^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/429297/3281/11-12-2025 (ορθή επανάληψη 14/12/2025) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος- αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας. Η κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλο Θεοφάνη, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας και ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 30-06-2026**, του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός: 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/360755/8392/09-12-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αρ.πρωτ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
5. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης.
8. Τη με αρ. 38/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ8ΒΞ7Λ6-ΔΗΔ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 18 του πίνακα 2).
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.
10. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του υποέργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη υποέργου.
12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΓΠ/287822/4225 (ΑΔΑ: Ψ1Σ67Λ-Ε80 , ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011346882) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος και τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/425713/6884/17-12-2024 (ΑΔΑ 6Θ857Λ6-ΔΡΞ) ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ016052432 20-12-2024) υπογραφείσα 1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης Κατασκευής του υποέργου του θέματος.
13. Την με αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/133925/3132/28-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΠΙ7Λ6-6ΡΨ) απόφαση τροποποίησης ορισμού επιβλεπόντων
14. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	
1. Πηγή χρηματοδότησης	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) MIS5189645
2. Ποσό χρηματοδότησης	Προϋπολογισμός Μελέτης : 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 6.250.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
3. Απόφαση Χρηματοδότησης	Η με αριθ. πρωτ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ : ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του υπόψη έργου της ΣΑΝΠ 201 με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 και προϋπολογισμό 21.904.101,74€. Η με αρ.4902/30-09-2025 (με αρ.πρωτ.3629/30-09-2025, ΑΔΑ : Ψ1ΩΥΗ-ΒΨΩ) Απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση στο ΑΠΔΕ 2025, στη ΣΑΝΠ201 με προϋπολογισμό 14.925.246,48€..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης	1. Τη με αρ. πρωτ. 33453/758/οικ./08-02-2021. (ΑΔΑ: Ω2ΗΦ7Λ6-ΕΓ5) Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΔΕ περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης 2. Τη με αρ. 254/2021, (ΑΔΑ: Ω85Μ7Λ6-1ΝΠ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης, της διακήρυξης & προκήρυξης διεξαγωγής του έργου του θέματος.
---	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	20-04-2022,
3. Σύστημα Δημοπράτησης	Σύστημα: ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
4. Έκπτωση Τεκμαρτή	(56,70%)
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού	577/2022 /24-05-2022(ΑΔΑ: ΩΜΣ67Λ6-7ΞΠ) ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010655969 2022-05-31. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Ποσό Σύμβασης	3.355.990,67€ με Φ.Π.Α
7. Ημερομηνία Σύμβασης	26/09/2022
8. Ανάδοχος:	Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Προθεσμία Περαιώσης μετά την 1η τροποποίηση αρχικής σύμβασης κατασκευής του υποέργου	31/12/2025
1 ^η Παράταση	30/06/2026 (υπό έγκριση)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ,ποσού 4.099.884,75 € με το ΦΠΑ, εγκρίθηκε την 06η Δεκεμβρίου 2022 με την αριθμ. 1614/2022 (6ΕΗ27Λ6-0Ξ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
2 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ,ποσού 4.099.884,75 € με το ΦΠΑ, εγκρίθηκε την 09η Μαρτίου 2023 με την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/76474/1714 (ΩΝΗΣ7Λ6-ΜΥΦ) απόφαση .
3 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση	Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης ποσού 4.099.884,75€ με τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 502.910,85€ του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», συνολικού ποσού 4.602.795,60€ εγκρίθηκε με την αριθμ. 1553/2024/07-10-2024 (ΨΦΩΝ7Λ-ΞΦ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
4 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1ος Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης	Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης με τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», εγκρίθηκε με την αριθμ. 258742/5921/01-08--2025 (Ρ78Σ7Λ6-Π3Γ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε. ως προς το σκέλος των συμβατικών εργασιών-

	ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Η δαπάνη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για την Αρχική Σύμβαση ανέρχεται σε 4.099.884,75 ευρώ με ΦΠΑ και η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 502.910,85 ευρώ με ΦΠΑ, ως το όριο των εγκεκριμένων πιστώσεων, όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως.
5 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και 2ος Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης	Με τη με αρ.2185/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ :91ΠΙ7Λ6-ΨΟΝ) εγκρίθηκε ο 5 ^{ος} Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης και 2 ^{ου} Α.Π.Ε Συμπληρωματικής Σύμβασης (σε ισοζύγιο προς τη δαπάνη των εργασιών και σε αύξηση κατά 136.462,99€ λόγω τόκων υπερημερίας συνολικό ποσό 4.739.258,59€ με φπα

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147,παρ.8α, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 30/10/2025 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά έξι (06) μήνες ήτοι έως την 30-06-2026.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

1. Το άρθρο 147, παρ.8α, του Ν.4412/2016.
2. Την υπογεγραμμένη με α.π. 287822/4225/26-09-2022. οικ. ΠΔΕ/ΓΠ/287822/4225 (ΑΔΑ: Ψ1Σ67Λ6-Ε80, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ011346882) ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
3. Την 1^η τροποποίηση αρχικής σύμβασης υπογεγραμμένη με α.π. . ΠΔΕ/ΓΠ/425713/6884/17-12-2024 (ΑΔΑ: 6Θ857Λ6-ΔΡΞ, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ016052432) ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών την 31/12/2025 .
4. Το από 30-10-2025 αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά έξι (06) μήνες ήτοι έως την 30-06-2026.
5. Το υποβληθέν αναθεωρημένο και διορθωμένο από τη Δ/νσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα.
6. Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την γνώμη της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης, και επιπλέον αυτής ότι: κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης έως και σήμερα, η ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της.
7. Το γεγονός ότι κατά τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, ήτοι την περίοδο (από 26-09-2022 έως και σήμερα) υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου δυσχέραιναν την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και εν όψη του επικείμενου χειμώνα είναι επιτακτική ανάγκη η προστασία και η τακτική συντήρηση με αποκαταστάσεις βλαβών ,όπου η συχνότητα και η έκταση τους δεν μπορεί να προβλεφθεί από φθορές που πιθανόν να προκύψουν από φυσικές καταστροφές
8. Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει εργασίες που περιλαμβάνονται στον 5^{ου} ΑΠΕ του έργου.
9. Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεωρεί βάσιμο το αίτημα του αναδόχου, και συνυπολογίζοντας και τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης του υπόλοιπου συμβατικού αντικειμένου του έργου

Εισηγείται

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ μελέτης Υποέργου : 7.750.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)/ 4.739.258,59€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022» ΜΙΣ 5189645, ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Π.Π.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025 - ΣΑΝΠ201 Π.Δ.Ε., ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2022ΝΠ20100024 (ΠΡΩΗΝ 2020ΕΠ50100001), ΑΝΑΔΟΧΟΣ «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα για έξι μήνες ήτοι μέχρι 30-06-2026.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 30-06-2026**, του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός: 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**