



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 35/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2

2^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 19 Ιανουαρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/13591/71/15-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράταξης προθεσμίας περαιώσης, μέχρι 07-06-2026, με αναθεώρηση, του 3ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.430.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/409138/8134/14-01-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για έξι μήνες ήτοι έως 07-06-2026 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 147, 152 §9 & 161 §3 όπως ισχύουν για το έργο.
3. Την αίτηση της αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.430.000 € μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΝΠ 401 /2022ΝΠ40100042
Ποσό Αρχικής Σύμβασης /ημερομηνία	: 1.912.401,06 € / 07.12.2021
Ποσό 5ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης /ημερομηνία	: 2.713.149,56 € / 04.08.2025
Ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης /ημερομηνία	: 286.850,44 € / 18.11.2025
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 07.12.2023
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 07.06.2024
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 07.12.2024
3 ^η Παράταση προθεσμίας	: 07.06.2025
4 ^η Παράταση προθεσμίας	: 07.12.2025
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου Αρχικής Σύμβασης	: 90,00%
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου 1 ^{ης} Σ.Σ.	: 35,00%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 75,00%
5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 07.06.2026

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου του θέματος, με αναθεώρηση, για έξι (6) μήνες μέχρι 07.06.2026, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω α) υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ποσού 286.850,44€ την 18/11/2025 και β) της επικείμενης χειμερινής περιόδου που καθιστά αδύνατη την απρόσκοπτη εκτέλεση και ολοκλήρωση των εναπομένουσών εργασιών λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Προς την Περιφερειακή Επιτροπή δια του
Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 147, 152 §9 & 161 §3 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022**».
4. Την από 01-12-2025 αίτηση της αναδόχου **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας έξι μηνών μέχρι **07-06-2026**.
5. Την από 07-12-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 1.912.401,06€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 07/12/2023.
6. Την 1493/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΣΨ7Λ6-ΗΞΦ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 07-06-2024.
7. Την 862/2024 (ΑΔΑ: 66ΗΚ7Λ6-6Ω4) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 07-12-2024.
8. Την 1909/2024 (ΑΔΑ: 6ΗΨΡ7Λ6-ΜΑΤ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 07-06-2025.
9. Την 1136/2025 (ΑΔΑ: ΨΟΥ07Λ6-ΜΓ4) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 4^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 07-12-2025.
10. Την 1453/2025 (ΑΔΑ: 9ΝΘΦ7Λ6-51Ξ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης του 5^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης (ισόποσου με τον 4ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και μειωτικό ως προς την πρόβλεψη αναθεώρησης), συνολικής δαπάνης ποσού 2.713.149,56€ (με Φ.Π.Α.), και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας του έργου, συνολικού ποσού 286.850,44€ με Φ.Π.Α. (ποσοστό αύξησης 15,00% σε σχέση με την αρχική σύμβαση).
11. Την από 18/11/2025 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 286.850,44€ (25SYMV018005951).
12. Το γεγονός ότι στο έργο έχει εκτελεστεί περίπου το 90% του συμβατικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και το 35% της συμπληρωματικής σύμβασης.
13. Το γεγονός ότι η έναρξη της χειμερινής περιόδου καθιστά αδύνατη την απρόσκοπτη εκτέλεση και ολοκλήρωση των εναπομενουσών εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς οι εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν σε ορεινά τμήματα που επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν τους χειμερινούς μήνες.
14. Το γεγονός ότι οι εργασίες που προβλέπονται στην 1^η Σ.Σ. δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί καθώς απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την πλήρη, ασφαλή και ορθή εκτέλεση τους.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι **07-06-2026**, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά λόγω α) υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ποσού 286.850,44€ την 18/11/2025 και β) της επικείμενης χειμερινής

περιόδου που καθιστά αδύνατη την απρόσκοπτη εκτέλεση και ολοκλήρωση των εναπομένουσων εργασιών λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών.

Πάτρα, 29/12/2025
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 07-06-2026**, με αναθεώρηση, του 3ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.430.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ