



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 613/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18

18^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 27 Απριλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/136061/967/23-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομαμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 05-04-2027, της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ), η οποία αποτελεί το 4ο υποέργο της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189659, ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ–ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. "GEOENVIRO" – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/97659/2197/07-04-2026** εισήγηση του

Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 23-03-2026 (Α.Π: Εισερχ. ΔΤΕΑ/27659/2197/23-03-2026) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσεως έως την 05-04-2027 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 01-04-2026 Εισηγήσης Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 05-04-2027 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 184 όπως ισχύει.
3. Τον φάκελο της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ, ποσού αρχικής σύμβασης 357.926,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου: «Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ– ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. "ΓΕΟΕΝVIRO" – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».
4. Την από 05/04/2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012470061) της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 403.225,81€ (πλέον ΦΠΑ 24%), στην οποία προβλέπεται Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη Μελέτη Οριοθέτησης και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, σε δέκα (10) συνολικά χειμάρρους εντός ή εκτός οικιστικής περιοχής (οικισμών) των Δήμων Καλαβρύτων και Ερυμάνθου του Ν. Αχαΐας. Συγκεκριμένα αφορά στους ποταμούς ή χειμάρρους (Κλείτωρ - Ξερόρεμα, Βουραϊκός, - Λιβαρτζινό, Σοπωτού, Λαγκάδας Πλανητέρου, του Δήμου Καλαβρύτων και - ρέμα Αγ. Ανδρέα Χαλανδρίτσας, ρέμα Αγ. Βαρβάρας, Ρέμα Φαρρών και (2) Ρέματα Βασιλικού του Δήμου Ερυμάνθου).
5. Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε ανάλυση των απροβλέπτων δαπανών, σχεδόν στο σύνολό τους, και συμπληρώθηκε το αντικείμενο της μελέτης, ιδίως με την εκπόνηση πρόσθετων εργασιών στον ποταμό «Πείρο», στη θέση «Βασιλικό», καθώς και με την αύξηση του συνολικού μήκους αποτύπωσης και υδραυλικής μελέτης στον ποταμό «Βουραϊκό».
6. Την από 18-12-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013992666), με την οποία συμπεριλήφθηκαν επιπλέον, προς οριοθέτηση, τμήματα των χειμάρρων «Χιόνας» και «Παγανός» του Δήμου Ερυμάνθου.
7. Τα στοιχεία του έργου :
 - Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 500.000,00€ με Φ.Π.Α
 - Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ201/2022ΝΠ20100031 (πρώην ΣΑΜΠ901/-2020ΜΠ90100002), MIS 5189659,
 - CPV : 71320000-7
 - Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία Αρχική Σύμβαση/05.04.2023 : 357.926,00€ με ΦΠΑ 288.650,00€ χωρίς ΦΠΑ
 - 1^{ος} Συγκριτικός πίνακας : 288.650,00 χωρίς ΦΠΑ εγκρίθηκε με την Α.Π: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/256470/4335/11-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΗ87Λ6-Λ63) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
 - 1^η Συμπλ/κή Σύμβαση/18-12-2023 : 34.758,72€ με ΦΠΑ
 - Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 05-04-2025
 - 1^η Παράταση : 05-04-2026 550/2025 (ΑΔΑ: ΨΣΞΩ7Λ6-93Ε) απόφαση Π.Ε
8. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 05-04-2027
9. - Α) Την από 06-06-2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Γεωλογικής Μελέτης.
 - Β) Την από 05-10-2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Τοπογραφικής Μελέτης.

- Γ) Την από 06-06-2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδρολογικής Μελέτης.
 - Δ) Την από 18-12-2023 υπογραφή της 1^{ης} ΣΣ με αύξηση του μελετητικού αντικειμένου.
 - Ε) Την από 05-06-2024 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδραυλικής Προμελέτης.
 - ΣΤ) Την από 19-06-2024 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 - Ζ) Την Α.Π.: 287068/11-09-2024 έγγραφη εντολή της υπηρεσίας προς την ανάδοχο σύμπραξη για συμπληρώσεις της Υδραυλικής Προμελέτης και αντιστοίχως της ΜΠΕ.
 - Η) Την από 31-10-2025 εμπρόθεσμη επανυποβολή της Υδρολογικής και Υδραυλικής Μελέτης, σύμφωνα με τις νέες όμβριες καμπύλες των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
 - Θ) Την Α.Π.: 35878/698/03-02-2025 έγγραφη εντολή της υπηρεσίας για ανασύνταξη της ΜΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου Ν. 4639/2022 (ΦΕΚ 105/Α/27-5-2022) και τα οριζόμενα στην Υ.Α. ΠΕΝ/ΔΙΠΑ/143898/9866/21-12-2024 (ΦΕΚ 7322/Β/31-12-2024).
 - Ι) Το με το υπ' αρ. 106742/3-4-2025 έγγραφο των μελετητών Η Μ.Π.Ε, με το οποίο επανυποβλήθηκε η ΜΠΕ.
10. Το άρθρο 2.1.3 της Ε.ΣΥ., σύμφωνα με το οποίο στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των μελετών δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών.
 11. Το γεγονός της συνεχιζόμενης διαδικασίας διαβούλευσης και λήψης γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λαμβανομένου υπόψη ότι η μελέτη περιλαμβάνει δεκατρία (13) επιμέρους υδατορέματα, για τα οποία απαιτείται διακριτή περιβαλλοντική αδειοδότηση.
 12. Το Α. Π.: 3537/06-02-2026 έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ (Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού) για συμπληρωματικά στοιχεία στο φάκελο της ΜΠΕ για τον Βουραϊκό.
 13. Την από 23/03/2026 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι 05/04/2026 για τους λόγους που περιγράφονται στα σκεπτικά 11 & 12.
 14. Την από 01-04-2026 Εισήγηση Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 05-04-2027.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 05/04/2027, κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τη σχετική (14) εισήγηση της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, καθόσον η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης μελετητών.

Η εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε.

Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως κάτωθι:



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προς τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης
 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Ιωάννα Χαραλαμποπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «*Πρόγραμμα Κλεισθένης*».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 184 όπως ισχύει.
3. Τον φάκελο της μελέτης με τίτλο: «*ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ*», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ, ποσού αρχικής σύμβασης 357.926,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου: «*Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ– ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. "ΓΕΟΕΝΒΙΡΟ" – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ*».
4. Την από 05/04/2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012470061) της μελέτης: «*ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ*», προεκτιμώμενης αμοιβής 403.225,81€ (πλέον ΦΠΑ 24%), στην οποία προβλέπεται Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη Μελέτη Οριοθέτησης και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, σε δέκα (10) συνολικά χειμάρρους εντός ή εκτός οικιστικής περιοχής (οικισμών) των Δήμων Καλαβρύτων και Ερυμάνθου του Ν. Αχαΐας. Συγκεκριμένα αφορά στους ποταμούς ή χειμάρρους (Κλείτωρ - Ξερόρεμα, Βουραϊκός, - Λιβαρτζινό, Σοπωτού, Λαγκάδας Πλανητέρου, του Δήμου Καλαβρύτων και - ρέμα Αγ. Ανδρέα Χαλανδρίτσας, ρέμα Αγ. Βαρβάρας, Ρέμα Φαρρών και (2) Ρέματα Βασιλικού του Δήμου Ερυμάνθου).
5. Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε ανάλυση των απροβλέπτων δαπανών, σχεδόν στο σύνολό τους, και συμπληρώθηκε το αντικείμενο της μελέτης, ιδίως με την εκπόνηση πρόσθετων εργασιών στον ποταμό «Πείρο», στη θέση «Βασιλικό», καθώς και με την αύξηση του συνολικού μήκους αποτύπωσης και υδραυλικής μελέτης στον ποταμό «Βουραϊκό».
6. Την από 18-12-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013992666), με την οποία συμπεριλήφθηκαν επιπλέον, προς οριοθέτηση, τμήματα των χειμάρρων «Χιόνας» και «Παγανός» του Δήμου Ερυμάνθου.
7. Τα στοιχεία του έργου :
 - Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 500.000,00€ με Φ.Π.Α
 - Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ201/2022ΝΠ20100031 (πρώην ΣΑΜΠ901/-2020ΜΠ90100002), MIS 5189659,

- CPV : 71320000-7
 - Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία Αρχική Σύμβαση/05.04.2023 : 357.926,00€ με ΦΠΑ
288.650,00€ χωρίς ΦΠΑ
 - 1^{ος} Συγκριτικός πίνακας : 288.650,00 χωρίς ΦΠΑ
εγκρίθηκε με την Α.Π: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/256470/4335/11-08-2023
(ΑΔΑ: 6ΔΗ87Λ6-Λ63) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας,
βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
 - 1^η Συμπλ/κή Σύμβαση/18-12-2023 : 34.758,72€ με ΦΠΑ
 - Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 05-04-2025
 - 1^η Παράταση : 05-04-2026 550/2025
(ΑΔΑ: ΨΞΩ7Λ6-93Ε) απόφαση Π.Ε
8. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : **05-04-2027**
9. - Α) Την από 06-06-2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Γεωλογικής Μελέτης.
- Β) Την από 05-10 -2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Τοπογραφικής Μελέτης.
 - Γ) Την από 06-06-2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδρολογικής Μελέτης.
 - Δ) Την από 18-12-2023 υπογραφή της 1^{ης} ΣΣ με αύξηση του μελετητικού αντικειμένου.
 - Ε) Την από 05-06-2024 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδραυλικής προμελέτης.
 - ΣΤ) Την από 19-06-2024 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 - Ζ) Την Α.Π.: 287068/11-09-2024 έγγραφη εντολή της υπηρεσίας προς την ανάδοχο σύμπραξη για συμπληρώσεις της Υδραυλικής Προμελέτης και αντιστοίχως της ΜΠΕ.
 - Η) Την από 31-10-2025 εμπρόθεσμη επανυποβολή της Υδρολογικής και Υδραυλικής Μελέτης, σύμφωνα με τις νέες όμβριες καμπύλες των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
 - Θ) Την Α.Π.: 35878/698/03-02-2025 έγγραφη εντολή της υπηρεσίας για ανασύνταξη της ΜΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου Ν. 4639/2022 (ΦΕΚ 105/Α/27-5-2022) και τα οριζόμενα στην Υ.Α. ΠΕΝ/ΔΙΠΑ/143898/9866/21-12-2024 (ΦΕΚ 7322/Β/31-12-2024).
 - Ι) Το με το υπ' αρ. 106742/3-4-2025 έγγραφο των μελετητών Η Μ.Π.Ε, με το οποίο επανυποβλήθηκε η ΜΠΕ.
10. Το άρθρο 2.1.3 της Ε.ΣΥ., σύμφωνα με το οποίο στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των μελετών δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών.
11. Το γεγονός της συνεχιζόμενης διαδικασίας διαβούλευσης και λήψης γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λαμβανομένου υπόψη ότι η μελέτη περιλαμβάνει δεκατρία (13) επιμέρους υδατορέματα, για τα οποία απαιτείται διακριτή περιβαλλοντική αδειοδότηση.
12. Το Α. Π.: 3537/06-02-2026 έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ (Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού) για συμπληρωματικά στοιχεία στο φάκελο της ΜΠΕ για τον Βουραϊκό.
13. Την από 23/03/2026 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι 05/04/2026 για τους λόγους που περιγράφονται στα σκεπτικά 11 & 12.

Εισηγούμεστε

Η έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»,
κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α.,

κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 05/04/2027,

κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,

καθόσον η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, αλλά:

α) στη συνεχιζόμενη διαδικασία διαβούλευσης και λήψης γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία παρουσιάζει αυξημένη πολυπλοκότητα λόγω του πλήθους των εξεταζόμενων υδατορεμάτων και της απαίτησης διακριτής περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά υδατόρεμα, και

β) στο υπ' αρ. πρωτ. 3537/06-02-2026 έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ (Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού), με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τον φάκελο της ΜΠΕ του ποταμού «Βουραϊκού».

Πάτρα 01/04/2026

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΗΡΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 05-04-2027, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ), η οποία αποτελεί το 4ο υπόεργο της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189659, ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ– ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. "GEOENVIRO" – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, και σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, καθόσον η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης μελετητών.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ