



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 614/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18

18^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 27 Απριλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/136061/967/23-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 31-12-2026, της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ), η οποία αποτελεί το 3ο υποέργο της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189659, ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.: "Sigma μελετών Α.Ε." - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/452463/8942/07-04-2026** εισήγηση του

Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 30-12-2025 (Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/452463/8942) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 31-12-2026 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 30-03-2026 Εισηγήσης Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος & Εγχειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 31-12-2026 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 184 όπως ισχύει.
3. Τον φάκελο της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ, ποσού αρχικής σύμβασης 325.000,02€ με ΦΠΑ, αναδόχου «ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.: "sigma μελετών Α.Ε." - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ».
4. Την από 15/02/2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMN01249382) της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 403.225,81€ (πλέον ΦΠΑ 24%), στην οποία προβλέπεται η μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας σε οκτώ (8) χειμάρρους εντός ή εκτός οικισμών και συγκεκριμένα των χειμάρρων Βρωμολάγκαδο, Θολοπόταμος, Μεσολάγκαδο, Κλουμενίτης ή Δαφνιάς, Στάχταινα, Σαρκουνάς, Μηλιαγκού, Ζήριας. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.
5. Την από 21-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMN014051410) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, με την οποία συμπεριλήφθηκαν επιπλέον προς οριοθέτηση τμήμα στον ποταμό Κερυνίτη, καθώς και πρόσθετες θέσεις στους χειμάρρους Κλουμενίτη και Ζήριας.
6. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:
 - Τοπογραφική Μελέτη
 - Γεωλογική Μελέτη
 - Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από:
 - Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχου ανομοιόμορφης ροής,
 - Μελέτη έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης
 - Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ
7. Τα στοιχεία του έργου :

- Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 500.000,00€ με Φ.Π.Α
- Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΝΠ201/2022ΝΠ20100031
(πρώην ΣΑΜΠ901/ -2020ΜΠ90100002), ΜΙΣ 5189659,	
- CPV	: 71320000-7
- Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	
Αρχική Σύμβαση/15.02.2023	: 325.000,02€ με ΦΠΑ
	262.096,79€ χωρίς ΦΠΑ
1 ^η Συμπλ/κή Σύμβαση/21-12-2023	31.228,33€ με ΦΠΑ
- Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 15.02.2025
-1 ^η Παράταση	: 31-12-2025 162/2025 (ΑΔΑ: ΨΧΩΖ7Λ6-Π9Ζ)
	απόφαση περιφερειακής Επιτροπής
8. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 31-12-2026
9. Το άρθρο 2.1.3 της Ε.ΣΥ., σύμφωνα με το οποίο στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των μελετών δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών.
10. - Α) Την από 14-08-2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Γεωλογικής Μελέτης.
 - Β) Την από 14-08 -2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Τοπογραφικής Μελέτης.

- Γ) Την από 09-10-2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδρολογικής Μελέτης.
 - Δ) Την από 15-03-2024 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Μελέτης Υδραυλικού Ελέγχου Υδραυλικής Ανομοιόμορφης Ροής και της πρότασης οριοθέτησης.
 - Ε) Την από 02-05-2024 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 - ΣΤ) Την από 11-06-2024 εμπρόθεσμη υποβολή από την ανάδοχο σύμπραξη της Οριστική μελέτη τεχνικών έργων διευθέτησης ρεμάτων και την Οριστική μελέτη οριοθέτησης του θέματος.
 - Ζ) Το από 30-07-2024 έγγραφό μας προς την ανάδοχο σύμπραξη περί διορθώσεων – συμπληρώσεων επί της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης του θέματος.
11. Το Α.Π.: 29853/05-05-2025 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Χωροταξίας, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας.
 12. Την με αρ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/53492/693/17-5-2025 (ΦΕΚ 2481/Β/21-05-2025) Υ.Α. Έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ02).
 13. Το Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/253051/4756/29-07-2025 έγγραφό μας προς τον ανάδοχο.
 14. Το γεγονός ότι, κατόπιν της ανωτέρω Αναθεώρησης του ΣΔΚΠ, απαιτείται η προσαρμογή της μελέτης στα νέα θεσμοθετημένα δεδομένα διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετο χρόνο για την ορθή ενσωμάτωση των νέων κατευθύνσεων.
 15. Το γεγονός της συνεχιζόμενης διαδικασίας διαβούλευσης και λήψης γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λαμβανομένου υπόψη ότι η μελέτη περιλαμβάνει εννέα (09) επιμέρους υδατορέματα, για τα οποία απαιτείται διακριτή περιβαλλοντική αδειοδότηση.
 16. Την από 30/12/2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 12 μήνες μέχρι 31/12/2026.
 17. Την από 30-03-2026 Εισήγηση Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 31-12-2026.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ, κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 31/12/2026, κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), και σύμφωνα με τη σχετική (17) εισήγηση της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, καθόσον η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης μελετητών.

Η εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε.

Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως κάτωθι:



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προς τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης
 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Ιωάννα Χαραλαμποπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «*Πρόγραμμα Κλεισθένης*».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 184 όπως ισχύει.
3. Τον φάκελο της μελέτης με τίτλο: «*ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ*», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ, ποσού αρχικής σύμβασης 325.000,02€ με ΦΠΑ, αναδόχου «*ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία*» - Δ.Τ.: "sigma μελετών Α.Ε." - «*HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ* με δ.τ. "HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ».
4. Την από 15/02/2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ01249382) της μελέτης: «*ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ*», προεκτιμώμενης αμοιβής 403.225,81€ (πλέον ΦΠΑ 24%), στην οποία προβλέπεται η μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας σε οκτώ (8) χειμάρρους εντός ή εκτός οικισμών και συγκεκριμένα των χειμάρρων Βρωμολάγκαδο, Θολοπόταμος, Μεσολάγκαδο, Κλουμενίτης ή Δαφνιάς, Στάχταινα, Σαρκουνάς, Μηλιαγκού, Ζήριας. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.
5. Την από 21-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014051410) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, με την οποία συμπεριλήφθηκαν επιπλέον προς οριοθέτηση τμήμα στον ποταμό Κερυνίτη, καθώς και πρόσθετες θέσεις στους χειμάρρους Κλουμενίτη και Ζήριας.
6. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:
 - Τοπογραφική Μελέτη
 - Γεωλογική Μελέτη
 - Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από:
 - Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχο ανομοιόμορφης ροής,
 - Μελέτη έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης
 - Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ

7. Τα στοιχεία του έργου :
- Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 500.000,00€ με Φ.Π.Α
 - Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ201/2022ΝΠ20100031
(πρώην ΣΑΜΠ901/ -
2020ΜΠ90100002), ΜΙS 5189659,
: 71320000-7
 - CPV : 71320000-7
 - Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία Αρχική Σύμβαση/15.02.2023 : 325.000,02€ με ΦΠΑ
262.096,79€ χωρίς ΦΠΑ
 - 1^η Συμπλ/κή Σύμβαση/21-12-2023 : 31.228,33€ με ΦΠΑ
 - Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 15.02.2025
 - 1^η Παράταση : 31-12-2025 Εγκρίθηκε με την 162/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής
8. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : **31-12-2026**
9. Το άρθρο 2.1.3 της Ε.ΣΥ., σύμφωνα με το οποίο στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των μελετών δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών.
10. - Α) Την από 14-08-2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Γεωλογικής Μελέτης.
- Β) Την από 14-08 -2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Τοπογραφικής Μελέτης.
- Γ) Την από 09-10-2023 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδρολογικής Μελέτης.
- Δ) Την από 15-03-2024 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Μελέτης Υδραυλικού Ελέγχου Υδραυλικής Ανομοιόμορφης Ροής και της πρότασης οριοθέτησης.
- Ε) Την από 02-05-2024 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- ΣΤ) Την από 11-06-2024 εμπρόθεσμη υποβολή από την ανάδοχο σύμπραξη της Οριστική μελέτη τεχνικών έργων διευθέτησης ρεμάτων και την Οριστική μελέτη οριοθέτησης του θέματος.
- Ζ) Το από 30-07-2024 έγγραφό μας προς την ανάδοχο σύμπραξη περί διορθώσεων – συμπληρώσεων επί της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης του θέματος.
- Η) Το από 31-10-2024 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο επανυπέβαλε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
11. Το Α.Π.: 29853/05-05-2025 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Χωροταξίας, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας.
12. Την με αρ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΠΑΥΠ/53492/693/17-5-2025 (ΦΕΚ 2481/Β/21-05-2025) Υ.Α. Έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ02).
13. Το Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/253051/4756/29-07-2025 έγγραφό μας προς τον ανάδοχο.
14. Το γεγονός ότι, κατόπιν της ανωτέρω Αναθεώρησης του ΣΔΚΠ, απαιτείται η προσαρμογή της μελέτης στα νέα θεσμοθετημένα δεδομένα διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετο χρόνο για την ορθή ενσωμάτωση των νέων κατευθύνσεων.
15. Το γεγονός της συνεχιζόμενης διαδικασίας διαβούλευσης και λήψης γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λαμβανομένου υπόψη ότι η μελέτη περιλαμβάνει εννέα (09) επιμέρους υδατορέματα, για τα οποία απαιτείται διακριτή περιβαλλοντική αδειοδότηση.

16. Την από 30/12/2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 12 μήνες μέχρι 31/12/2026.

Εισηγούμαι

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., **κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 31/12/2026**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθόσον η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, αλλά:

α) στη συνεχιζόμενη διαδικασία διαβούλευσης και λήψης γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία παρουσιάζει αυξημένη πολυπλοκότητα λόγω του πλήθους των εξεταζόμενων υδατορεμάτων και της απαίτησης διακριτής περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά υδατόρεμα, και
β) στην έκδοση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), η οποία εισάγει νέα δεδομένα και καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή του σχεδιασμού της μελέτης.

Πάτρα 30/03/2026

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2026, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ), η οποία αποτελεί το 3ο υποέργο της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189659, ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.:" Sigma μελετών Α.Ε." - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ», κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, και σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, καθόσον η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης μελετητών.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ