



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613536-518  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 834/2026

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22**

**22<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 25 Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/174113/1161/21-05-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του 3ου υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμός: 705.217,29€ (πλέον Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», χρηματοδότηση: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027, κ.ε.: 2024ΕΠ00170050 κωδικός ΟΠΣ 6011048, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.», **κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι μέχρι 28/05/2026** για την εκτέλεση των εργασιών και **μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 29/05/2026 έως 29/05/2027** όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/171804/3748/20-05-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Κατόπιν (α) της από 08-08-2025 (Α.Π.: Εισερχ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/267359/5072/08-08-2025) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 10-09-2026 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της Αριθμ. Πρωτ. 1857/12-05-2026 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔΠ ΔΕ ως προς την παράταση μέχρι την 28/05/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης λειτουργίας στο διάστημα από 29/05/2026 έως 29/05/2027 και (γ) της από 18-05-2026 Εισήγησης της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση μέχρι την 28/05/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης λειτουργίας στο διάστημα από 29/05/2026 έως 29/05/2027 και λαμβάνοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147 όπως ισχύει.
3. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 705.217,29€ πλέον Φ.Π.Α  
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : 2024ΕΠ00170050  
(πρώην 2018ΕΠ00100022)

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 635.618,80€ πλέον ΦΠΑ/29-05-2023  
 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012814371 2023-06-06 και ΑΔΑ : ΨΜΥΕ7Λ6-2Ε7).  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 29.05.2025 διάρκειας 24 μηνών  
 1<sup>η</sup> παράταση : 29.08.2026  
 Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 85 %  
 Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 51,26%  
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 29.05.2027

4. Την από 21-02-2024 τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, λόγω συνταξιοδότησης του προκατόχου του.
5. Την Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/117195/2190/15-04-2024 απόφαση τροποποίησης ορισμού επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
6. Την Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/137239/2518/30-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΣΩ7Λ6-ΕΓΙ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου του θέματος.
7. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σε υψόμετρο 1700 μέτρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και λόγω καιρικών συνθηκών από τον μήνα Νοέμβριο έως τον Μάιο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών.
8. Το γεγονός ότι, ο κύριος αποχετευτικός αγωγός ξεκινά από το υπάρχον σαλέ και διέρχεται από το χώρο στάθμευσης του Χιονοδρομικού, καθιστά απαγορευτικές τις εργασίες για την διασύνδεση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με το σαλέ το διάστημα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, τόσο κατά την χειμερινή περίοδο αλλά και κατά την διάρκεια προετοιμασίας και υλοποίησης των διαφόρων δραστηριοτήτων του χιονοδρομικού πέραν της χειμερινής περιόδου.
9. Την από 08-08-2025 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/267359/5072/08-08-2025) αίτηση του αναδόχου παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά δώδεκα (12) μήνες και δώδεκα (12) ημέρες, ήτοι μέχρι 10/09/2026 και μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 11/09/2026 έως 11/09/2027 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
10. Την από 02-09-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, με την οποία εισηγείται παράταση έως 28/05/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 29/05/2026 έως 29/05/2027.
11. Την Αριθμ. Πρωτ. 1857/12-05-2026 προέγκριση της ΕΥΔΕΠ ΔΕ ως προς την παράταση ολοκλήρωσης του υποέργου "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων" της πράξης "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ" με κωδικό ΟΠΣ "6011048", συνολικού προϋπολογισμού «603.867,68» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), μέχρι την 28/05/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης λειτουργίας στο διάστημα από 29/05/2026 έως 29/05/2027, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016.
12. Την από 18-05-2026 εισήγηση της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προς τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας, με την οποία εισηγείται παράταση έως 28/05/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης λειτουργίας στο διάστημα από 29/05/2026 έως 29/05/2027.

#### Εισηγούμαστε

την έγκριση της 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» (3ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ») με κωδικό ΟΠΣ 6011048 κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι μέχρι 28/05/2026 για την εκτέλεση των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 29/05/2026 έως 29/05/2027, όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης), κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), με αναθεώρηση, καθώς για την ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται η κατασκευή του κύριου αποχετευτικού αγωγού που συνδέει το σαλέ με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Η εκσκαφή εγκάρσια στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του χιονοδρομικού κέντρου, πρέπει να γίνει σε περίοδο που δεν λειτουργεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Δεδομένου ότι η χιονοδρομική περίοδος 2025-2026 ολοκληρώθηκε στις 19/4/2026, δικαιολογείται η ανάγκη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α'147) όπως ισχύει, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί έντεχνα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του 3ου υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμός: 705.217,29€ (πλέον Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», χρηματοδότηση: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027, κ.ε.: 2024ΕΠ00170050 κωδικός ΟΠΣ 6011048, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.», **κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι μέχρι 28/05/2026** για την εκτέλεση των εργασιών και **μετάθεση της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στο διάστημα από 29/05/2026 έως 29/05/2027** όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**