



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 942/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26

26^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 15 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/202208/1308/11-06-2026 (ορθή επανάληψη 14/06/2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Φεσιάν Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος της

Περιφερειακής επιτροπής, αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλο Θεοφάνη, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης, **μέχρι 07-10-2026**, με αναθεώρηση, του 3ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.430.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»»»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/183814/3996/10-06-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για τέσσερις μήνες ήτοι έως 07-10-2026 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.*

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 147, 152 §9 & 161 §3 όπως ισχύουν για το έργο.
3. Την αίτηση της αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.430.000 € μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΝΠ 401 /2022ΝΠ40100042
Ποσό Αρχικής Σύμβασης /ημερομηνία	: 1.912.401,06 € / 07.12.2021
Ποσό 5ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης /ημερομηνία	: 2.713.149,56 € / 04.08.2025
Ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης /ημερομηνία	: 286.850,44 € / 18.11.2025
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 07.12.2023
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 07.06.2024
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 07.12.2024
3 ^η Παράταση προθεσμίας	: 07.06.2025
4 ^η Παράταση προθεσμίας	: 07.12.2025
5 ^η Παράταση προθεσμίας	: 07.06.2026
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου Αρχικής Σύμβασης	: 95,00%
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου 1 ^{ης} Σ.Σ.	: 40,00%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 80,00%
5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 07.10.2026

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου του θέματος, με αναθεώρηση, για τέσσερις (4) μήνες μέχρι 07.10.2026, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω αδυναμίας απρόσκοπτης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εναπομενουσών εργασιών ως συνέπεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών και συνεχών βροχοπτώσεων κατά την περασμένη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια του Δήμου Καλαβρύτων, β) μη ολοκλήρωσης των εργασιών που προβλέπονται στην 1^η Σ.Σ. καθώς απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την πλήρη, ασφαλή και ορθή εκτέλεση τους και γ) του πρόσθετου χρόνου που χρειάζεται για τον έλεγχο των απαιτήσεων των οδών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν στον Δήμο Καλαβρύτων, που είχαν ως συνέπεια την κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η από 05-06-2026 εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Προς την Περιφερειακή Επιτροπή δια του
Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 147, 152 §9 & 161 §3 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022**».
4. Την από 28-05-2026 αίτηση της αναδόχου **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας τεσσάρων μηνών μέχρι **07-10-2026**.
5. Την από 07-12-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 1.912.401,06€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 07/12/2023.
6. Την 1493/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΣΨ7Λ6-ΗΞΦ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 07-06-2024.
7. Την 862/2024 (ΑΔΑ: 66ΗΚ7Λ6-6Ω4) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 07-12-2024.
8. Την 1909/2024 (ΑΔΑ: 6ΗΨΡ7Λ6-ΜΑΤ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 07-06-2025.
9. Την 1136/2025 (ΑΔΑ: Ψ0Υ07Λ6-ΜΓ4) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 4^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 07-12-2025.
10. Την 35/2026 (ΑΔΑ: 9ΔΚΚ7Λ6-ΥΓ5) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 5^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 07-06-2026.
11. Την 1453/2025 (ΑΔΑ: 9ΝΘΦ7Λ6-51Ξ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης του 5^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης (ισόποσου με τον 4^ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και μειωτικό ως προς την πρόβλεψη αναθεώρησης), συνολικής δαπάνης ποσού 2.713.149,56€ (με Φ.Π.Α.), και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας του έργου, συνολικού ποσού 286.850,44€ με Φ.Π.Α. (ποσοστό αύξησης 15,00% σε σχέση με την αρχική σύμβαση).
12. Την από 18/11/2025 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 286.850,44€ (25SYMV018005951).
13. Το γεγονός ότι στο έργο έχει εκτελεστεί περίπου το 95% του συμβατικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και το 40% της συμπληρωματικής σύμβασης.
14. Το γεγονός ότι ήταν αδύνατη η απρόσκοπτη εκτέλεση και ολοκλήρωση των εναπομένουσών εργασιών, ακόμη και σε πεδινές περιοχές, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και συνεχών βροχοπτώσεων κατά την περασμένη χειμερινή περίοδο
15. Το γεγονός ότι οι εργασίες που προβλέπονται στην 1^η Σ.Σ. δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί καθώς απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την πλήρη, ασφαλή και ορθή εκτέλεση τους.
16. Το έργο αφορά σε συντηρήσεις του συνόλου του Επαρχιακού δικτύου του Δήμου Καλαβρύτων, με εργασίες που εκτελούνται κατόπιν εντολών από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων κατόπιν αξιολόγησης της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος για τον έλεγχο των απαιτήσεων των οδών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν στον Δήμο Καλαβρύτων, που είχαν ως συνέπεια την κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση της 6^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι **07-10-2026**, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά λόγω α) αδυναμίας απρόσκοπτης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εναπομενουσών εργασιών ως συνέπεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών και συνεχών βροχοπτώσεων κατά την περασμένη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια του Δήμου Καλαβρύτων, β) μη ολοκλήρωσης των εργασιών που προβλέπονται στην 1^η Σ.Σ. καθώς απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την πλήρη, ασφαλή και ορθή εκτέλεση τους και γ) του πρόσθετου χρόνου που χρειάζεται για τον έλεγχο των απαιτήσεων των οδών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν στον Δήμο Καλαβρύτων, που είχαν ως συνέπεια την κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Πάτρα, 05/06/2026
 Ο Προϊστάμενος
 Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 07-10-2026**, με αναθεώρηση, του 3ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.430.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ