



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 986/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27

27^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 22 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/212102/1364/18-06-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομαμάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 30-11-2026**, με αναθεώρηση, του υποέργου με α/α 3: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» προϋπολογισμός μελέτης: 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός MIS: 5189645, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/183169/4433/17-06-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αρ.πρωτ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
5. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.

7. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης.
8. Τη με αρ. 38/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ8ΒΞ7Λ6-ΔΗΔ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 18 του πίνακα 2).
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.
10. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του υποέργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη υποέργου.
12. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΓΠ/107287/1990/08-04-2024 (ΑΔΑ 90697Λ6-Θ2Ω, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014593123 2024-04-15) υπογραφείσα Αρχική Σύμβαση Κατασκευής συνολικού ποσού 666.938,08€ (με Φ.Π.Α.) και τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/159501/3497/15-05-2025 (ΑΔΑ Ψ95Β7Λ6-ΞΜΞ, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016827081 2025-05-15) υπογραφείσα 1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης Κατασκευής του υποέργου του θέματος συνολικού ποσού 80.791,97€ (με Φ.Π.Α.).
13. Τα κάτωθι στοιχεία του υποέργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Πηγή χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) MIS5189645
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 5.346.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
3. Απόφαση Χρηματοδότησης Η με αριθ. πρωτ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ : ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του υπόψη έργου της ΣΑΝΠ 201 με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 και προϋπολογισμό 21.904.101,74€.
Η με αρ.4902/30-09-2025 (με αρ.πρωτ.3629/30-09-2025, ΑΔΑ : Ψ1ΩΥΗ-ΒΨΩ) Απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση στο ΑΠΔΕ 2025, στη ΣΑΝΠ201 με προϋπολογισμό 14.925.246,48€.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης Η με αριθ. 350/2023 (ΑΔΑ : 93ΖΟ7Λ6-818) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης 22-05-2023
3. Σύστημα Δημοπράτησης Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016
4. Μέση Έκπτωση 51,02%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού ΙΙ 1599/2023 (ΑΔΑ: ΡΒΜ37Λ6-6ΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Ποσό Σύμβασης 537.853,29€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 666.938,08€ (με Φ.Π.Α.)
7. Ημερομηνία Σύμβασης 08/04/2024
8. Ανάδοχος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- Αρχική Προθεσμία Περαιώσεως 08-08-2025

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

31-12-2025

1^η Παράταση

30/06/2026 (με αρ.2687/2025 (ΑΔΑ : ΨΜΑ27Λ6-ΓΞ7) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε..

2^η Παράταση

30/11/2026 (Υπό έγκριση)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & Με τη με αρ.586/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής σύναψη 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : ΕΛΧ17Λ6-7ΜΚ) εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. & η σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 841.421,57€.

2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με τη με αρ.πρωτ. 393593/9170/20-11-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΦ07Λ6-Αρχ. Σύμβασης & 1^{ος} 1^η Τροποποιητικής 90Σ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. & 1^{ος} Σύμβασης Εργασιών Α.Π.Ε. 1^{ης} Τρ.Σ.Ε. ποσού 841.421,57€.

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε συγκεκριμένες θέσεις στον Ποταμό Ερύμανθο της Π.Ε. Ηλείας.

Ειδικότερα, οι εργασίες στα πλαίσια του έργου, περιλαμβάνουν τη συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στις θέσεις 1 έως και 8 της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης καθώς και απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης καθ' όλο το μήκος της πεδινής και ορεινής κοίτης, κατόπιν συνεννόησης με τους όμορους Δήμους. Ενδεικτικά, εκτελούνται : εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων, εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, κατασκευή αναχωμάτων και τοποθέτηση λιθορριπών προστασίας κοίτης και πρανών.

III. ΑΙΤΗΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την από 28/05/2026 (με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/183169/4433/28-05-2026) αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 31/12/2026.

14. Την από 28/05/2026 (με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/183169/4433/28-05-2026) αίτηση του αναδόχου για παράταση εργασιών έως τις 31/12/2026 με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, με συνημμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

15. Το γεγονός ότι κρίνεται εν μέρει βάσιμο το αίτημα του αναδόχου καθώς δεν κατέσται δυνατή η έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών στις προβλεπόμενες θέσεις της μελέτης του υποέργου λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων όπως η καθυστέρηση υπόδειξης εργατοτεχνίτη για την παρακολούθηση των εργασιών εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και η από 01/07/2025 αίτηση του προέδρου Τ.Κ. Ασπρων Σπιτιών για καθυστέρηση στην έναρξη εκτέλεσης εργασιών στη θέση 4 (Μπούκα) της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης και κατά τα λοιπά ως το αίτημα του αναδόχου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (έως 30/11/2026) είναι επαρκές για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου στα πλαίσια του έργου και συνεπώς Το ποσοστό υλοποίησης του Φ.Α στον τρέχοντα χρόνο ανέρχεται σε 85% και στο αιτούμενο χρόνο δύναται η αντιμετώπιση φαινομένων έκτακτων αναγκών στα όρια της σχετικής σύμβασης.

Εισηγείται

την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά πέντε (5) μήνες, με αναθεώρηση, έως τις 30/11/2026 στα πλαίσια εκτέλεσης του υποέργου με α/α 3 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης : 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 1.096.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5189645 / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ.

Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 30-11-2026**, με αναθεώρηση, του υποέργου με α/α 3: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» προϋπολογισμός μελέτης: 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός MIS:

5189645, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ